



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

RELAZIONE CONCLUSIVA

DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL'O.C.D.P.C. N. 587 DELL'11.04.2019

(G.U. n. 93 del 19 aprile 2019)

sullo stato di attuazione delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 del 01.09.2017), n. 480 del 08.09.2017 (G.U. n. 218 del 18.09.2017), n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), n. 496 del 19.01.2018 (G.U. n. 23 del 29.01.2018), n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18.06.2018) e n. 554 del 05.11.2018 (G.U. n. 264 del 13 novembre 2018)

STATO DI EMERGENZA

Periodo 29 agosto 2017 - 21 febbraio 2019

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017 di dichiarazione dello stato di emergenza (G.U. n. 204 del 01.09.2017)

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 di proroga di giorni 180 della dichiarazione dello stato di emergenza (G.U. n. 52 del 03.03.2018)

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 02 agosto 2018 di ulteriore proroga di giorni 180 della dichiarazione dello stato di emergenza (G.U. n. 187 del 13.08.2018)

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenti all'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017

Napoli, 10 maggio 2019



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PREMESSA	5
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	6
3. ADEMPIMENTI OO.CC.DD.PP.CC. NN. 476 DEL 29.08.2017, 480 DEL 08.09.2017, 483 DEL 25.09.2017, 496 DEL 19.01.2018, 525 DEL 07.06.2018, 554 DEL 05.11.2018 E 587 DELL'11.04.2019	10
3.1 Sedi e personale	10
3.2 Contabilità speciale	11
3.2.1 Quadro economico complessivo delle risorse trasferite sulla contabilità speciale.....	16
3.3 Sito istituzionale	17
3.4 Comitato tecnico.....	17
3.5 Contenziosi	18
3.6 Relazioni del Commissario delegato	20
4. PIANO INTERVENTI ARTICOLO 1, COMMA 4, OCDPC N. 476 DEL 29.08.2017	20
4.1 Fase ricognitiva ai fini della proposta di Piano degli interventi urgenti	20
4.2 Proposta di piano.....	23
4.3 Approvazione del piano e sue integrazioni, modifiche e varianti.....	24
4.3.1 Piano degli interventi urgenti.....	24
4.3.2 Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti.....	27
4.3.3 Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti.....	29
4.3.4 Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti.....	30
4.3.5 Seconda rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti.....	32
4.3.6 Terza rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti	37
4.4 Stato attuazione delle attività di Piano alla conclusione dello stato di emergenza	39
4.4.1 Assistenza e soccorso alla popolazione. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del "Piano degli interventi urgenti". Codice AS.....	40
4.4.1.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa.....	40
4.4.1.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	41
4.4.1.3 Importi liquidati	46
4.4.1.4 Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017	47
4.4.2 Assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso in strutture alberghiere ed assimilabili. Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 483/2017. Codice SAA	48
4.4.2.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa.....	48
4.4.2.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	50
4.4.2.3 Importi liquidati	55
4.4.2.4 Elenco interventi E - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017	57
4.4.3 Somma urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) del "Piano degli interventi urgenti". Codice SU	57
4.4.3.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa.....	57
4.4.3.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	59
4.4.3.3 Importi liquidati	91
4.4.3.4 Elenco interventi B - interventi posti in essere dai soggetti pubblici competenti, in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017	92
4.4.4 Urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) del "Piano degli interventi urgenti". Codice U.....	93
4.4.4.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa.....	93
4.4.4.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	94
4.4.4.3 Importi liquidati	105
4.4.4.4 Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017	106
4.4.5 Contributo di Autonoma Sistemazione. Interventi di cui all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017. Codice CAS.	107



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n.
483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

4.4.5.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa	107
4.4.5.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	108
4.4.5.3 Importi liquidati	108
4.4.5.4 Elenco interventi F – contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017	110
4.4.6 Spese funerarie. Interventi cui all'articolo 5 dell'OCDPC. n. 476/2017. Codice SF.....	110
4.4.6.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa.....	110
4.4.6.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	111
4.4.6.3 Importi liquidati	111
4.4.6.4 Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017	111
4.4.7 Interventi ed attività di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico.....	112
4.4.7.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa	112
4.4.7.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	115
4.4.7.3 Importi liquidati	120
4.4.7.4 Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017	122
4.4.8 Rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001	123
4.4.8.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa	123
4.4.8.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	123
4.4.8.3 Importi liquidati	123
4.4.8.4 Elenco interventi H - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017	123
4.4.9 Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo	123
4.4.9.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa	123
4.4.9.2 Stato di attuazione e connesse criticità.....	125
4.4.9.3 Importi liquidati	126
4.4.9.4 Elenco interventi I- misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017.....	127
4.4.10 Verifiche di agibilità e rimborso delle spese sostenute per tali attività	127
4.4.10.1 Disposizioni adottate per le verifiche di agibilità	127
4.4.10.2 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa per i verificatori	128
4.4.10.3 Monitoraggio istanze.	132
4.4.10.4 Sopralluoghi di agibilità effettuati (Scheda AeDES) e sopralluoghi da effettuare	132
4.4.10.5 Stato di attuazione e connesse criticità	135
4.4.10.6 Importi liquidati	136
4.4.10.7 Elenco interventi L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017.....	136
4.4.11 Disposizioni per assicurare il presidio del territorio.....	137
4.4.11.1 Stato di attuazione e connesse criticità	137
4.4.11.2 Importi liquidati	138
4.4.11.3 Elenco interventi M - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017	138
4.4.12 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile.....	138
4.4.12.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa	139
4.4.12.2 Stato di attuazione e connesse criticità	140
4.4.12.3 Importi liquidati	140
4.4.12.4 Elenco interventi N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017	141

5. PIANO STRALCIO DEL PIANO DI INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELL'OCDPC N.476/2017, FINALIZZATO A CONSENTIRE LA TEMPESTIVA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA, COME DISCIPLINATO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL'OCDPC N. 480/2017 SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL'OCDPC N. 525/2018

5.1 Disposizioni normative.....	142
5.2 Stato di attuazione e connesse criticità	142

6. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI CONCERNENTI IL PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 11 E SEGUENTI DELL'OCDPC 476/2017 ...



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n.
483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

7. ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI.....	145
7.1 Decreti.....	145
7.2 Ordinanze.....	146
8. CONCLUSIONI	186



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

La presente Relazione conclusiva è predisposta in attuazione dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 587 del 11.04.2019, con la finalità di descrivere l'attuazione le attività poste in essere con lo stato di emergenza disposto dal Consiglio dei Ministri per il periodo 29 agosto 2017 - 21 febbraio 2019 e coordinato dallo scrivente ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 476 del 29 agosto 2019 (G.U. n. 204 del 01.09.2017), successivamente integrata dalle OCDPC n. 480 del 08.09.2017 (G.U. n. 218 del 18.09.2017), n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), n. 496 del 19.01.2018 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18.06.2018) e n. 554 del 05.11.2018 (G.U. n. 264 del 13 novembre 2018).

1. PREMESSA

Il 21 agosto 2017 alle ore 20:57 (ora locale) un terremoto, inizialmente comunicato di magnitudo 3,6 e successivamente rivisto dall'INGV, di Md (Magnitudo calcolata rispetto alla durata del sisma) pari a 4.0 ± 0.4 ha colpito l'isola d'Ischia. L'epicentro del terremoto (latitudine 40.74° , longitudine 13.90° , fonte INGV) è stato localizzato in territorio del comune di Casamicciola Terme, poco a monte di Via Arenale, nella zona pedemontana al passaggio con il versante settentrionale del Monte Epomeo. L'ipocentro è stato calcolato a bassa profondità (di poco inferiore ai 2 km).

L'area epicentrale interessata dal danneggiamento è risultata confinata nella porzione centro-settentrionale dell'isola. A seguito della scossa principale sono stati registrati alcune decine di eventi di entità molto piccola (con magnitudo minore o uguale a 1.0) ed un unico evento di Md = 1.9 avvenuto il 23 agosto alle 05:04 (ora locale).

Nel Comune di **Casamicciola Terme** il danno causato dal sisma ha interessato, in modo concentrato, le località: Casamennella, Casa Capezza, La Rita, Pantano, Via Cognole, Via D'Aloisio, Via Casa Zavota, Via Serrato, Via Cucufriddo, Piazza Maio, Via Epomeo, Via Speziera, Via Monte Cito p.p., Via Santa Barbara p.p., e Via Nizzola p.p., per un'estensione complessiva di circa 0,21 Km² delimitate, con l'ordinanza sindacale n. **58** del **22 agosto 2017**, quale zona rossa.

La zona rossa, in seguito dei lavori di messa in sicurezza – come attestati dall'Amministrazione comunale – è stata ripermetrata, in diminuzione di superficie, due volte come da ordinanze sindacali del Comune di Casamicciola Terme nn. **102** del **05.02.2018** e **02** del **05.01.2019**.

Altre aree, allontanandosi dalla zona "rossa", che comprendono un patrimonio edilizio interessato da un quadro fessurativo con danni da lievi a gravi, sono risultate ubicate in corrispondenza di Via Principessa Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Bagni, Corso Vittorio Emanuele, Via Iasolino, Via Paradisiello, Rampe Paradisiello e Piazza Municipio con le relative strade limitrofe.

Nel Comune di **Forio** non è stata perimetrata una "zona rossa" in senso stretto, in quanto, l'area maggiormente colpita e danneggiata ha una superficie limitata ad un breve tratto di via Baiola, a confine con il comune di Lacco Ameno, in prossimità di località "Fango". Altre aree, marginali a questa, oggetto di danno puntuale, risultano ubicate in corrispondenza di Via Sant'Aniello, Via Spadara e Via Spinavola.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Anche nel Comune di **Lacco Ameno**, a seguito dei danni, è stata individuata la zona "rossa" con l'ordinanza sindacale n. **22 del 27 agosto 2017** di estensione pari a circa 0,28 kmq. Si è sviluppata in località Fango e precisamente: da località La Pietra all'innesto con Via Borbonica, partendo da Via Baiola, salendo per Via Crateca fino a località Roccia Caduta da un lato e Via dei Carri dall'altro nel tratto iniziale, lungo Via Cava Scialicco per proseguire fino a Cava Del Monaco e lungo la stessa Via Borbonica, a confine con il territorio di Casamicciola Terme.

La zona rossa, in seguito dei lavori di messa in sicurezza – come attestati dall'Amministrazione comunale – è stata ripermetrata, in diminuzione di superficie, come da comunicazione trasmessa dal Comune di Lacco Ameno con nota prot. n. **1977 del 07.02.2018**, acquisita agli atti d'ufficio prot. n. **220 del 08.02.2018**.

Anche in questo territorio comunale, ai margini dell'area "rossa" si individuano altre zone che hanno subito danno (cfr. Via Provinciale Lacco-Fango, Via Fango, Via Rosario, Via IV novembre).

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A seguito del sisma che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia, causando la perdita di 2 vite umane, numerosi feriti e ingenti danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi essenziali, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, è stata decretata, con **D.P.C.M. del 22 agosto 2017**, la "*dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell'isola di Ischia*".

Data l'entità e la gravità delle criticità riscontrate, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. **541 del 23.08.2017** ha conferito mandato al Presidente ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii, disponendo tra l'altro, un primo intervento finanziario di **euro 2.500.000,00**, per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di primi interventi urgenti e indifferibili, necessari a fronteggiare l'emergenza e delle spese relative al personale e alle organizzazioni di volontariato. In data 24.08.2017, con prot. n. 22227/UDCP/SEGPRES, il Presidente ha formalmente chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile - la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi sismici intervenuti il 21 agosto 2017 in alcuni Comuni dell'Isola di Ischia.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del **29 agosto 2017** (GU n. 204 del 01.09.2017), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, ovvero fino al **25 febbraio 2018**, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017 deliberando, tra l'altro, un primo stanziamento di risorse per complessivi **euro 7.000.000,00**.



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

All'esito di tale dichiarazione, con Ordinanza n. **476 del 29 agosto 2017** (GU n. 204 del 01.09.2017), emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante *"Primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017"*, è stato nominato, lo scrivente, quale Commissario delegato per l'emergenza con il compito, tra l'altro, di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza il *"Piano"* – previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017 – degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticità in atto da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Con successive Ordinanze n. **480 del 08 settembre 2017** (GU n. 218 del 18.09.2017) e n. **483 del 25 settembre 2017** (GU n. 228 del 29.09.2017), emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono state disposti *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017"*.

Con l'avvenuta approvazione del *"Piano degli interventi urgenti"* per l'importo complessivo di **euro 25.576.958,50**, il Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'**11 dicembre 2017** (G.U. n. 296 del 20.12.2017), ha integrato lo stanziamento delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 4, della precedente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi **euro 16.076.958,50**.

A seguito dell'integrazione delle risorse finanziarie disposte dal Consiglio dei Ministri, è stata emanata dal Capo Dipartimento l'Ordinanza n. **496 dell'11.01.2018** (GU n. 23 del 29.01.2018) con la quale, tra l'altro, vengono fatte confluire nella contabilità speciale tali risorse e dispone il trasferimento della somma finanziata dalla Regione Campania con la richiamata deliberazione n. 541/2017.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del **22 febbraio 2018** (G.U. n. 52 del 03.03.2018), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del D.Lvo n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile subentrato alla precedente legge n. 225/1992 – è stato prorogato lo stato di emergenza, la durata di ulteriori 180 giorni, ovvero fino al **24 agosto 2018**, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017.

Al fine di prevedere ulteriori misure finalizzate a garantire l'espletamento dell'attività didattica è stata successivamente emanata l'O.C.D.P.C. n. **525 del 07.06.2018** (G.U. n. 139 del 18.06.2018) con la quale, tra l'altro, è stato sostituito l'articolo 1 della precedente OCDPC n. 480/2017, in ragione di una riorganizzazione delle misure in materia di edilizia scolastica già affidata allo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella qualità di soggetto attuatore.

Attesa la necessità di un ulteriore lasso di tempo per il completamento delle attività di competenza volte al superamento dello stato di emergenza, attestata dallo scrivente, è stata inoltrata da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 17366/UDCP/CAB/CG del 23.07.2018, richiesta di ulteriore proroga, di giorni 360, dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lvo n. 1/2018, successivamente deliberata dal Consiglio dei Ministri in data **02 agosto 2018** (G.U. n. 187 del 13.08.2018) limitatamente a 180 giorni, ovvero fino al **21.02.2019**, in uno all'integrazione dello stanziamento delle risorse richieste per complessivi **euro 11.559.303,71**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

A seguito di ciò con ordinanza del Capo Dipartimento n. **554** del **05.11.2018** (G.U. n. 264 del 13.11.2018), lo scrivente è stato autorizzato ad integrare il Piano degli interventi previsto all'articolo 1, comma 4, dell'OCDCPC n. 476/2017 in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri con le ulteriori risorse stanziare determinando, pertanto, il complessivo importo per lo stato di emergenza in **euro 37.136.262,11**

Infine è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. **587** dell'**11.04.2019** (G.U. n.93 del 19 aprile 2019) recante: "*Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attività di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017*".

Vengono di seguito elencate le principali disposizioni normative di riferimento per la gestione straordinaria dell'emergenza:

- Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii. - *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- Decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, recante "*Codice della Protezione Civile*";
- D.P.C.M. del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la "*dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell'isola di Ischia*";
- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito all'evento sismico che ha colpito alcuni territori dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017, stabilendo altresì un primo stanziamento di risorse per complessivi euro 7.000.000,00;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 settembre 2017, con la quale, tra l'altro, è stato nominato il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia il 21 agosto 2017;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 480 del 08 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, con la quale sono state disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 483 del 25 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 228 del 29 settembre 2017, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
- Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 296 del 20.12.2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento di risorse, di cui all'articolo 1, comma 4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 16.076.958,50;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 496 del 19 gennaio 2018, pubblicata nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse finanziarie, in particolare, all'articolo 1 per euro 16.076.958,50 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 e quelle all'articolo 2 per euro 2.500.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 648 del 18.10.2017, necessarie per far fronte - unitamente a quelle già stanziate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 per euro 7.000.000,00 - all'importo complessivo del "Piano degli interventi";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di ulteriori 180 giorni ovvero fino al 24 agosto 2018, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 525 del 07 giugno 2018, pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 02 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2018, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di ulteriori 180 giorni ovvero fino al 21 febbraio 2019, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 554 del 05 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 264 del 13 novembre 2018, con la quale sono state disposti altri ulteriori interventi urgenti di protezione civile;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587 dell'11.04.2019 (G.U. n.93 del 19 aprile 2019) recante: "*Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attività di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.*"

3. ADEMPIMENTI OO.CC.DD.PP.CC. NN. 476 DEL 29.08.2017, 480 DEL 08.09.2017, 483 DEL 25.09.2017, 496 DEL 19.01.2018, 525 DEL 07.06.2018, 554 DEL 05.11.2018 E 587 DELL'11.04.2019

3.1 Sedi e personale

Alla fine di dare immediato impulso alle attività commissariali, *in primis* per la redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC 476/2017, lo scrivente si è avvalso, in sede di prima applicazione, di un primo contingente di personale, in avalimento, appartenente ai ruoli, ovvero in servizio presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania, come individuato con Ordinanza del Commissario delegato n. **01** del **21.09.2017** e, con ulteriore personale per far fronte alle attività poste in essere, con Ordinanze n. **04** del **29.09.2017**, n. **06** del **20.10.2017** e n. **03** del **05.02.2018**.

Con la prima citata Ordinanza è stata, altresì, disposta l'organizzazione della struttura individuando - per ragioni di efficienza organizzativa - quale **sede legale**, centro di imputazione amministrativo e contabile, gli uffici dell'ex Autorità di bacino di Campania Sud - **in via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola E3 - 80143 Napoli** e, quale **sede tecnico-operativa**, gli uffici della Giunta Regionale della Campania in **via Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA)**, entrambi messi a disposizione dalla Giunta Regionale della Campania.

In funzione dell'organizzazione stabilita è stato nominato un coordinatore unico della struttura commissariale al quale sono stati affidati, oltre ai compiti riportati nella richiamata ordinanza commissariale n. 01/2017, anche ulteriori e specifiche mansioni in materia di anticorruzione e trasparenza con il decreto commissariale n. **02** del **21.09.2017**.

A seguito della adottata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587/2019, con nota dello scrivente prot. n. **292** del **16.04.2019** è stato comunicato, a tutte le amministrazioni interessate (Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile, Città Metropolitana di Napoli, MiBACT - Unità di Crisi Coordinamento Regionale della Campania, INGV - Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, CNR-IGAG, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco Ameno, Comune di Forio, Ministero della Difesa - FF.AA., Direzione Regionale VV.F Campania e per opportuna conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Isola d'Ischia, Prefettura di Napoli e Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli) la chiusura delle sedi legale e tecnico-operativa della struttura commissariale a far data dal **16.04.2019**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Con successive proprie note prot. n. **293**, **295** e **296** del **18.04.2019** è stata fatta richiesta alle Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania, LL.PP. e Protezione Civile e Risorse Strumentali, che avevano messo a disposizione della struttura commissariale beni strumentali per il funzionamento degli uffici, di rientro di tali risorse.

Infine, con propria nota prot. n. **297** del **23.04.2019** la comunicazione di chiusura delle attività a tutto il 16.04.2019, è stata trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alle Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania Difesa del Suolo ed Ecosistema, Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e Risorse strumentali.

3.2 Contabilità speciale

A seguito dell'avvenuta nomina dello scrivente, con note commissariali prott. n. **52 del 14.09.2017** e **64 del 18.09.2017**, trasmesse al MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato è stata fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dell' OCDPC 476/2017, di apertura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Pertanto le risorse finanziarie sono state gestite attraverso contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale della Stato - Sezione di Napoli, al n. **6063**, intestata a "**COM DELEGATO OCDPC 476-17**".

Con nota prot. n. **36** del **13.09.2017** è stata fatta richiesta all'Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale al Commissario delegato, certificato in data **15.09.2017** con il numero **92250830635**.

A seguito dell'avvenuta emanazione dell'OCDPC n. 483/2017, con la quale è stato – tra l'altro – disposto all'articolo 5 la possibilità di richiedere, una quota pari al 20%, quale anticipazione delle risorse di cui all'articolo 16 dell'OCDPC n. 476/2017, al fine di consentire il tempestivo espletamento degli interventi per contrastare il contesto emergenziale in essere, con propria nota prot. n. **165** del **06.10.2017** è stata fatta richiesta di anticipazione nei termini previsti dalla richiamata ordinanza, disposta dal Capo Dipartimento con nota prot. n. ISCHIA/64953 del 17.10.2017, acquisita agli atti d'ufficio la prot. n. 224 in pari data, per complessivi **euro 1.400.000,00**.

Con l'avvenuta approvazione del "**Piano degli interventi urgenti**", con propria nota prot. n. **289** del **02.11.2017**, è stata formalizzata al Dipartimento apposita istanza di trasferimento del saldo di **euro 5.600.000,00** delle complessive risorse di cui all'articolo 16 dell'OCDPC n. 476/2017, accordata con nota del Capo Dipartimento prot. n. **69071** del **07.11.2017**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **328** del **13.11.2017**.

Inoltre con propria nota prot. n. **281** del **31.10.2017**, alla luce di quanto disposto dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. **648** del **18.10.2017**, in merito alle risorse di **euro 2.500.000,00** messe a disposizione, è stato richiesto, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Campania, l'integrazione delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale, mediante apposita ordinanza integrativa.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Con successiva nota commissariale, prot. n. **226** del **09.02.2018**, è stato richiesto nuovamente alla Regione Campania il trasferimento della somma di **euro 2.500.000,00** sulla contabilità speciale, così come previsto dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 496/2017.

Il ritardo dei Comuni nella trasmissione della documentazione riferita alla rendicontazione degli importi trasferiti a titolo di anticipazione con le ordinanze commissariali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del 06.11.2017, per complessivi **euro 946.212,50**, non ha consentito il rispetto del termine del 15.02.2018 per la trasmissione della stessa alla Ragioneria Generale dello Stato.

Difatti, con nota commissariale prot. n. **458** del **20.03.2018**, nel trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli il rendiconto **n. 1** della contabilità speciale n. 6063, per il periodo **19.09.2017-15.02.2018**, è stata richiesta concessione di proroga dei termini di rendicontazione a tutto il **30.04.2018**.

La situazione contabile riferita al rendiconto n. 1 è stata la seguente:

ENTRATE ANNO 2017	USCITE ANNO 2017	CASSA AL 31.12.2017
7.000.000,00	946.212,50	6.053.787,50

Con successiva nota commissariale, n. **674** del **26.04.2018**, nei termini della suddetta richiesta di proroga, è stata trasmessa alla Ragioneria Territoriale di Napoli, la documentazione prodotta dai Comuni, **per altro, a quella data ancora carente per le voci di spesa riguardanti l'assistenza alla popolazione sfollata nelle strutture alberghiere, in particolar modo, per le strutture alberghiere utilizzate dai Comuni di Casamicciola Terme e Forio nonostante la documentazione fosse stata più volte sollecitata agli stessi Enti.**

Al riguardo, per il Comune di Forio, dopo reiterate richieste di rendicontazione, con nota commissariale prot. n. **671** del **26.04.2018** fu avviata la procedura di recupero della somma erogata, con la richiesta di riversamento dell'importo trasferito nella contabilità speciale.

A seguito della richiesta alla Regione Campania di trasferimento della somma di euro 2.500.000,00 sulla contabilità speciale, come previsto dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 496/2017, è stato disposto con D.D. n. **92** del **16.04.2018**, la liquidazione della suddetta somma in favore del Commissario delegato. Tale importo è stato accreditato sulla contabilità speciale in data **08.11.2018**.

Con nota commissariale prot. n. **683** del **27.04.2018**, è stata fatta richiesta al Dipartimento, del trasferimento di ulteriore risorse finanziarie nella misura del 50% di quelle disposte all'articolo 1 della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2017, accordato per complessivi **euro 8.038.479,27** dal Capo Dipartimento con nota prot. n. ABI/29682 del 22.05.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **797** del **23.05.2018**.

Per il saldo dei complessivi euro **8.038.479,25**, di cui alle risorse riportate dall'articolo 1 della deliberazione del consiglio dei Ministri dell'11.12.2017, richiesto al Dipartimento con nota commissariale prot. n. **1312** del **27.08.2018**, è stato disposto il relativo accreditamento con nota dipartimentale prot. n. **49121** del **29.08.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **1318** in pari data.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Con nota dipartimentale prot. n. **72581** del **14.12.2018** è stato comunicato il disposto ordine di accreditamento dell'importo di **euro 11.528.126,95**, al netto delle risorse previste dall'articolo 2 dell'OCDDPC n. 480/2017 di **euro 31.176,76**, sulla contabilità speciale a saldo dei fondi stanziati, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del **02 agosto 2018**.

In ragione delle procedure di recupero di somme trasferite ai Soggetti attuatori, in particolare, quelle già avviate per il Comune di **Forio**, per **euro 1.380,00** e per quelle successivamente disposte per il Comune di Casamicciola Terme per **euro 400,00**, rispettivamente, per mancata rendicontazione dell'anticipazione trasferita con ordinanza commissariale n. 13/2017 – assistenza alberghiera – e per erroneo trasferimento dell'importo di cui all'ordinanza commissariale n. 127/2018, con quietanze n. **03** del **17.10.2018** (ordinanza commissariale di presa d'atto n. 107/2018) e n. **06** del **18.12.2018** (ordinanza commissariale di presa d'atto n. 147/2018), i richiamati importi sono stati definitivamente riaccreditati sulla contabilità speciale.

A seguito della chiusura dell'esercizio finanziario **2018**, nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 4, del D.Lvo n. 1/2018, è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli – con nota commissariale prot. n. **157** dell'**11.02.2019**, il rendiconto n. **2** riferito al periodo **01.01.2018 – 31.12.2018** riportante la seguente situazione contabile:

GIACENZA CASSA ANNO 2017	ENTRATE ANNO 2018	USCITE ANNO 2018	CASSA AL 31.12.2018
6.053.787,50	30.106.865,45	15.981.365,84	20.179.287,11

Con successiva nota dello scrivente, prot. n. **158** dell'**11.02.2019**, è stato altresì trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli la documentazione relativa alla spesa sostenuta e rappresentata con il richiamato rendiconto n. 2, collazionata in 18 volumi suddivisi in 142 fascicoli con le seguenti precisazioni:

- il fascicolo identificato con il numero 114 **non è stato inserito a causa della mancata rendicontazione da parte del Comune di Casamicciola Terme** dell'importo di euro 10.880,00 (rif.: ordinanza commissariale n. 112/2018, mandato n. 207/2018 – trasferimento al Comune di Casamicciola Terme per liquidazione servizio alberghiero Hotel Ideal) per il quale con nota commissariale prot. n. **169** del **14.02.2019** è **stato richiesto il riaccredito della somma sulla contabilità speciale, a tutt'oggi senza alcun riscontro;**
- il fascicolo identificato con il numero 92 è privo dell'attestazione, ovvero della quietanza di avvenuto pagamento agli aventi diritto del compenso per lavoro straordinario, atteso che lo stesso non risulta ancora liquidato dal Corpo Nazionale dei VV.F. (rif.: ordinanza commissariale n. 88/2018, mandato n. 187/2018 – trasferimento al Corpo Nazionale dei VV.F dell'importo di euro 1.535.776,97 per rimborso oneri lavoro straordinario). **In data 23.04.2019, con propria nota prot.n. 298, l'attestazione mancante è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli a seguito della trasmissione della stessa da parte della Direzione Regionale dei VV.F. della Campania con nota prot. n. 8831 del 19.04.2019.**

In merito agli importi già trasferiti ai Soggetti attuatori, in ragione di rimborsi di spesa richiesti dagli stessi si segnala, inoltre:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. il riaccreditamento, sulla contabilità speciale, dell'importo di **euro 525,00** da parte del Comune di Lacco Ameno, tenuto conto che tale cifra non era risultata assentibile da parte della stessa Amministrazione (rif.: ordinanza commissariale n. 129/2018, mandato n. 224/2018 per complessivi euro 910,00 – trasferimento al Comune di Lacco Ameno per liquidazione servizio alberghiero Hotel Villa Verde), avvenuto con quietanza n. **01** del **18.01.2019** per la quale è stato preso atto, con ordinanza commissariale n. **02/2019**;
- b. la richiesta trasmessa alla Giunta Regionale della Campania, prot. n. 243 del 26.02.2019, di restituzione dell'importo di **euro 1.272,00**, erroneamente erogato in eccesso con la liquidazione disposta con ordinanza commissariale n. 49/2018, rettificata con successiva ordinanza commissariale n. 80/2018.

Per entrambi le fattispecie, allo stato, i rispettivi riaccrediti risultano ancora inevasi.

A seguito della cessazione delle attività di gestione dell'emergenza a tutto il **21.02.2019**, nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 4, del D.Lvo n. 1/2018, è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli – con nota commissariale prot. n. **278** del **25.03.2019** e successiva integrazione prot. n. **287** dell'**11.04.2019**, il rendiconto n. **3** riferito al periodo **01.01.2019 – 11.03.2019** riportante la seguente situazione contabile:

GIACENZA CASSA ANNO 2018	ENTRATE ANNO 2019	USCITE ANNO 2019	CASSA AL 21.02.2019
20.179.287,11	525,00	525.544,00	19.654.268,11

In conclusione, anche in ragione di quanto disposto all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 587 dell'11.04.2019, si segnala ai fini dei trasferiti adempimenti di rendicontazione in capo ai soggetti attuatori, che risultano ancora da riaccreditare i seguenti importi:

- a. **euro 10.880,00 da parte del Comune di Casamicciola Terme;**
- b. **euro 1.272,00 da parte della Giunta Regionale della Campania.**

Si segnala, inoltre, che con nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta - UT SESSA AURUNCA-TEANO – acquisita agli atti al prot. n. **294** del **18.04.2019**, è stato estinto, a far data dal 16.04.2019, il codice fiscale **95250830635** del Commissario delegato.

Il documento di "*Piano degli interventi urgenti*" in uno all'ordinanza commissariale di approvazione n. **7/2017**, è stato, integralmente trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli con nota prot. n. **340** del **20.11.2017**.

Alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli, per opportuna conoscenza, sono state successivamente trasmesse le ordinanze commissariali con le quali sono state approvate le modifiche, le integrazioni e le varianti complessive al "*Piano degli interventi urgenti*", come di seguito elencate:

- nota prot. n. **28** del **05.01.2018** con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza commissariale n. **1/2018** di approvazione della "*Prima integrazione e modifica del Piano degli interventi urgenti*";
- nota prot. n. **227** del **09.02.2018** con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza commissariale n. **4/2018** di approvazione della "*Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti*";



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- nota prot. n. **505** del **28.03.2018** con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza commissariale n. **10/2018** di approvazione della "*Seconda integrazione e modifica del Piano degli interventi urgenti*";
- nota prot. n. **1226** del **31.07.2018** con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza commissariale n. **86/2018** di approvazione della "*Seconda rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti*";
- nota prot. n. **1697** del **07.12.2018** con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza commissariale n. **140/2018** di approvazione della "*Terza rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti*".

Nel successivo paragrafo è riportato il quadro economico complessivo delle risorse già trasferite sulla contabilità speciale, contenente i dati riferiti – alla scadenza dello stato di emergenza 21.02.2019 - agli importi approvati con l'ultima rimodulazione complessiva del Piano (III rimodulazione approvata con ordinanza commissariale 146/2018) distinti per singole attività per euro **37.136.262,21**, gli importi liquidati per euro **17.480.722,10**, gli importi disponibili per euro **19.299.720,18** oltre alle economie già accertate per euro **355.819,93** e la percentuale di avanzamento degli importi liquidati al netto delle economie già accertate del **47,07%**.

Infine, con nota prot. n. **290** del **15.04.2019**, in esecuzione di quanto disposto dall'OCDPC n. 587 dell'11.04.2019 è stato comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli e alla Banca d'Italia Sezione di Napoli, la cessazione della contabilità speciale.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n.
483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

3.2.1 Quadro economico complessivo delle risorse trasferite sulla contabilità speciale

Cod	Voce di spesa	Descrizione tipologia oneri	Importo piano vigente allo scadere stato di emergenza	Importo Liquidato	Importo disponibile	Economie già accertate	Percentuale avanzamento liquidato al netto delle economie accertate
	1	Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso:					
AS	1.1	articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017	1.048.321,31 €	470.236,56 €	578.084,75 €	- €	44,86%
SAA	1.2	strutture alberghiere ed assimilabili: articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017	7.780.749,06 €	5.397.800,06 €	2.382.949,00 €	- €	69,37%
SU	2	Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico: articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017	3.034.711,98 €	- €	3.034.711,98 €	- €	0,00%
U	3	Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose: articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017	5.567.803,29 €	131.939,07 €	5.118.548,07 €	- 317.316,15 €	2,37%
CAS	4	Contributo Autonoma Sistemazione: articolo 2 OCDPC 476/2017 (importo stimato dal 21/08/2017 al 25/02/2018 fine stato di emergenza)	14.479.471,94 €	8.967.784,90 €	5.511.687,04 €	- €	61,93%
SF	5	Spese funerarie: articolo 5 OCDPC 476/2017	1.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	100,00%
BC	6	Disposizioni in materia di Beni culturali: articolo 6 OCDPC 476/2017	1.000.000,00 €	12.268,16 €	987.731,84 €	- €	1,23%
BEN	7	Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001: articolo 7 OCDPC 476/2017	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0,00%
MS	8	Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo: articolo 8 OCDPC 476/2017	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	0,00%
RSVA	9	Rimborso spese verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017	118.281,42 €	78.584,66 €	9.108,96 €	- 30.587,80 €	66,44%
PZR	10	Presidio zone rosse: articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017	1.911.600,00 €	424.701,46 €	1.486.898,54 €	- €	22,22%
STR	11	Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile: articolo 2 OCDPC 480/2017	1.994.323,21 €	1.986.407,23 €	- €	- 7.915,98 €	99,60%
A		TOTALE	37.136.262,21 €	17.480.722,10 €	19.299.720,18 €	- 355.819,93 €	47,07%
B.1		OCDPC 476/2017	7.000.000,00 €				
B.2		OCDPC 496/2018	18.576.958,50 €				
B.3		OCDPC 554/2018	11.559.303,71 €				
C		RISORSE COMPLESSIVE STANZIATE:	37.136.262,21 €				



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

3.3 Sito istituzionale

Nell'immediatezza e nelle more della realizzazione del sito istituzionale del Commissario delegato, è stato utilizzato, come piattaforma di appoggio delle attività commissariali, il sito istituzionale della Regione Campania all'area tematica: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/terremoto-di-ischia-3ig6.

Dal **23.10.2017** è stato attuato e reso operativo il sito istituzionale del Commissario delegato all'indirizzo: www.commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it.

Tale piattaforma, seppure snella nella sua strutturazione, ha risposto compiutamente alla necessità di attuazione sia dell'azione di *e-government* che quella relativa alla trasparenza amministrativa, a cui è stata dedicata una intera sezione, in accordo con le linee guida per la trasparenza e l'integrità e della specifica normativa vigente in materia.

Sin dal 13.11.2017, sul sito istituzionale del Commissario delegato è stato possibile consultare, nella sezione "Comunicazioni e circolari", gli specifici quesiti posti e la risposta agli stessi, in materia sia di Contributo Autonomo Sistemazione che di Assistenza alla popolazione nelle strutture alberghiere e/o assimilabili, pagina che è stata costantemente aggiornata rispetto a nuovi quesiti posti. Nell'ambito della stessa pagina, allo scopo di chiarire eventuali problematiche assimilabili è stato altresì riportato il link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terr_centro_contributi.wp, per l'immediata consultazione, nel quale sono riportate domande e risposte sulla tematica del CAS, fornite da parte del Dipartimento, per il terremoto del centro Italia.

Sin da subito, la Struttura commissariale si è dotata di apposita casella di posta certificata all'indirizzo: sisamischia@pec.regione.campania.it.

A seguito della adottata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587/2019, con nota dello scrivente prot. n. **292** del **16.04.2019** è stato comunicato, a tutte le amministrazioni interessate (Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile, Città Metropolitana di Napoli, MiBACT - Unità di Crisi Coordinamento Regionale della Campania, INGV – Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, CNR-IGAG, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco Ameno, Comune di Forio, Ministero della Difesa - FF.AA., Direzione Regionale VV.F Campania e per opportuna conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Isola d'Ischia, Prefettura di Napoli e Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli) la cessazione delle attività di gestione del protocollo, di gestione ed utilizzo della casella di posta elettronica certificata sisamischia@pec.regione.campania.it e della gestione ed utilizzo del sito istituzionale <http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it>, a far data dal **16.04.2019**.

3.4 Comitato tecnico

Per l'esercizio delle funzioni attribuite con l'OCDPC n. 476/2017, il Commissario delegato, ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 1, comma 3 della stessa, si è avvalso del comitato tecnico composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unità, la cui costituzione e funzionamento sono stati regolati con provvedimento dello stesso Commissario delegato.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Difatti, con ordinanza commissariale n. **03/2017** è stato costituito e disciplinato il funzionamento del Comitato tecnico che ha avuto il compito di formulare pareri, su specifici quesiti posti dal Commissario delegato, in ordine alla definizione di criteri di indirizzo ovvero tematiche tecniche, amministrative ed ambientali strettamente connesse alle attività ricomprese nell'OCDPC n. 476/2017 e successive ordinanze integrative.

In considerazione dell'elevata professionalità posseduta, e della manifesta e specifica esperienza maturata in materia di diritto amministrativo e diritto ambientale, di geologia, di ingegneria sismica, sono stati individuati, quali componenti del Comitato tecnico:

- a. il dr. ing. Giovanni CARDINALE, Professore a contratto di Tecnica delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura dell'Università di Firenze;
- b. il dr. Dimitri DELLO BUONO, Direttore laboratorio geoSDI (geo Spatial Data Infrastructur) presso il C.N.R.;
- c. il dr. geol. Egidio GRASSO, Presidente dell'Ordine regionale dei Geologi della Campania;
- d. il prof. ing. Andrea PROTA, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- e. il dr. ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO, Funzionario Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma;
- f. la dr. ing. Roberta SANTANIELLO, Dirigente UDCP 14 della Giunta Regionale della Campania
- g. il dr. avv. Giancarlo VIGLIONE, Esperto di Diritto amministrativo e Diritto ambientale.

Il Comitato tecnico si è insediato in data **12.10.2017**.

3.5 Contenziosi

Pendono innanzi agli organi di giustizia i seguenti contenziosi avverso provvedimenti di diniego del CAS adottati dai Comuni titolari del procedimento, per i quali sono state trasmesse unite puntuali relazioni all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, su cui non sussiste riscontro alcuno in merito agli sviluppi:

- ricorso al TAR Campania **sig. Palmeri Paolo** c/o **Comune di Casamicciola Terme** e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d'ufficio al n. **1408** del **02.10.2018** ed unita relazione prot.n. 1419 del 4.10.2018 trasmessa all'Avvocatura Distrettuale di Napoli;
- ricorso al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia **sig.ra Matarese Teresa** c/o **Comune di Casamicciola Terme** e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d'ufficio al n. 65 del 16.1.2019 ed unita relazione prot.n. **68** del **16.1.2019** trasmessa all'Avvocatura Distrettuale di Napoli;
- ricorso al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia **sig.ra Castagna Maria Rosaria** c/o **Comune di Casamicciola Terme** e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d'ufficio al n. **175** del **18.2.2019** ed unita relazione prot.n. 263 del 7.3.2019 trasmessa all'Avvocatura Distrettuale di Napoli;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- ricorso al Tribunale di Napoli – sezione Lavoro e Previdenza **sig. Mauro Riccardo Fabio** c/o **Comune di Casamicciola Terme** e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d'ufficio al n. **184 del 19.2.2019** ed unita relazione prot.n. 275 del 14.3.2019 trasmessa all'Avvocatura Distrettuale di Napoli.

Nelle relazioni difensive è stato eccepito difetto di legittimazione passiva del Commissario Delegato, in quanto la titolarità del procedimento amministrativo sotteso all'erogazione del CAS, negato ai ricorrenti sopraindicati, è di esclusiva competenza dei Comuni, non sussistendo alcun potere di surroga o modifica dell'esito provvedimento adottato dai Comuni in capo al citato Commissario Delegato.

E' stata disposta apposita istruttoria sul ricorso al TAR Campania della **sig.ra Mennella Maria** c/o **Comune di Lacco Ameno** e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017 con relativo supporto all'Avvocatura Distrettuale di Napoli per la difesa in giudizio dello scrivente. **Il contenzioso – con il quale veniva richiesto l'annullamento della scheda AEDES relativa all'immobile della ricorrente – si è concluso con sentenza di rigetto della richiesta di parte ricorrente.**

Sono stati altresì trasmessi ed acquisiti agli atti di ufficio ulteriori esposti ovvero atti di messa in mora ai quali non è stato dato riscontro in quanto estranei alle competenze del Commissario Delegato.

In particolare, trattasi dei seguenti atti:

- diffida e costituzione in mora indirizzata al Comune di Casamicciola Terme in merito al pagamento delle strutture alberghiere Hotel Terme Felix (protocollo d'ufficio n. 44 del 10.1.2019); Grand Hotel Terme Re Ferdinando (protocollo d'ufficio n. 45 del 10.1.2019); Hotel Terme President (protocollo d'ufficio n. 46 del 10.1.2019); Hotel Flora (protocollo d'ufficio n. 47 del 10.1.2019). **Per tali strutture alberghiere non sussiste alcuna documentazione ovvero richiesta di rimborso del Comune interessato agli atti d'ufficio;**
- diffida e costituzione in mora indirizzata al Comune di Lacco Ameno in merito al pagamento delle strutture alberghiere Hotel Flora (protocollo d'ufficio n. 134 del 5.2.2019); Hotel Terme President (protocollo d'ufficio n. 135 del 5.2.2019); Hotel Cristallo Palace Terme (protocollo d'ufficio n. 136 del 5.2.2019). **In merito all'hotel Flora ad oggi è stata disposta la liquidazione di tutti gli importi richiesti dal Comune. Per le altre strutture alberghiere, invece, non sussiste alcuna documentazione ovvero richiesta di rimborso del Comune agli atti di ufficio.**

Sono stati posti agli atti d'ufficio, su tale tematica, ulteriori fascicoli che di seguito si elencano:

- fascicolo relativo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di trasmissione dati cartografici richiesti dal consulente tecnico incaricato;
- esposto-denuncia sig.ra Iaccarino Amalia indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli acquisito al protocollo d'ufficio al n. 665 in data 26.4.2018;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- fascicoli relativi alle seguenti istanze: istanza riesame al Comune di Camiciola Terme diniego CAS sig. Mauro Riccardo Fario; istanza riesame al Comune di Lacco Ameno diniego CAS sig. Terracciano Alberto; diffida e messa in mora al Comune di Casamicciola Terme istanza CAS sig.ra Petrosini Concetta; istanza riesame al Comune di Casamicciola Terme diniego CAS sig. Marco Imparato; diffida e messa in mora al Comune di Casamicciola Terme istanza CAS sig. Alfiero Francesco.

3.6 Relazioni del Commissario delegato

Durante tutto lo stato di emergenza, così come previsto all'articolo 17 dell'OCDPC n. 476/2017, sono state redatte e trasmesse al Capo Dipartimento le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività.

Si ritiene opportuno, con la presente relazione conclusiva, richiamarle per opportuna completezza:

- Relazione I trimestre** – periodo 29 agosto 2017 - 29 novembre 2017, trasmessa con nota commissariale prot. n. **379** del **29.11.2017**;
- Relazione II trimestre** – periodo 30 novembre 2017 - 28 febbraio 2018, trasmessa con nota commissariale prot. n. **334** del **28.02.2018**;
- Relazione III trimestre** – periodo 01 marzo 2018 - 31 maggio 2018, trasmessa con nota commissariale prot. n. **870** del **31.05.2018**;
- Relazione IV trimestre** – periodo 01 giugno 2018 - 31 agosto 2018, trasmessa con nota commissariale prot. n. **1321** del **31.08.2018**;
- Relazione V trimestre** – periodo 01 settembre 2018 - 30 novembre 2018, trasmessa con nota commissariale prot. n. **1655** del **30.11.2018**.

4. PIANO INTERVENTI ARTICOLO 1, COMMA 4, OCDPC N. 476 DEL 29.08.2017

4.1 Fase ricognitiva ai fini della proposta di Piano degli interventi urgenti

Al fine di redigere proposta dettagliata del Piano degli interventi urgenti è stata disposta apposita attività ricognitiva, che ha previsto, tra l'altro, anche la individuazione delle necessarie priorità da inserire nello stesso Piano.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

In particolare, con nota prot. n. **45** del **14.09.2017**, e successivo sollecito prot. n. **97** del **25.09.2017**, alle Amministrazioni interessate (Comune di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Città Metropolitana e Giunta Regionale della Campania) sono stati richiesti i dati riferiti agli interventi realizzati nella fase di prima emergenza - mediante compilazione di apposita scheda ricognitiva Scheda A1, (art. 1, comma 4, lett. a) e b) e art. 5) all'uopo appositamente predisposta - rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ed assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpita dall'evento calamitoso (articolo 1, comma 4, lett. b), l'elenco delle attività necessarie, anche in termini di somma urgenza, come disciplinata dall'articolo 163 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii., inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico (articolo 1, comma 4, lett. a), gli eventuali oneri sostenuti per le spese funerarie (articolo 5), e l'elenco degli interventi urgenti - mediante compilazione di apposita scheda ricognitiva Scheda A2 (art. 1, comma 4, lett. c) all'uopo appositamente predisposta - (strutture ed infrastrutture pubbliche fatta eccezione per il patrimonio scolastico e dei beni archeologici, storico e artistici) volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.

Nel merito, per tutte le attività e gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. a), b) e c) dell'OCDPC n. 476/2017 (interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto evento calamitoso; attività necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni) sono stati raccolti elenchi e schede descrittive, contenenti: descrizione tecnica dell'intervento e/o attività e specificazione del nesso di causalità con l'evento in oggetto; tempi occorsi e/o previsioni dei tempi occorrenti per la loro ultimazione; indicazione delle voci di spesa; costo complessivo dell'intervento; elenco per gli interventi di cui alla lettera c. predisposto secondo l'ordine di priorità esposta dalle Amministrazioni proponenti, che tenevano conto anche del grado di pericolosità e dell'entità dei danni, occorsi e/o temuti, a persone e/o cose.

Con le richiamate note ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno sono stati, altresì, richiesti – ai sensi dell'articolo 2 – i dati per l'assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione mediante autocertificazione da compilare obbligatoriamente, a cura dei cittadini secondo l'apposito Modulo CAS comprovante: atto formale di sgombero; nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; eventuali persone portatrici di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%; eventuale termine per il rientro nelle abitazioni, ovvero se si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, successivamente, con nota prot. n. **97 del 25.09.2017**, e successiva nota di sollecito prot. n. **149 del 03.10.2017**, è stato richiesto ai cittadini, per il tramite delle Amministrazioni comunali, specifica autocertificazione da compilare obbligatoriamente, a cura dei soggetti alloggiati presso strutture alberghiere o assimilabili, al fine dei conseguenti incombeni relativi al piano di interventi di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC 476/2017, mediante apposito Modulo di Sistemazione temporanea comprovante: atto formale di sgombero; nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; struttura ricettivo/alberghiera temporaneamente dimorante.

Analoga attività di ricognizione dei dati è stata effettuata:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- al MiBACT – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania, con nota prot. n. **62** del **15.09.2017**, e successiva nota di sollecito prot. n. **162** del **06.10.2017**, con richiesta – ai sensi dell’articolo 6 - dei dati riferiti agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico;
- a tutte le Amministrazioni interessate, con nota prot. n. **96** del **25.09.2017**, e successiva nota di sollecito prot. n. **164** del **06.10.2017**, di richiesta – ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 480/2017 - dei dati riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate nei periodi 21 - 31 agosto 2017 e 1 - 15 settembre 2017, dal personale non dirigenziale, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, mediante la compilazione di apposite schede S1 e S2 - all’uopo appositamente predisposte, contenenti, rispettivamente, i seguenti dati:
 - a. **scheda S1**: n°__unità di personale impegnate in lavoro straordinario per categoria, categoria giuridica di appartenenza; aliquota oraria lorda (feriale, festiva e notturna); n°__ore lavoro straordinario e oneri ai fini pensionistici e previdenziali ove previsti dai rispettivi contratto del comparto;
 - b. **scheda S2**: n°__unità di personale impegnate per categoria (Dirigenti e titolari di posizione), categoria giuridica ed economica di appartenenza; indennità di posizione mensile in godimento; numero giorni effettivamente resi; indennità posizione spettante oneri ai fini pensionistici e previdenziali ove previsti dai rispettivi contratto del comparto.
- ai Consigli Nazionali delle Professioni (Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri) e alle Amministrazioni interessate - tutti attivati all’indomani del sisma dal Capo Dipartimento della Protezione Civile - con nota prot. n. **163** del **06.10.2017**, e successiva nota di sollecito prot. n. **241** del **20.10.2017**, di richiesta – ai sensi dell’articolo 9, comma 5, dell’OCDPC n. 480/2017 - dei dati ricognitivi riferiti al rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio per i tecnici e i professionisti incaricati allo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica, mediante la compilazione di apposita scheda V1, all’uopo appositamente predisposta, contenente i seguenti dati: qualifica professionale, codice fiscale e tipologia di vitto, alloggio e trasporto;
- alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, individuato quale soggetto attuatore, ai fini della redazione di un apposito stralcio del piano di interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n.476/2017, finalizzato a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica, come disciplinato all’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017.

Alla luce delle prime indicazioni che sono state fornite con la richiesta dei dati ricognitivi degli oneri previsti dalle ordinanze in oggetto, è stato stilato un primo preliminare quadro economico preliminare, per una somma complessiva di **Euro 23.519.000,00**, portato tempestivamente a conoscenza del Capo Dipartimento, con nota commissariale prot n. **165** del **06.10.2017**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.2 Proposta di piano

A valle della ricognizione effettuata è stato predisposto, in attuazione dell'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 del 01.09.2017), successivamente integrata dall' OCDPC n. 480 del 08.09.2017 (G.U. n. 218 del 18.09.2017) e dall'OCDPC n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), il "**Piano degli interventi urgenti**" con la finalità di contrastare il contesto di criticità in atto.

In particolare, la proposta di piano, oltre ad una sintesi descrittiva dell'evento verificatosi il 21 agosto 2017, con la specifica caratterizzazione dello stesso e una descrizione sia dei principali effetti sul territorio che di specifiche criticità nei Comuni interessati, ha ricompreso le attività richieste dalle ordinanze emanate e in particolare:

1. gli interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017;
2. le attività necessarie ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso (strutture alberghiere ed assimilabili) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017;
3. le attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;
4. gli interventi urgenti, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017;
5. il contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017;
6. le spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017;
7. gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017;
8. i rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017;
9. le misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017
10. il rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017;
11. le disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017;
12. le disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017;
13. le disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

4.3 Approvazione del piano e sue integrazioni, modifiche e varianti

4.3.1 Piano degli interventi urgenti

Al fine della prevista approvazione, la proposta di "**Piano degli interventi urgenti**" è stata trasmessa, con nota del Commissario delegato prot. n. **261 del 26.10.2017**, al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

In riscontro a tale proposta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PPC/POST **67938** del **31.10.2017**, ha comunicato l'approvazione del "**Piano degli interventi urgenti**" con specifico riferimento alla definizione degli ordini di priorità individuati stralciando alcuni interventi in ragione della tipologia e dell'elevato importo proposto dalle Amministrazioni (codici 01/U/10 *Lavori di ripristino con miglioramento sismico del plesso San Severino - Istituto superiore C. Mennella in Rampe Paradisiello del Comune di Casamicciola Terme*, 01/U/11 *Demolizione e ricostruzione con nuova normativa sismica ed adeguamenti architettonici funzionali dell'edificio comprensivo Ibsen - sede Istituto Mennella in Via Principessa Margherita del Comune di Casamicciola Terme*, 01/U/12 *Adeguamento alla nuova normativa sismica ed adeguamenti architettonici funzionali scuola elementare dell'edificio comprensivo Ibsen in Via Paradisiello del Comune di Casamicciola Terme*, 01/U/13 *Lavori per il ripristino con adeguamento sismico dell'immobile pubblico, scuola primaria elementare G. Lembo dell'Istituto comprensivo Ibsen in Via Castanito del Comune di Casamicciola Terme* e 05/U/11 *Centro per l'impiego di Casamicciola in Via Principessa Margherita 31/33, proposto dalla Città Metropolitana di Napoli*) con contestuale rimodulazione della cifra complessiva e formulando prescrizioni su una serie di ulteriori interventi, per la somma complessiva di **euro 31.873.536,50** (con una differenza di complessivi **euro 22.373.536,50** quali ulteriori risorse da stanziare) come di seguito ripartita per macro aggregati voci di spesa:

1. **Assistenza e soccorso alla popolazione** (articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso; strutture alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonoma Sistemazione (fino a al 25.02.2018); Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, per complessivi **Euro 15.111.773,88**;
2. **Interventi in somma urgenza** (articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi **Euro 4.618.470,52**;
3. **Interventi urgenti** (articolo 1, comma 4, lett. c): Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi **Euro 12.143.292,10**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Attesa la copertura economica del piano limitata ad **euro 7.000.000,00** e l'approvato ordine di priorità, individuato in ragione delle preminenti esigenze di assistenza e ricovero alla popolazione, degli importi a destinazione vincolata stabiliti con le ordinanze nn. 476/2017 e 483/2017 (articolo 6, 8 e 10 OCDPC 476/2017 e 4 OCDPC 483/2017) nonché, di quanto disposto con l'OCDPC n. 483/2017 in ordine alla tempestiva realizzazione degli interventi, la priorità della spesa è stata ripartita secondo le aggregate voci di seguito riportate:

1. Contributo Autonoma Sistemazione e strutture alberghiere ed assimilabili, per complessivi **Euro 3.909.628,40**;
2. Somme a destinazione vincolata: Disposizioni in materia di Beni culturali (elenco interventi D), Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e Presidio zone rosse, per complessivi **Euro 2.114.020,00**;
3. Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso nonché attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza (circa il 20% degli importi complessivi riportati agli elenchi degli interventi A, B e E), per complessivi **Euro 976.351,60**;

Il "**Piano degli interventi urgenti**", a fronte dell'immediato recepimento delle prescrizioni esplicitate al Capo Dipartimento con propria nota prot. n. **287** del **02.11.2017**, è stato definitivamente approvato con ordinanza commissariale n. **07** del **03.11.2017** per il complessivo importo di **Euro 25.576.958,50**, come di seguito riportato, per aggregati di spesa e per singoli oneri:

a. Aggregati di spesa:

1. Assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso; strutture alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonoma Sistemazione (fino a al 25.02.2018); Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, per complessivi **Euro 15.111.773,88**;
2. Interventi in somma urgenza di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi **Euro 4.618.470,52**;
3. Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c): Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, per complessivi **Euro 5.846.714,10**;

b. Dettagliato per singole voci di spesa riportate nelle ordinanze:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 - Elenco interventi A - e all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 (in relazione alle strutture alberghiere ed assimilabili), per complessivi **Euro 8.593.845,55**;
2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza - Elenco interventi B, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.287.912,44**;
3. interventi urgenti - Elenco interventi C, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.846.714,10**;
4. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.329.000,00**;
5. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 11.000,00**;
6. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico - Elenco interventi D, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.000.000,00**;
7. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 40.000,00**;
8. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 150.000,00**;
9. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 200.000,00;
10. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 964.020,00**;
11. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 1.973.908,33**;
12. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici - Elenco interventi E, di cui all'articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 180.558,08**.

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito riportati:

1. Elenco interventi A - interventi per assistenza e soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
2. Elenco interventi B - interventi di somma urgenza, di cui alla lett. b) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
3. Elenco interventi C - interventi urgenti, di cui alla lett. c) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
4. Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017 proposti dall'Amministrazione interessata;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

5. Elenco interventi E - interventi di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 12 dell'OCDPC n. 480/2017, proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate.

4.3.2 Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti

A seguito dell'avvenuta pubblicazione e della conseguente attuazione del "*Piano degli interventi urgenti*" sono pervenute, da parte delle Amministrazioni interessate, note di richieste di modifica e/o integrazione non sostanziali, a saldo invariato del complessivo importo approvato dello stesso Piano.

In ragione di ciò, è stata redatta proposta di "*Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti*", trasmessa per il previsto parere al Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. **402** del **04.12.2017**, successivamente integrata con nota commissariale n. **427** dell'**11.12.2017**. In riscontro a tale proposta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. **POST/80059** del **29.12.2017**, ha preso atto delle modifiche apportate.

La "*Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti*" è stata definitivamente approvata con ordinanza commissariale n. **01** del **02.01.2018** a saldo invariato per complessivi **euro 25.576.958,50** come di seguito riportati nei modificati aggregati di spesa e per singoli oneri, restando ferme le priorità stabilite con la precedente ordinanza commissariale n. **7/2017**, in merito alla copertura economica limitata ad **euro 7.000.000,00** allo stato finanziata:

a. Aggregati di spesa:

1. Assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso; strutture alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonomia Sistemazione (fino a al 25.02.2018); Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, per complessivi **Euro 15.151.773,88**;
2. Interventi in somma urgenza di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi **Euro 4.618.470,52**;
3. Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c): Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, per complessivi **Euro 5.806.714,10**;

b. Dettagliato per singole voci di spesa riportate nelle ordinanze:

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 - Elenco interventi A - e all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 (in relazione alle strutture alberghiere ed assimilabili), per complessivi **Euro 8.633.845,55**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza - Elenco interventi B, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.287.912,44**;
3. interventi urgenti - Elenco interventi C, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.806.714,10**;
4. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.329.000,00**;
5. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 11.000,00**;
6. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico - Elenco interventi D, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.000.000,00**;
7. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 40.000,00**;
8. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 150.000,00**;
9. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 200.000,00**;
10. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 964.020,00**;
11. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 1.973.908,33**;
12. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici - Elenco interventi E, di cui all'articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 180.558,08**.

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, riapprovati gli elenchi degli interventi modificati, come di seguito riportati:

1. Elenco interventi A - interventi per assistenza e soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
2. Elenco interventi B - interventi di somma urgenza, di cui alla lett. b) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
3. Elenco interventi C - interventi urgenti, di cui alla lett. c) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate;
4. Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017 proposti dall'Amministrazione interessata;
5. Elenco interventi E - interventi di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 12 dell'OCDPC n. 480/2017, proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.3.3 Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti

Con nota prot. n. **145** del **26.01.2018**, è stata proposta al Dipartimento, per il previsto parere, la "**Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell' OCDPC n. 476/2017**", per il complessivo importo di **euro 25.576.958,50**.

Tale proposta sostanzialmente ha riportato variazioni e integrazioni non sostanziali e a saldo invariato, rispetto alla "**Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi**".

A seguito della nota del Dipartimento prot. n. PPC/POST **7559** del **08.02.2018**, di approvazione della citata proposta, con propria ordinanza n. **04** del **09.02.2018**, è stata definitivamente approvata per complessivi **euro 25.576.958,50**, come di seguito suddivisa per i singoli oneri di spesa previsti dalle ordinanze dipartimentali n. 476/2017, 480/2017 e 483/2017:

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.633.845,55**;
2. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi **Euro 5.989.300,00**;
3. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.318.521,74**;
4. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.676.104,80**;
5. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 4.339.700,00**;
6. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 11.000,00**;
7. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.000.000,00**;
8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 40.000,00**;
9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 150.000,00**;
10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 200.000,00**;
11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 964.020,00**;
12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 1.973.908,33**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

13. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 280.558,08**.

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito riportati:

- Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi B - attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi E - interventi in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017;
- Elenco interventi F - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017;
- Elenco interventi G - contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi H - spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi I - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi L - misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi M - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi N - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017;
- Elenco interventi O - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017.

4.3.4 Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti

Con nota commissariale prot. n. **329** del **27.02.2018**, nonché quella successiva di ulteriori integrazioni prot. n. **442** del **16.03.2018**, è stata trasmessa, per il previsto parere Dipartimentale, la "*Seconda integrazione e modifica al Piano degli interventi urgenti*", a seguito di alcune specifiche fattispecie rappresentate dal Comune di Casamicciola Terme e dalla Città Metropolitana di Napoli.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

In particolare, con la suddetta proposta venivano modificati gli elenchi relativi agli interventi di somma urgenza e quelli urgenti restando invariato il complessivo importo di **euro 25.576.958,50**.

A seguito della nota del Dipartimento prot. n. **18453** del **27.03.2018**, di presa d'atto delle integrazioni e modifiche proposte, con **ordinanza commissariale n. 10** del **28.03.2018** è stata definitivamente approvata per complessivi **euro 25.576.958,50**, come di seguito suddivisi per i singoli oneri di spesa previsti dalle ordinanze dipartimentali n. 476/2017, 480/2017 e 483/2017:

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.633.845,55**;
2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.378.740,88**;
3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.896.443,74**;
4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.000.000,00**;
5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi **Euro 5.989.300,00**;
6. contributo autonomia sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 4.339.700,00**;
7. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 11.000,00**;
8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 40.000,00**;
9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 150.000,00**;
10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 200.000,00**;
11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 964.020,00**;
12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 1.973.908,33**;

Con la stessa ordinanza commissariale sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito riportati:

- Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Elenco interventi B - attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi E - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017;
- Elenco interventi F - contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi G - spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi H - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi I - misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi M - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017;
- Elenco interventi N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017.

4.3.5 Seconda rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti

Con successiva nota commissariale prot. n. **734** del **10.05.2018** è stata trasmessa, per il previsto parere Dipartimentale, la "*Seconda Rimodulazione complessiva del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*" proposta a seguito delle già accertate economie, in fase di rendicontazione, e tenuto anche conto della necessità di quantificare fino a tutto il **24.08.2018**, scadenza dello stato di emergenza, gli importi necessari per far fronte alle attività di assistenza e soccorso alla popolazione mediante ricovero in strutture alberghiere e/o assimilabili, ovvero con la concessione del Contributo di autonoma sistemazione, ai nuclei familiari aventi diritto.

Con tale proposta di rimodulazione, in buona sostanza, vengono utilizzate le economie già accertate sul Piano degli interventi, per complessivi **euro 1.689.477,67** a compensazione, in quota parte, delle voci di spesa prioritarie – Contributo di Autonoma Sistemazione e Sistemazione alberghiera alla popolazione sfollata – e di voce di spesa vincolate – Presidio delle zone rosse.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Tuttavia, le economie già realizzate, non risultavano sufficienti a finanziare i complessivi importi stimati, fino allo scadere dello stato di emergenza a tutto il **24.08.2018**, necessari a garantire l'assistenza e il soccorso alla popolazione con il *Contributo di Autonoma Sistemazione* e la *Sistemazione alberghiera* alla popolazione sfollata e Presidio delle zone rosse – che comportavano un nuovo importo di Piano, quantificato, in **euro 31.532.407,83** e, pertanto, una ulteriore integrazione di risorse di **euro 5.955.449,33**.

Rispetto a tale proposta, il Capo Dipartimento con nota prot. n. DPC/POST **30073** del **23.05.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **807** del **24.05.2018**, ha preso atto della richiesta di risorse integrative per **euro 5.955,449,33**, per ulteriori necessità di interventi atti ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita, in linea con quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, pur rappresentando che il reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle già rese disponibili per la gestione emergenziale di che trattasi, dovrà essere sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai fini di un'eventuale ulteriore deliberazione da parte del medesimo Consiglio, come da vigente normativa.

Nell'ambito di tale riscontro, il Capo Dipartimento ha inoltre rappresentato da un lato la necessità che ogni ulteriore richiesta di risorse economiche debba essere condizionata a un'attenta e puntuale verifica dei reali fabbisogni, sia in termini di interventi sia in termini di assistenza alla popolazione, precisando che, prima della deliberazione delle risorse aggiuntive, laddove dalle predette verifiche ne venga confermata l'effettiva esigenza, non sarà possibile procedere all'approvazione della rimodulazione del Piano e, dall'altro ha preso atto della proposta avanzata, nelle more dell'integrazione del Piano con le ulteriori risorse richieste, in merito alla possibilità di supplire con le risorse appostate per le voci di spesa del piano a oggi eventualmente non utilizzate, per finanziare le ulteriori esigenze connesse con l'assistenza alla popolazione già maturate e necessitanti di soddisfacimento fino alla concorrenza delle somme complessivamente previste ed approvate dallo scrivente nell'ambito della precedente rimodulazione.

Al fine di corrispondere compiutamente alle richieste istruttorie formulate dal Capo Dipartimento, in ragione della verifica sui reali fabbisogni, con nota commissariale prot. n. **830** del **25.05.2018**, è stata inoltrata ai Comuni interessati una richiesta di dati e documenti sia in relazione alle complessive istanze, da considerarsi definitive, per il Contributo di Autonoma Sistemazione che in ordine alla documentazione relativa agli interventi di cui agli elenchi A e B del Piano approvato.

Con note acquisite agli atti d'ufficio in data **04.06.2018**, i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno hanno richiesto una proroga dei termini concessi, richiesta accolta – anche in considerazione del formale invito rivolto allo scrivente dal Capo Dipartimento con la nota prot. n. **31936/2018** – fissando un ulteriore termine al giorno **08.06.2018**, per la relativa trasmissione di tutta la documentazione richiesta.

Alla luce degli ulteriori approfondimenti disposti con le amministrazioni interessate e degli esiti determinati, con nota commissariale prot. n. **991** del **14.06.2018**, sono state trasmesse al Dipartimento le nuove valutazioni e le integrazioni documentali a supposto della proposta di "**Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgente di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017**", anche quale riscontro alla nota Dipartimentale prot. n. **30073** del **23.05.2018**, che prevedevano un nuovo importo di Piano, quantificato, in complessivi **euro 27.121.279,38** e quindi, una integrazione delle risorse già stanziata per **euro 1.544.320,88**.



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Con nota prot. n. **39286** del **05.07.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1123** in pari data, il Capo Dipartimento nel dare riscontro alle ulteriori valutazioni poste a corredo della proposta di "*Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi*", ha precisato, nel merito, le considerazioni che di seguito vengono rappresentate e per le quali ha richiesto di rivedere la proposta di rimodulazione del Piano in uno alla rideterminazione dell'importo delle economie certe di Piano e quindi a ricalcolare il correlato ammontare delle risorse integrative necessarie:

- vengono accolte le considerazioni in relazione al Contributo di autonoma sistemazione e quelle per le spese alberghiere oltre alle determinazioni esposte per gli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione (lett. a) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC n. 476/2017) per i quali non è stata fornita alcuna documentazione o informazione utile per la rendicontazione ovvero per i quali è stata richiesta revoca da parte delle stesse Amministrazioni interessate;
- vengono, altresì, accolte le considerazioni in merito alle disposizioni in materia di beni culturali, di spese funerarie, delle misure di carattere non strutturale, di cui all'articolo 8 dell'OCDPC n. 476/2017, sul rimborso delle spese per verifiche di agibilità e quelle per le disposizioni relativi all'operatività del servizio nazionale di Protezione Civile;
- per l'attività di presidio delle zone rosse, nel prendere atto dell'importo aggiuntivo stimato di euro 310.380,00, necessario a coprire l'arco temporale fino alla scadenza dello stato di emergenza, rimanda la definizione dello stesso ad una specifica ordinanza dipartimentale riportando, nelle more di tale provvedimento, l'importo complessivo previsto all'interno del quadro economico del Piano;
- per quanto attiene gli interventi urgenti (lett c) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC 476/2017, pur ribadendo il nulla osta già precedentemente espresso di utilizzare le somme di quelli non ancora avviati, per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla liquidazione del Contributo di autonoma sistemazione e delle spese alberghiere, nelle more delle integrazioni delle risorse aggiuntive da parte del Consiglio dei Ministri, non ha ritenuto opportuno considerare gli importi degli interventi non ancora attivati quale economica di spesa del Piano, confermando il complessivo importo di **euro 5.896.443,74**, già approvato in precedenza;
- per quanto attiene gli interventi di somma urgenza (lett.b) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC n. 476/2017), possono considerarsi economie di Piano quegli interventi per i quali è stata fatta richiesta di revoca da parte dei soggetti attuatori, ovvero per quelli che non risulta fornita alcuna documentazione o informazione utile ai fini della rendicontazione, invece, per quelli la cui documentazione risulta ancora incompleta e/o carente ma per i quali sono state fornite notizie e/o informazioni circa la loro esecuzione (in tutto o in parte), in attesa degli esiti e delle verifiche di legge da parte degli organi preposti, si è del parere che i relativi importi, pur nell'impossibilità di essere al momento liquidati, non possono essere ancora considerati come economie certe di Piano.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Pertanto, nel prendere atto di quanto comunicato e richiesto dal Capo Dipartimento con la citata nota **39287/2018**, **pur nella doverosa precisazione per altro più volte già ribadita al Dipartimento, che le procedure attivate da parte dei soggetti attuatori per gli interventi di somma urgenza non appaiono, in ogni caso, conformi al complesso delle norme di rango legislativo e regolamentare vigenti in materia di contratti pubblici, di somma urgenza e di contabilità degli enti locali e pertanto non assentibili**, è stata riproposta – con nota Commissariale prot. n. **1158** del **16.07.2018** – nel suo complesso la “*Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*”.

Con tale ultima proposta sono state, pertanto, utilizzate le economie complessivamente accertate alla data del **13.07.2018** sul Piano degli interventi per **euro 521.185,75**, prevedendo un nuovo importo di Piano, quantificato, in complessivi **euro 31.136.261,71** e quindi, una integrazione delle risorse rispetto a quelle già stanziare per **euro 5.559.303,71**.

Con nota prot. n. **43825** del **27.07.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1213** del **30.07.2018**, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato la “*Secondo rimodulazione complessiva del piano interventi*” per l'intero importo finanziato di **euro 25.576.958,50**, precisando al contempo che per le risorse finanziarie aggiuntive necessarie per garantire l'assistenza ed il soccorso alla popolazione, al momento quantificate in **euro 5.559.303,71**, sarà rappresentata l'esigenza nelle opportune sedi, in particolare sottoponendo al Consiglio dei Ministri l'opportunità di procedere alla deliberazione a ciò necessaria.

A seguito della citata nota del Dipartimento **43825/2018** con ordinanza commissariale n. **86** del **30.07.2018** è stata definitivamente approvata la “*Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*” per l'importo complessivo, rispetto alle risorse allo stato finanziate, di **Euro 25.576.958,50**, come di seguito suddiviso per singoli oneri di spesa previsti dalle citate OOCDDPPCC nn. 476/2017, 480/2017 e 483/2017:

1. Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 1.285.287,66**;
2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 3.247.748,35**;
3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 5.896.443,74**;
4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 1.000.000,00**;
5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi **euro 6.058.578,79**;
6. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 4.791.606,96**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

7. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 11.000,00**;
8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 40.000,00**;
9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 150.000,00**;
10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi **euro 196.648,95**;
11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **euro 964.020,00**;
12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **euro 1.935.624,05**.

Con la richiamata ordinanza commissariale a seguito delle economie già accertate, delle determinazioni definite con la verifica dei reali fabbisogni e del monitoraggio degli interventi eseguita con le Amministrazioni interessate, sono stati approvati i nuovi elenchi di interventi come di seguito riportati:

- Elenco interventi A – interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi B – attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi C – interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi D – interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi E – attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017;
- Elenco interventi F – contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi H – rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi I – misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi L – rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi M – disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Elenco interventi N – disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017.

Infine, per quanto attiene le ulteriori risorse finanziarie proposte di **euro 5.559.303,71**, le stesse, allo stato, integrano le seguenti voci di spesa:

1. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi **Euro 117.735,21**;
2. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.131.188,00**;
3. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 310.380,00**.

4.3.6 Terza rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del **02 agosto 2018**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2018, di ulteriore proroga dello stato di emergenza per la durata di ulteriori 180 giorni ovvero fino al **21 febbraio 2019**, sono state stanziato ulteriori risorse integrative per garantire l'assistenza ed il soccorso alla popolazione per complessivi **euro 11.559.303,71**, di cui **euro 5.559.303,21** quali risorse integrative già richieste con la "*Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*", fino a tutto il 24 agosto 2018 ed **euro 6.000.000,00** quali ulteriori risorse per far fronte alle necessità fino a tutto il nuovo prorogato termine dello stato di emergenza al 21 febbraio 2019.

In ragione di ciò è stata proposta la "*Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*" che tiene conto delle citate risorse integrative, riportate nell'OCDPC n. 554 del 05.11.2018, delle economie già accertate in sede di Piano e della necessità di garantire fino a tutto il 21.02.2019, scadenza dello stato di emergenza, le spese per assistenza e soccorso alla popolazione (ricovero in strutture alberghiere e/o assimilabili e Contributo di autonoma sistemazione).

In particolare, con tale proposta di rimodulazione vengono utilizzate le economie complessivamente accertate alla data del **31.10.2018** sul Piano degli interventi per complessivi **euro 513.405,51** - rispettivamente alle voci 1 per **euro 236.966,35**, voce 3 per **euro 213.036,37** e voce 10 per **euro 63.402,79**, nonché le ulteriori risorse finanziate con la richiamata OCDPC n. 554/2018, per complessivi **euro 11.559.303,71**, ripartiti nei termini di cui sopra.

La proposta di "*Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017*", per complessivi euro 37.136.262,21 come di seguito suddiviso per i singoli oneri di spesa previsti dalle OCDPC nn. 476/2017, 480/2017, 483/2017, 496/2018, 525/2018 e 554/2018, è stata trasmessa con nota commissariale prot. n. **1668** del 03.12.2018 e successiva nota del **06.12.2018**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Con nota prot. n. **70754** del **06.12.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1686** del **07.12.2018**, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato la "*Terza rimodulazione complessiva del piano interventi*" per l'intero importo finanziato di **euro 37.136.262,21**.

A seguito della citata nota del Dipartimento **70754 /2018** con ordinanza commissariale n. **140** del **07.12.2018** è stata definitivamente approvata la "**Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017**" per l'importo complessivo, rispetto alle risorse allo stato finanziate, di **Euro 37.136.262,21**, come di seguito suddiviso per singoli oneri di spesa previsti dalle citate OO.CC.DD.PP.CC. nn. 476/2017, 480/2017, 483/2017, 496/2017, 525/2018 e 554/2018:

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 1.048.321,31**;
2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 3.034.711,98**;
3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 5.567.803,29**;
4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi **Euro 1.000.000,00**;
5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi **Euro 7.780.749,06**;
6. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 14.479.471,94**;
7. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 11.000,00**;
8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 40.000,00**;
9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 150.000,00**;
10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, per complessivi **Euro 118.281,42**;
11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, per complessivi **Euro 1.911.600,00**;
12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi **Euro 1.994.323,21**.

Con la richiamata ordinanza commissariale a seguito delle economie già accertate, delle determinazioni definite con la verifica dei reali fabbisogni e del monitoraggio degli interventi eseguita con le Amministrazioni interessate, sono stati approvati i nuovi elenchi di interventi come di seguito riportati:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Elenco interventi A – interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi B – attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi C – interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi D – interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi E – attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017;
- Elenco interventi F – contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi H – rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi I – misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi L – rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017;
- Elenco interventi M – disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017;
- Elenco interventi N – disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017.

4.4 Stato attuazione delle attività di Piano alla conclusione dello stato di emergenza

La struttura commissariale, con la dovuta efficacia ed efficienza ha posto in essere tutte le procedure previste dal Piano di interventi, pur nelle riscontrabili criticità derivanti, essenzialmente, da una lacunosa e costante lentezza delle macchine burocratiche-amministrative comunali, che hanno rallentato notevolmente tutti i procedimenti amministrativi conseguenti.

Tali criticità hanno determinato un inevitabile ritardo, ripercossosi negativamente anche sulle procedure per le quali la tempestività dell'azione doveva invece risultare elemento sostanziale in termini di rendicontazione della spesa e del correlato trasferimento dei fondi ai Soggetti attuatori.

Si ritiene utile ed opportuno, nell'ambito della presente relazione, riportare per ogni singola attività posta in essere con il Piano degli interventi urgenti, le disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa esposta dai Soggetti attuatori, lo stato di attuazione e le connesse criticità, gli importi liquidati e l'elenco degli interventi approvati con il piano.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.1 Assistenza e soccorso alla popolazione. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del "Piano degli interventi urgenti". Codice AS

4.4.1.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi di "assistenza e soccorso alla popolazione" di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del "Piano degli interventi urgenti" approvato, si è stabilito di procedere secondo le modalità stabilite in apposita direttiva, la n. **03** del **15.11.2017**, approvata con ordinanza commissariale n. **14** del **15.11.2017**.

La direttiva in parola, ha dettato disposizioni di dettaglio in ordine ai criteri, alle modalità e ai termini per la verifica dell'ammissibilità degli interventi riportati nell'**Elenco interventi A** - interventi per assistenza e soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate, allegato all'ordinanza commissariale n. 7/2017, ovvero alle modifiche ed integrazioni, che man mano sono state apportate allo stesso elenco, con le ordinanze commissariali di approvazione del Piano.

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma esposta dagli Enti e dai Soggetti è stata posta in capo alla Struttura commissariale.

Gli Enti e i Soggetti interessati, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, erano tenuti a trasmettere entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **15.12.2017**, termine successivamente prorogato al **19.01.2018**, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun intervento riportato, contenente:

- l'atto amministrativo adottato dal proprio Organo competente, con cui si provvede alla ricognizione delle tipologie dell'intervento, ed identificati con il codice intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione degli stessi, nonché alla rendicontazione ed approvazione della relativa spesa.
- la documentazione di seguito elencata:
 - a. l'atto con il quale è stata dichiarata la somma urgenza, ovvero l'atto di determinazione dell'acquisto del bene o del servizio;
 - b. relazione tecnica descrittiva dettagliata degli interventi e/o attività (forniture e servizi) effettuati, suddivisi per codice d'intervento con mappatura, ove possibile, della relativa localizzazione degli interventi delle forniture/servizi e documentazione fotografica;
 - c. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta:
 - ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio;
 - fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall'esecutore dell'intervento;
 - d. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
 - e. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
 - f. comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- g. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- h. gli estremi di eventuali atti di approvazione di specifiche tecniche e di conformità ad esse degli interventi realizzati;
- i. limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 dell'articolo 163 del D.lvo 50/2016, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non erano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento (Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016 - BURC n. 48 del 18 Luglio 2016) laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie, impegno degli affidatari a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità;
- j. per forniture e servizi appaltati con i prezzi provvisorio di cui alla precedente lett. i, parere di congruità reso dall'ANAC ai sensi del comma 9 dell'articolo 163 del D.lvo 50/2016;
- k. attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- l. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
- m. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
- n. verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture;
- o. eventuale ulteriore documentazione comprovante la spesa.

4.4.1.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Gli interventi esposti dai Soggetti interessati nell'ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo di **18** (n.6 da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **7** da parte del Comune di **Lacco Ameno**, n. **1** da parte della **Giunta Regionale della Campania**, n. **2** dal **Corpo Nazionale dei VV.F.** e n. **2 dallo Stato Maggiore dell'Esercito**) per una somma totale di **euro 1.633.845,55**, sono andati via via assottigliandosi, vuoi per rinuncia da parte dei Soggetti attuatori che per dichiarata inammissibilità della spesa, ovvero per riduzione della spesa in fase di ammissibilità della stessa, attestandosi con l'ultima variante di Piano approvata in complessivi **11** interventi (n.2 da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **5** da parte del Comune di **Lacco Ameno**, n. **1** da parte della **Giunta Regionale della Campania**, n. **1** dal **Corpo Nazionale dei VV.F.** e n. **2 dallo Stato Maggiore dell'Esercito**) per una somma totale di **euro 1.048.321,31**, come da **elenco A** - *interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017*, di seguito rimesso.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Tale voce di spesa ha evidenziato, sin da subito, enormi e palesi criticità in ordine, essenzialmente, alla legittimità delle procedure adottate e poste in essere dai soggetti attuatori con specifico riferimento alla disciplina dettata dal nuovo codice degli appalti e dal regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

D'altra parte, tali criticità erano state da sempre portate alla dovuta attenzione sia con le relazioni trimestrali (dalla prima alla quinta) redatte dallo scrivente ai sensi dell'articolo 17 dell' OCDPC n. 476/2017, sia nelle relazioni conclusive in occasione della fine del primo e del secondo periodo dello stato di emergenza che con le proposte di "Seconda" e "Terza" rimodulazione del Piano degli interventi urgenti.

In particolare, ai fini delle successive determinazioni si ritiene necessario fornire un quadro generale delle criticità riscontrate sulla documentazione, posta agli atti della struttura commissariale, che vengono di seguito opportunamente rappresentate per ogni singolo intervento proposto dai soggetti attuatori e riportati nel richiamato elenco A, precisando preliminarmente che la stessa documentazione:

- a. **è risultata - sin dalla prima trasmissione inoltrata dagli stessi, per altro in un arco temporale notevolmente dilatato rispetto ai termini imposti, e fino a tutto il termine di scadenza dello stato di emergenza – carente ovvero incompleta rispetto agli atti richiesti dalla richiamata direttiva commissariale n. 03/2017 presentando, inoltre, anche evidenti discrasie sia negli atti di natura amministrativa che in quelli tecnici redatti dai competenti uffici e/o organi della procedura. Purtroppo tali elementi di criticità non hanno consentito di poter, compiutamente, completare le istruttorie ai fini della determinazione dell'eventuale ammissibilità della spesa. Di tali criticità le Amministrazioni interessate sono state reiteratamente informate sia con atti formali che per le vie brevi, senza ricevere alcun riscontro in merito;**
- b. **ha evidenziato, sin da subito, specifiche peculiarità:**
 - **in costanza di somma urgenza ex articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto:**
 1. **non è stato rispettato il comma 4, sia in fatto di completezza documentale (presenza di verbale SU, perizia giustificativa e procedura di copertura economica della spesa) sia per il mancato rispetto del termine di giorni dieci ivi fissato;**
 2. **non è stato, altresì, rispettato il comma 7 della citata norma. In particolare, il controllo dei requisiti di partecipazione ivi previsto non viene per alcuno degli interventi effettuato nel termine massimo di giorni sessanta dall'affidamento. Tali requisiti vengono verificati in molti casi dopo aver provveduto alla liquidazione da parte del Comune dell'intervento effettuato. Tale circostanza appare non in linea con quanto in tale comma disposto in ordine alla impossibilità di procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle verifiche positive;**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

3. **risultano affidati incarichi di progettazione dei lavori, circostanza anche questa non coerente con la *ratio* di un intervento in somma urgenza;**
 4. **viene in un caso specifico previsto l'avvalimento della certificazione SOA, in contrasto con quanto previsto al citato comma 7 della norma;**
- **in costanza di regime di affidamento diretto ex articolo 36 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto il controllo dei requisiti minimi di cui all'art.80 D.lgs. 50/2016 viene effettuato dopo la sottoscrizione del contratto, non essendo risultata peraltro agli atti alcuna preventiva autocertificazione in merito;**
 - **non sono stati rispettati i termini di trasmissione di cui all'articolo 24 del Regolamento ANAC 15 febbraio 2017, all'epoca vigente.**

In merito a queste ultime procedure, poste in essere dai Comuni, con nota commissariale prot. n. 173 del 15.02.2019 è stato trasmesso apposito quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione, teso a richiedere l'autorevole avviso della stessa in merito a tali difformità evidenziate, tanto in relazione alla ristorabilità delle procedure stesse, per il quale si è in attesa di riscontro.

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le carenze documentali riscontrate a seguito dell'istruttoria eseguita sugli atti trasmessi dai Soggetti attuatori, per ogni singolo intervento ricompreso nell'elenco A degli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione, **precisando, altresì, quanto segue.**

Su detti interventi, fatta eccezione per quelli dichiarati ammissibili e liquidati, l'istruttoria è rimasta sospesa in quanto la documentazione prodotta non risulta conforme, ad alcuna delle fasi procedurali attuate, di cui al disposto normativo del richiamato articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016, in particolar modo, sulla consequenzialità temporale degli atti tecnici ed amministrativi adottati (verbale di somma urgenza, perizia estimativa, delibera di approvazione della spesa e sulla relativa copertura economica), sulla verifica - nei tempi previsti - dei requisiti degli operatori economici interessati (sia per l'affidamento dei lavori che per i servizi), sulla tempistica dell'inoltro della documentazione all'ANAC (prevista dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 15.02.2017).

In particolare:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Codice intervento 01/AS/01 – Comune di Casamicciola Terme - Plessi scolastici inagibili - supporto alle attività didattiche compromesse a seguito dell'interdizione dei plessi scolastici esistenti sul territorio - Servizio di trasporto alunni anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex 01/AS/01 e 01/AS/08):** l'istruttoria è rimasta pendente in quanto le integrazioni richieste con nota commissariale prot.n. 367 del 06.03.2018 in merito al servizio di trasporto scolastico ed alla locazione di immobili da adibire a sedi scolastiche sono pervenute – con esclusivo riferimento al servizio di trasporto scolastico, per altro poco chiara la suddivisione a tre operatori economici distinti del servizio ricompreso nel periodo 14.09.2017 – 09.06.2018 – solo in data 26.02.2019 con note dell'Amministrazione comunale prot.nn. 2533, 2534 e 2535, acquisite al protocollo d'ufficio rispettivamente ai nn. 251, 252 e 250 in data 28.02.2019. Per quanto attiene invece la somma urgenza ivi inserita "lavori da effettuati presso l'immobile in via Castanito adibito a plesso scolastico" restano ferme le problematiche e le criticità evidenziate nell'ambito della documentazione presentata in uno a quelle sui requisiti posti nella nota del quesito trasmesso all'ANAC;
- Codice intervento 01/AS/09 – Comune di Casamicciola Terme - Servizio di supporto alle attività amministrative, finanziarie e legali e di prestazioni anche comunicative connessi all'evento sismico:** l'istruttoria è rimasta pendente in quanto per alcuni affidatari dei servizi la documentazione è carente, a titolo esemplificativo, della verifica di regolarità contributiva ed in ogni caso i requisiti sono stati tutti verificati dopo la stipula delle convenzioni;
- Codice intervento 03/AS/01 – Comune di Lacco Ameno - Sistemazione struttura per sfollati area sottostante Piazza Fango come da richiesta del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 05.09.2017:** sussiste una grossa incongruenza tra l'intervento descritto e quello in concreto realizzato. L'intervento consiste in un affidamento misto (fornitura e posa in opera) ma della concreta realizzazione dello stesso non vi è traccia nella documentazione agli atti. In particolare, il verbale di verifica di conformità reca un vago riferimento a generiche forniture e non specificamente a quelle acquistate. Non è stato prodotto il computo metrico dei lavori e viene fatto un imprecisato riferimento al preventivo più conveniente senza neanche una valutazione in merito alla congruità. L'intervento viene altresì liquidato con fondi comunali a gennaio 2018 senza la verifica del requisito dell'anagrafe tributaria (verificata a luglio 2018) necessaria per l'affidamento della commessa;
- Codice intervento 03/AS/02 – Comune di Lacco Ameno - Acquisto materiale informatico per allestimento C.O.C.:** i requisiti di cui all'art.80 D.lgs. 50/2016 sono verificati dopo la liquidazione da parte dell'Amministrazione comunale della ditta e non risulta stipulato alcun contratto con l'aggiudicatario;
- Codice intervento 03/AS/04 – Comune di Lacco Ameno - Materiale per transennamento, cartellonistica ed antinfortunistica:** i requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 sono stati verificati dopo l'affidamento e la comunicazione relativa al conto corrente dedicato è stata resa solo dopo la liquidazione della ditta da parte del Comune;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

6. **Codice intervento 03/AS/05 – Comune di Lacco Ameno - Pulizia sgombero e trasloco locali sede comunale:** i lavori risultano conclusi in data 01.09.2017 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 20.09.2017 (diciannove giorni dopo la chiusura dei lavori);
7. **Codice intervento 03/AS/07 – Comune di Lacco Ameno - Acquisizione dei servizi utili alla prosecuzione delle attività in fase di emergenza:** per gli affidamenti dei servizi di supporto tecnici, i requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 sono verificati dopo la stipula dei contratti. Risultano mancanti la certificazione attestante la regolarità contributiva e le polizze professionali. Per quanto attiene, invece, gli affidamenti degli incarichi di messi notificatori, la fattispecie appare configurabile dalla documentazione trasmessa come un rapporto di lavoro temporaneo e non affidamenti di un servizio. Anche in questo caso, i requisiti sono stati verificati dopo la stipula delle convenzioni di incarico;
8. **Codice intervento 04/AS/01 – Regione Campania - Mezzi protezione civile per assistenza e soccorso alla popolazione:** la spesa esposta non è stata mai rendicontata.

Infine, appare opportuno segnalare che è pervenuta con nota dal Comune di Casamicciola Terme, prot. n. 1232 del 26.10.2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **1498** del **29.10.2018**, documentazione amministrativo-contabile, per complessivi euro 47.977,85, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto di transenne e segnaletica stradale utilizzata per fronteggiare l'emergenza post sisma sulla quale, con nota commissariale prot. n. **1521** del **02.11.2018**, sono state fornite le necessarie precisazioni, *in primis* che la spesa rappresentata non trovava, all'atto della richiesta, alcuna copertura economica nel Piano degli interventi e, in ogni caso, si rappresentava all'Amministrazione che ove si fossero riscontrare economie di Piano allo stato non rinvenibili in ragione delle necessarie spese prioritarie, a fine di poter valutare l'eventuale ammissibilità delle somme esposte, occorreva integrare la documentazione trasmessa con gli atti richiamati all'articolo 3, comma 1, della citata direttiva commissariale n. 3/2017, ed in particolare:

- a. atto di nomina del responsabile del procedimento;
- b. ordine ufficiale di acquisto sul mercato elettronico al fornitore contraente individuato sottoscritto a mezzo di firma digitale;
- c. contratto relativo all'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, sottoscritto a mezzo di firma digitale con il fornitore contraente individuato;
- d. verifica formale dei requisiti in capo al fornitore contraente, così come previsto dal comma 6bis dell'articolo 36 del D.lvo n. 50/2016 (richiesti dall'Ente): certificazione rilasciata dalla competente CCIAA l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali, certificato dei carichi pendenti del fornitore contraente individuato e certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria;
- e. comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- f. attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi alla fornitura;
- g. relazione tecnica descrittiva dettagliata delle forniture effettuate e relativa documentazione fotografica ove presente agli atti dell'Ente;
- h. DURC valido rilasciato dalla competente sede INPS prima della liquidazione;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- i. verifica effettuata presso l'Agenda delle Entrate_Riscossione dalla quale risulta che il soggetto è "non inadempiente";
- j. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra la fornitura acquistata e l'evento calamitoso;
- k. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
- l. verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture.

Tale documentazione non risulta essere stata mai trasmessa.

4.4.1.3 Importi liquidati

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi **euro 470.236,56**, come di seguito riportati:

1. Codice intervento **10/AS/01 – Corpo Nazionale dei VV.F.** - Intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita (Trasporto persone e mezzi, sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e vitto) Periodo 21/08/2017 – 11/12/2017 (ex 10/AS/01 e 10/AS/02) per **euro 349.033,65** (Ordinanza Commissariale n. 92/2018);
2. Codice intervento **16/AS/01 – Stato Maggiore Esercito** - Intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 47 per trasferimento personale e materiali dei VVF da Grosseto ad Ischia per **euro 114.760,87** (Ordinanza Commissariale n. 19/2018);
3. Codice intervento **16/AS/02 – Stato Maggiore Esercito** - Intervento per la messa in sicurezza e riduzione rischio aree interessate (Demolizione e trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e controllo) per **euro 6.442,04** (Ordinanza Commissariale n. 20/2018).



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

4.4.1.4 Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017

N. progr.	Codice intervento	Pr .	Comune	Soggetto attuatore	Localizzazione	Oggetto dell'intervento	Importo in euro
1	01/AS/01	NA	Casamicciola Terme	Comune	Territorio comunale	Plessi scolastici inagibili - supporto alle attività didattiche compromesse a seguito dell'interdizione dei plessi scolastici esistenti sul territorio - Servizio di trasporto alunni anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex 01/AS/01 e 01/AS/08).	406.357,60
2	01/AS/09	NA	Casamicciola Terme	Comune	Comune	Servizio di supporto alle attività amministrative, finanziarie e legali e di prestazioni anche comunicative connessi all'evento sismico	50.752,00
3	03/AS/01	NA	Lacco Ameno	Comune	Area sottostante Piazza Fango	Sistemazione struttura per sfollati area sottostante Piazza Fango come da richiesta del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 05.09.2017	26.718,00
4	03/AS/02	NA	Lacco Ameno	Comune	Sede Comunale in Piazza Santa Restituta n°1	Acquisto materiale informatico per allestimento COC Lacco Ameno	8.052,00
5	03/AS/04	NA	Lacco Ameno	Comune	Intero Territorio comunale	Materiale per transennamento, cartellonistica ed antinfortunistica	11.863,15
6	03/AS/05	NA	Lacco Ameno	Comune	Casa Comunale	Pulizia sgombero e trasloco locali sede comunale	1.342,00
7	03/AS/07	NA	Lacco Ameno	Comune	Comune	Acquisizione dei servizi utili alla prosecuzione delle attività in fase di emergenza	40.000,00
8	04/AS/01	NA	Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno	D.G. LL.PP. Regione Campania	Territori comunali	Mezzi protezione civile per assistenza e soccorso alla popolazione	33.000,00
9	10/AS/01	NA	Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno	Corpo Nazionale VV.F	Territori comunali	Intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita (Trasporto persone e mezzi, sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e vitto) Periodo 21/08/2017 - 11/12/2017 (ex 10/AS/01 e 10/AS/02).	349.033,65
10	16/AS/01	NA	Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno	Stato Maggiore Esercito	Territori comunali	Intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 47 per trasferimento personale e materiali dei VVF da Grosseto ad Ischia	114.760,87
11	16/AS/02	NA	Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno	Stato Maggiore Esercito	Territori comunali	Intervento per la messa in sicurezza e riduzione rischio aree interessate (Demolizione e trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e controllo)	6.442,04
TOTALE							1.048.321,31



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.2 Assistenza e ricovero della popolazione colpita dall'evento calamitoso in strutture alberghiere ed assimilabili. Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 483/2017. Codice SAA

4.4.2.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, attesa la difficoltà a reperire abitazioni per le persone sfollate, hanno sottoscritto in data **03.09.2017** con efficacia dal **21.08.2017**, apposita Convenzione Quadro con l'Associazione Italiana Alberghi Federalberghi Ischia e l'Associazione Albergatori dell'isola d'Ischia ovvero specifiche convenzioni anche con Enti morali, con la finalità di assicurare adeguata ospitalità, presso strutture alberghiere e/o assimilate, alle popolazioni sfollate a seguito del sisma del 21 agosto, nelle strutture ricettive del territorio, assicurando una sistemazione alloggiativa immediata e temporanea alle persone la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata.

In conseguenza di questi accordi, la popolazione è stata alloggiata, secondo le indicazioni e l'individuazione degli operatori economici stabiliti a cura dei Comuni, in strutture ricettive che hanno garantito un adeguato trattamento in base alle esigenze alloggiative delle famiglie sfollate. In particolare le strutture alberghiere utilizzate sono risultate distribuite nell'ambito dei Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia e Lacco Ameno.

Al fine di dare compiuta azione alla procedura posta in essere dalle Amministrazioni interessate con note commissariali prot. n. **97** del **25.09.2017** e successivo sollecito con nota prot. n. **149** del **03.10.2017**, è stata esperita, per il tramite dei Comuni, apposita ricognizione della popolazione alloggiata in albergo, a mezzo compilazione di modulo di autodichiarazione (generalità, situazione dell'abitazione, nucleo familiare, struttura ricettiva e trattamento goduto), da compilarsi per ogni nucleo familiare ospitato in tali strutture.

Ai fini dell'erogazione delle spese sostenute per le strutture alberghiere e/o assimilate, nonché per le modalità di rendicontazione delle stesse, sono state emanate apposite indicazioni operative con specifica direttiva n. **05** del **29.11.2017**, approvata con ordinanza commissariale n. **17** in pari data, con la quale è stata stabilita la disciplina concernente la "*Verifica, istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all'articolo 2, comma 1, dell'OCDPC. n. 483/2017*".

Le procedure relative all'affidamento e all'esecuzione dei servizi alberghieri volti a garantire assistenza alloggiativa alla popolazione sono poste in capo ai Comuni, nella loro qualità di stazioni appaltanti e soggetti attuatori, pertanto la verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità del ristoro e al conseguente riconoscimento delle somme esposte è stata effettuata dalle Amministrazioni interessate, il trasferimento delle somme è stato effettuato dalla struttura del Commissario delegato a seguito dell'istruttoria compiuta che ha avuto oggetto la mera verifica della completezza della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore, come richiesta dalla direttiva commissariale n.5/2017, ai fini della rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, D.lgs. 1/2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Le amministrazioni interessate, ai fini della rendicontazione delle somme trasferite (in anticipazione) e/o da trasferire erano tenute a trasmettere entro le ore **13:00** del giorno **08.01.2018**, termine successivamente prorogato al **22.01.2018**, la documentazione di seguito elencata:

- a. Ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio;
- b. Fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall'esecutore dell'intervento contenente la seguente dicitura "Sisma 21 agosto 2017";
- c. Certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
- d. Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- e. Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- f. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante l'avvenuta registrazione giornaliera delle presenze nella struttura ospitante riportante il numero di persone adulte, il numero dei bambini fino a 12 anni, il trattamento fornito a ciascun ospite;
- g. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che l'importo richiesto corrisponde alla effettiva prestazione fornita;
- h. Modalità di scelta della struttura ospitante nell'ambito della Convenzione quadro tra i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno l'A.I.A. Federalberghi Ischia e Associazione Albergatori dell'Isola d'Ischia;
- i. Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell'abitazione;
- j. Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- k. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- l. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
- m. Verifica, per pagamenti superiori ad euro 10.000,00, se il beneficiario sia "inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo" di cui alla Circolare Ministero, Economia e finanze 06/08/2007 n° 28, G.U. 17/08/2007 e alla successiva Circolare 4 settembre 2007, n. 29 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12/09/2007;
- n. Certificazione dei Carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- o. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
- p. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
- q. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le fatture liquidate alla struttura ospitante non riguardano persone e/o nuclei familiari per i quali è stato liquidato ovvero sarà liquidato fino a quando gli stessi sono ospitati presso strutture ricettive, il Contributo di autonoma sistemazione e che le stesse persone o nuclei familiari beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni alloggiative;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

r. Verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture (Data di decorrenza verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita).

Inoltre con le note commissariali prot. n. **509** del **28.03.2018** e prot. n. **604** del **12.04.2018** sono state esplicitate ulteriori precisazioni per la liquidazione delle strutture alberghiere.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i Soggetti attuatori per le verifiche contabili effettuate sulle strutture alberghiere interessate, sono stati supportati dall'ausilio del software "Designa" messo a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile.

4.4.2.2 Stato di attuazione e connesse criticità

La documentazione prodotta dai Comuni ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per le strutture alberghiere utilizzate dagli stessi ha evidenziato, sin dalla prima trasmissione, **peculiari criticità per altro formalizzate, seppur con notevole ritardo dai Soggetti attuatori, anche nei confronti degli operatori economici interessati**, in merito sia alle verifiche di regolarità contributiva e sia, in alcuni casi, agli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Purtroppo tali criticità, portate tempestivamente a conoscenza del Dipartimento di protezione Civile, accompagnate sia dal cronico ritardo delle Amministrazioni comunali nella notifica delle ordinanze di sgombero emesse dalle stesse rispetto alle verifiche di agibilità definite, sia dalle mancate verifiche effettuate in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell'alloggio alberghiero da parte della popolazione sfollata che, dalla mancanza delle certificazione dei requisiti di carattere generale degli operatori economici interessati, hanno di fatto rallentato ovvero, per alcuni casi, concluso con l'attestazione di inammissibilità della spesa, le pertinenti procedure di ristoro.

Difatti, le criticità venute alla luce, sono state oggetto della dovuta attenzione sin dalla riunione convocata dal Dipartimento, tenutasi presso la struttura commissariale di Napoli in data **22.02.2018**, e a seguire con la nota commissariale prot. n. **344** del **01.03.2018**, alla quale hanno fatto seguito, dapprima, le note Dipartimentali prot. n. **12681** del **02.03.2018** e prot. n. **16958** del **21.03.2018** (rif. Capo Dipartimento: "Nell'ipotesi di immobili con esito di agibilità AeDES di tipo A,.....le predette misure potranno essere riconosciute ai soggetti aventi diritto solo fino alla data di notifica del richiamato esito di agibilità") e, successivamente, un'ulteriore chiarimento fornito con nota commissariale prot. n. **480** del **22.03.2018** comunicazioni, queste ultime, intervallate anche con la presenza, sui Comuni interessati, di un team composto da personale del Dipartimento di Protezione Civile nei giorni 15 e 16 marzo.

Successivamente, sull'argomento, si è intervenuti nuovamente prima con la nota Dipartimentale prot. n. **18486** del **27.03.2018** e, poi, con la nota commissariale prot. n. **509** del **28.03.2018**, con la quale, tra l'altro, era stata richiesta ai Comuni urgente e dettagliata informativa sullo stato di avanzamento delle procedure relative agli alberghi.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

In seguito a tale nota, i Comuni hanno rappresentato al Dipartimento una pluralità di criticità proprio sulla verifica dei requisiti subordinata alla corresponsione del contributo per l'assistenza presso le strutture alberghiere, nonché per le procedure di erogazione e di rendicontazione delle somme a tal fine erogate.

Nell'ottica di supportare i Comuni alla risoluzione di tali problematiche, il Dipartimento con nota prot. n. **24568** del **27.04.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **680** in pari data, ha costituito un gruppo inter istituzionale, composto da tecnici del Dipartimento, membri della Fondazione Eucentre, militari della Guardia di Finanza e personale della struttura commissariale, che sin dal 2 maggio si sono recati sui Comuni al fine di affrontare le criticità rappresentate.

In buona sostanza, il notevole lavoro svolto ha consentito di allineare le procedure limitatamente alle persone aventi diritto alla sistemazione alloggiativa con la documentazione e con i dati probanti tale diritto (dati anagrafici, numero e scheda AeDES, ordinanza di sgombero).

Durante la fase di supporto e a seguito della videoconferenza tenutasi il **4 maggio**, con nota Dipartimentale prot. n. **25958** del **07.05.2018** (rif. Capo Dipartimento: "*l'assistenza alloggiativa delle persone coinvolte nell'evento calamitoso e inviate da codesti Comuni presso le strutture alberghiere rese disponibili, per il periodo fino al 24 settembre 2017, rientri genericamente negli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dal predetto evento calamitoso, di cui all'art.1, co.4 lett.a) dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017. Ne consegue che i relativi oneri devono essere posti a carico delle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza sulla base di apposita fatturazione da parte delle strutture ricettive, sulla quale il Comune competente rilascia la verifica di conformità, previa autocertificazione delle richiamate strutture, resa ai sensi della legge n. 445/2000, circa la corrispondenza dell'importo richiesto alla effettiva prestazione fornita*"), acquisita agli atti della struttura commissariale al n. **717/2018**, sono stati forniti ulteriori chiarimenti e disposte alcune precisazioni, sull'argomento, sulle quali con successiva nota commissariale prot. n. **740** del **10.05.2018** è stato richiesto al Dipartimento, ulteriormente, di chiarire quale fosse il termine temporale dal quale vanno effettuate le verifiche da parte dei Comuni interessati, in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell'alloggio alberghiero.

In riscontro a tale richiesta, con nota del Capo Dipartimento prot. n. **29061** del **18.05.2018** (rif. Capo Dipartimento: "*la verifica, in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell'alloggio alberghiero in capo ai soggetti ospitanti, deve essere effettuata anche per il periodo antecedente al 24 settembre 2017*"), acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **776** del **21.05.2018**, è stato definitivamente chiarito che il termine di riferimento è quello del 21 agosto 2017. Tanto è stato comunicato ai Comuni con nota commissariale prot. n. **788** del **22.05.2018**.

Inoltre, il Dipartimento è tornato sull'argomento con la nota prot. n. **33397** del **07.06.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. **923/2018**, con la quale è stato confermato che "*la necessità di procedere alle verifiche, circa la sussistenza del diritto all'assistenza alberghiera in capo ai soggetti ospitati, anche per il periodo antecedente al 24 settembre 2017*", segnalando, altresì, "*che l'espletamento tardivo delle suddette verifiche non potrà costituire motivo ostativo al pagamento.....*".



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Infine con la nota prot. n. **42468** del **19.07.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. **1186/2018**, il Capo Dipartimento ha disposto ulteriori indirizzi, *"in ordine alle strutture alberghiere non contrattualizzate dal Comune di Casamicciola"*, opportunamente trasmessi con nota commissariale prot. n. **1196** del **20.07.2018** anche ai Comuni di Forio e Lacco Ameno.

Alla scadenza dello stato di emergenza la situazione riferita alle strutture alberghiere e/o assimilabili, risulta essere la seguente:

- **Comune di Casamicciola Terme:** strutture complessivamente utilizzate n. **61**, di cui **35** oggetto di rendicontazione, invece delle restanti **26** - che pure vantano crediti come è evincibile dal software "Designa" – nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. È rimesso di seguito l'elenco delle strutture utilizzate, significando che quelle identificate con il codice a fianco riportato sono state oggetto di rendicontazione, ovvero richiesta di trasferimento di importo per i servizi resi:

N.	Codice	Struttura
1	01/SAA/01	Hotel Terme Letizia
2	01/SAA/02	Stella Maris Terme
3	01/SAA/03	Hotel Terme Tirrenia
4	01/SAA/04	Hotel Hermitage & Park Terme
5	01/SAA/05	Hotel Regina Palace
6	01/SAA/06	Hotel Solemar Terme Beach & Beauty
7	01/SAA/07	Hotel Terme Villa Angela
8	01/SAA/08	Hotel Internazionale Ischia
9	01/SAA/09	Excelsior Mare Suites
10	01/SAA/10	Hotel Villa Maria
11	01/SAA/11	Parco Osiride
12	01/SAA/12	Hotel Bel tramonto Park
13	01/SAA/13	Hotel Marina 10
14	01/SAA/14	Hotel Continental Mare
15	01/SAA/15	Hotel Continental Terme
16	01/SAA/16	Hotel La Villa Tina Ischia Charme Hotel
17	01/SAA/17	San Gabriele dei Padri Passionisti
18	01/SAA/18	Hotel Il Nespolo
19	01/SAA/19	Villa Josef S.R.L.
20	01/SAA/20	Hotel Elma
21	01/SAA/21	Iris Hotel
22	01/SAA/22	Villa Orizzonte
23	01/SAA/23	Villa Le Magnolie
24	01/SAA/24	Hotel Loreley
25	01/SAA/25	Hotel Santa Lucia
26	01/SAA/26	Hotel Imperial
27	01/SAA/27	Parco Castiglione Resort & Spa Castiglione S.R.L.
28	01/SAA/28	Hotel Casa Cigliano
29	01/SAA/29	Hotel Terme Zi Carmela
30	01/SAA/30	Hotel Ideal
31	01/SAA/31	Hotel Terme Providence
32	01/SAA/32	Parco Hotel Terme Mediterraneo
33	01/SAA/33	Park Hotel & Terme La Romantica
34	01/SAA/34	Black Market Hotel
35	01/SAA/35	Hotel La Scogliera
36		B&B Villa Cinque Pini



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

37	Grand Hotel Delle Terme Re Ferdinando
38	Hotel Bristol Terme
39	Hotel Citara
40	Hotel Colella
41	Hotel Corona Ischia
42	Hotel Flora
43	Hotel Galidon Terme & Village Ischia
44	Hotel La Ginestra
45	Hotel La Luna
46	Hotel Myage Ischia
47	Hotel Parco Cartaromana
48	Hotel Punto Azzurro
49	Hotel San Francesco Ischia
50	Hotel San Valentino Terme
51	Hotel SORRISO THERMAE RESORT
52	Hotel Terme Felix
53	Hotel Terme La Bagatella
54	Hotel Terme Oriente
55	Hotel Terme President
56	Hotel Tritone
57	Hotel Ulisse
58	Hotel Verde
59	Il Gattopardo Family & Sport Hotel Terme
60	Junior Village Ischia Vacanze & Relax
61	Villa Fortuna

- **Comune di Forio:** strutture complessivamente utilizzate n. 9. Così come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell' OCDPC n. 483/2017 e analogamente a quanto disposto per i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con ordinanza commissariale n. 13/2017, era stata trasferita all'Amministrazione comunale un'anticipazione di risorse di **euro 1.380,00**, in coerenza con gli ambiti di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e b) dell' OCDPC n. 476/2017, per far fronte alle prime spese sostenute. Alla luce della mancata rendicontazione di tale somma si è proceduto mediante recupero della stessa, introitata sulla Contabilità speciale con quietanza n. **03** del **17.10.2018** e correlata ordinanza commissariale di presa d'atto n. **107/2018**. Pertanto, delle 9 strutture alberghiere - che pure vantano crediti come è evincibile dal software "Designa" - nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. Viene rimesso di seguito, per le eventuali successive determinazioni, l'elenco delle strutture utilizzate:

N.	Codice	Struttura
1		Hotel Marina 10
2		Hotel Terme Tirrenia
3		Hotel Terme Zi Carmela
4		Hotel Colella
5		Hotel Galidon Terme & Village Ischia
6		Hotel Ideal
7		Hotel Lord Byron
8		Hotel Santa Lucia
9		Hotel Sorriso Thermae Resort



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- **Comune di Lacco Ameno:** strutture complessivamente utilizzate n. **39**, di cui **30** oggetto di rendicontazione, invece delle restanti **9** - che pure vantano crediti come è evincibile dal software "Designa" - nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. E' rimesso di seguito l'elenco delle strutture utilizzate, significando che quelle identificate con il codice a fianco riportato sono state oggetto di rendicontazione, ovvero richiesta di trasferimento di importo per i servizi resi:

N.	Codice	Struttura
1	01/SAA/01	Hotel Flora
2	01/SAA/02	Hotel Bellavista Ischia
3	01/SAA/03	Hotel Terme Zi Carmela
4	01/SAA/04	Hotel Ristorante La Sirenella
5	01/SAA/05	Villa Verde
6	01/SAA/06	Hotel Terme Villa Angela
7	01/SAA/07	Hotel Terme Tirrenia
8	01/SAA/08	Hotel Le Canne
9	01/SAA/09	Hotel Villa Maria
10	01/SAA/10	Hotel Terme Don Pepe
11	01/SAA/11	Hotel Costa Citara
12	01/SAA/12	Hotel Ideal
13	01/SAA/13	Hotel Terme Oriente
14	01/SAA/14	Hotel Terme Principe Ischia
15	01/SAA/15	Hotel La Villa Tina Ischia Charme Hotel
16	01/SAA/16	Hotel Terme Letizia
17	01/SAA/17	Hotel Casa Cigliano
18	01/SAA/18	Villa Josef S.R.L.
19	01/SAA/19	Hotel Elma
20	01/SAA/20	Park Hotel & Terme La Romantica
21	01/SAA/21	Hotel La Ginestra
22	01/SAA/22	Hotel Villa Bianca
23	01/SAA/23	Hotel Galidon Terme & Village Ischia
24	01/SAA/24	Hotel Colella
25	01/SAA/25	Black Market Hotel
26	01/SAA/26	Il Gattopardo Family & Sport Hotel
27	01/SAA/27	Hotel La Scogliera
28	01/SAA/28	Hotel Terme President
29	01/SAA/29	Hotel Santa Lucia
30	01/SAA/30	Hotel Cristallo Palace
31		Hotel Bristol Terme
32		Hotel Imperial
33		Hotel Marina 10
34		Hotel Punta Imperatore
35		Hotel Regina Palace
36		Hotel San Valentino Terme
37		Hotel Sorriso Thermae Resort
38		San Gabriele dei Padri Passionisti
39		Parco Osiride



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Infine si ritiene opportuno precisare che sono state trasmesse dai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno altre istanze di ristoro di strutture alberghiere (in acconto e/o a saldo), poste agli atti della struttura commissariale, per le quali non è stato possibile disporre la liquidazione sia perché gli atti integrativi precedentemente richiesti non sono pervenuti e sia perché sono state inoltrate, alla struttura commissariale, dopo l'avvenuta scadenza dello stato di emergenza.

Ad ogni buon fine si riporta di seguito, in ragione delle eventuali determinazioni successive, una tabella di sintesi delle istanze, trasmesse alla struttura commissariale e risultati sospese:

N.	Codice	Comune	Struttura	Importo richiesto
1	01/SAA/17	Casamicciola Terme	San Gabriele dei Padri Passionisti	62.837,50
2	01/SAA/11	Casamicciola Terme	Parco Osiride	44.355,00
3	01/SAA/09	Casamicciola Terme	Excelsior Mare Suites	18.187,50
4	01/SAA/28	Casamicciola Terme	Hotel Casa Cigliano	52.759,99
5	01/SAA/35	Casamicciola Terme	Hotel La Scogliera	5.075,00
6	01/SAA/03	Casamicciola Terme	Hotel Tirrenia	143.480,00
7	01/SAA/19	Casamicciola Terme	Hotel Villa Joseph	140.540,00
8	01/SAA/01	Casamicciola Terme	Hotel Letizia	233.680,00
9	01/SAA/07	Casamicciola Terme	Hotel Villa Angela	36.391,50
10	01/SAA/07	Casamicciola Terme	Hotel Stella Maris	40.680,00
11	03/SAA/07	Lacco Ameno	Hotel Tirrenia	136.320,00
12	03/SAA/01	Lacco Ameno	Hotel Villa Joseph	18.200,00
13	03/SAA/09	Lacco Ameno	Hotel Villa Maria	29.080,00
14	03/SAA/17	Lacco Ameno	Hotel Casa Cigliano	14.260,00
15	03/SAA/19	Lacco Ameno	Elma Park Hotel	8.340,00

Viene rimessa, inoltre, nel successivo pertinente paragrafo 4.4.2.4 apposita tabella riepilogativa, determinata con l'ausilio del software "Designa", nella quale sono riassunti i dati riferiti alle strutture alberghiere suddivisi per i Comuni interessati fino al termine del 21.02.2019 di cessazione dello stato di emergenza.

4.4.2.3 Importi liquidati

E' stata complessivamente trasferita, per tale voce di spesa, la somma di **euro 5.397.800,06** pari a circa il **70%** dell'importo presuntivamente stimato nel Piano, a tutto il 21.02.2019, di **euro 7.780.749,06**.

Di tale complessivo importo non è stato possibile determinare alcuna economia tenuto conto che per alcune strutture alberghiere non è stato richiesto, da parte dei Comuni interessati, il saldo spettante alle stesse e per altre, che pure vantano crediti, non è stata trasmessa nessuna istanza di ristoro.

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative degli importi complessivi trasferiti, rispettivamente, ai Comuni di **Casamicciola Terme** e **Lacco Ameno** in ragione delle richieste di liquidazione trasmesse dalle stesse Amministrazioni:

COD. INT.	STRUTTURE	TOTALE LIQUIDATO	ORD. COMMISSARIALE
01/SAA/01	Hotel Terme Letiliza	€ 1.360.495,00	nn.11/2017, 27/2018, 85/2018 e n. 123/2018
01/SAA/02	Stella Maris Terme	€ 90.922,50	nn. 11/2017, 36/2018 e 124/2018
01/SAA/03	Hotel Terme Tirrenia	€ 667.495,00	nn. 11/2017, 57/2018 e 125/2018



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

01/SAA/04	Hotel Hermitage & Park Terme	€ 2.320,00	n. 11/2017
01/SAA/05	Hotel Regina Palace	€ 38.680,00	nn. 11/2017 e 59/2018
01/SAA/06	Hotele Solemar Terme Beach	€ 7.840,00	nn. 11/2017 e 64/2018
01/SAA/07	Hotel Terme Villa Angela	€ 280,00	n. 11/2017
01/SAA/08	Hotel Internazionale Ischia	€ 1.280,00	n. 11/2017
01/SAA/09	Excelsior Mare Suites	€ 4.575,00	n. 11/2017
01/SAA/10	Hotel Villa Maria	€ 224.210,00	nn. 11/2017, 66/2018 e 130/2018
01/SAA/11	Parco Osiride	€ 58.560,00	nn. 11/2017 e 28/2018
01/SAA/12	Hotel Bel tramonto Park	€ 645.059,99	nn. 11/2017, 65/2018 e 131/2018
01/SAA/13	Hotel Marina 10	€ 12.650,00	nn. 11/2017 e 137/2018
01/SAA/14	Hotel Continental MARE	€ 2.720,00	n.11/2017
01/SAA/15	Hotel Continental TERME	€ 560,00	n. 11/2017
01/SAA/16	Hotel La Villa Tina Ischia	€ 485.000,00	nn. 11/2017, 37/2018 e 126/2018
01/SAA/17	San Gabriele dei Padri Passionisti	€ 8.075,00	n. 11/2017
01/SAA/18	Hotel Il Nespolo	€ 27.455,19	n. 60/2018
01/SAA/20	Hotel Elma Park	€ 16.540,00	n. 76/2018
01/SAA/21	Hotel Iris	€ 7.000,00	n. 101/2018
01/SAA/22	Villa Orizzonte	€ 6.875,00	n. 63/2018
01/SAA/23	Hotel Le Magnolie	€ 6.520,00	n. 79/2018
01/SAA/24	Hotel Loreley	€ 2.930,00	n. 82/2018
01/SAA/25	Hotel Santa Lucia	€ 155.240,00	n. 110/2018
01/SAA/26	Hotel Imperial	€ 3.385,00	n. 138/2018
01/SAA/27	Parco Castiglione Resort & Spa S.R.L	€ 7.612,50	n. 111/2018
01/SAA/28	Hotel Casa Cigliano	€ 50.177,50	n. 106/2018
01/SAA/29	Hotel Zi Carmela	€ 16.400,00	n. 136/2018
01/SAA/30	Hotel Ideal	€ 10.880,00	n. 112/2018
01/SAA/31	Hotel Providence	€ 3.200,00	nn. 127/2018 e 147/2018
01/SAA/32	Hotel Mediterraneo	€ 3.380,00	n. 128/2018
Totale complessivo		€ 3.928.757,68	

Cod. Int.	STRUTTURE	TOTALE LIQUIDATO	ORD. COMMISSARIALE
03/SAA/01	Hotel Flora	€ 12.320,00	nn. 12/2017 e 03/2019
03/SAA/02	Hotel Ballavista	€ 74.080,00	nn. 12/2017 e 68/2018
03/SAA/03	Hotel Zi Carmela	€ 24.440,00	nn. 12/2017 e 53/2018
03/SAA/04	Hotel La Sirenella	€ 2.090,01	n. 12/2017
03/SAA/05	Hotel Villa Verde	€ 12.390,00	nn. 12/2017, 129/2018 e 02/2019
03/SAA/06	Hotel Villa Angela	€ 17.200,00	nn. 12/2017 e 91/2018
03/SAA/07	Hotel Tirrenia	€ 722.640,00	nn. 12/2017, 61/2018 e n. 114/2018
03/SAA/08	Hotel Le Canne	€ 8.080,00	n. 12/2017
03/SAA/09	Hotel Villa Maria	€ 85.420,00	nn. 52/2018 e 121/2018
03/SAA/10	Hotel Terme Don Pepe	€ 5.840,00	n. 51/2018
03/SAA/11	Hotel Costa Citara	€ 5.687,50	n. 58/2018
03/SAA/12	Hotel Ideal	€ 1.160,00	n. 50/2018
03/SAA/13	Hotel Terme Oriente	€ 15.010,00	n. 55/2018
03/SAA/14	Hotel Terme Principe	€ 22.475,00	nn. 54/2018 e 114/2018
03/SAA/15	Hotel La Villa Tina	€ 25.400,00	n. 70/2018
03/SAA/16	Hotel Letizia Terme	€ 117.959,87	nn. 69/2018 e 115/2018



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

03/SAA/17	Hotel Casa Cigliano	€ 175.600,00	nn. 77/2018, 120/2018 e 04/2019
03/SAA/18	Hotel Villa Joseph	€ 46.920,00	nn. 78/2018 e 116/2018
03/SAA/19	Hotel Elma Park	€ 9.820,00	nn. 83/2018 e 133/2018
03/SAA/20	Hotel Romantica	€ 600,00	n. 84/2018
03/SAA/21	Hotel La Ginestra	€ 25.240,00	n. 119/2018
03/SAA/22	Hotel Villa Bianca	€ 5.210,00	n. 94/2018
03/SAA/25	Black Market Hotel	€ 10.300,00	n. 116/2018
Totale complessivo		€ 1.469.042,38	

4.4.2.4 Elenco interventi E - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017

N. progr	Codice intervento	Prov	Comune	N. nuclei familiari alloggiati a tutto il 21.02.2019	N. persone alloggiate a tutto il 21.02.2019	Importo complessivo in euro presuntivamente stimato, mediante il software DESIGNA, a tutto il 21.02.2019, scadenza dello stato di emergenza
1	01/SAA/01	NA	Casamicciola Terme	86	193	5.940.644,00
2	02/SAA/01	NA	Forio	-	-	51.640,00
3	03/SSA/01	NA	Lacco Ameno	21	69	2.105.957,00
TOTALE				107	262	8.098.241,00

4.4.3 Somma urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) del "Piano degli interventi urgenti". Codice SU

4.4.3.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) del "Piano degli interventi urgenti" approvato, si è stabilito di procedere mediante apposita direttiva n. **04** del **15.11.2017**, approvata con propria ordinanza n. **15** del **15.11.2017**.

La direttiva in parola ha dettato disposizioni di dettaglio riguardo ai criteri, alle modalità e ai termini per la verifica dell'ammissibilità nonché di rendicontazione e di erogazione delle somme degli interventi per i quali è stata attivata la procedura di somma urgenza, come disciplinata dall'articolo 163 e dall'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii, riportati nell'**Elenco interventi B** - interventi di somma urgenza, di cui alla lett. b) dell'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017, allegato all'ordinanza commissariale n. 7/2017, ovvero alle modifiche ed integrazioni che man mano sono state apportate allo stesso elenco con le successive ordinanze commissariali di approvazione del Piano.

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma esposta dagli Enti e dai Soggetti è effettuata dalla Struttura del Commissario Delegato.

Gli Enti e i Soggetti interessati, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, erano tenuti a trasmettere, entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **15.12.2017**, termine successivamente prorogato al **19.01.2018**, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun intervento riportato, contenente:

- istanza a firma del legale rappresentante;
- la sotto elencata documentazione in originale:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Verbale di somma urgenza;
- Forma e modalità di individuazione dell'operatore economico unitamente all'autocertificazione, dello stesso operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Perizia giustificativa dei lavori, secondo i termini previsti dall'articolo 163, comma 4, e successivo atto di approvazione e copertura della spesa da parte dell'Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti e dell'eventuale inoltro degli stessi all'ANAC o del termine entro il quale gli stessi sono stati trasmessi;
- Forma e modalità di individuazione dei professionisti tecnici incaricati;
- La documentazione di seguito elencata:
 1. relazione tecnica descrittiva dettagliata degli interventi effettuati, suddivisi per codice d'intervento con mappatura della relativa localizzazione, documentazione foto/video (nelle diverse fasi temporali di esecuzione) e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare l'intervento effettuato;
 2. foto del cartello di cantiere per opere pubbliche come prescritto dall'articolo 27 del D.P.R. 380/2001;
 3. C.U.P. del progetto;
 4. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta:
 - ragione sociale dell'operatore economico;
 - fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall'esecutore dell'intervento;
 - fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dai professionisti tecnici incaricati;
- DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
- certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
- comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
- la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
- atti di contabilità (computo consuntivo delle spese sostenute, liste mezzi d'opera, operai, provviste fornite - i cui prezzi non possono essere superiori a quelli di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016 - BURC n. 48 del 18 Luglio 2016 - riepilogo contabile);



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- analisi dettagliata e giustificativa dei prezzi rappresentati a consuntivo (sia per gli operai e mezzi d'opera che delle provviste e/o forniture) che hanno concorso a formare l'importo complessivo qualora non ricompresi nel prezzario ufficiale di riferimento;
- collaudo o certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016;
- eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.

4.4.3.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Gli interventi esposti dai Soggetti interessati nell'ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo di **20** (n. **11** da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **1** da parte del Comune di **Forio**, n. **5** da parte del Comune di **Lacco Ameno**, n. **1** da parte della **Giunta Regionale della Campania** e n. **2** da parte della **Città Metropolitana di Napoli**) per una somma totale di **euro 3.287.912,44**, sono andati via via assottigliandosi, vuoi per rinuncia da parte dei Soggetti attuatori che per dichiarata inammissibilità della spesa attestandosi, con l'ultima variante di Piano approvata, in complessivi **18** interventi (n. **12** da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **1** da parte del Comune di **Forio** e n. **5** da parte del Comune di **Lacco Ameno**) per una somma totale di **euro 3.034.711,98**, come da **elenco B - attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017**, di seguito rimesso.

Anche tale voce di spesa, analogamente all'attività di assistenza e soccorso alla popolazione di cui al precedente paragrafo 4.4.1, ha evidenziato, sin da subito, enormi e palesi criticità in ordine, essenzialmente, alla legittimità delle procedure adottate e poste in essere dai soggetti attuatori con specifico riferimento alla disciplina dettata dal nuovo codice degli appalti e dal regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, nonché – atteso i tempi di realizzazione degli interventi, per altro, molti di questi nemmeno completati – alla carenza del requisito specifico di intervento da ricondursi alla tipologia di "somma urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di "somma urgenza" o esigenze di protezione civile.

Ciò posto, in via del tutto preliminare, giovano per tale fattispecie a parere di chi scrive, alcune riflessioni di carattere generale in merito all'art.163 del D.Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di "somma urgenza" o esigenze di protezione civile.

Le circostanze disciplinate dall'art. 163 in questione sono pertanto due: circostanze di somma urgenza, cioè quelle che, secondo il Legislatore, "non consentono alcun indugio" e le calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, o comunque una ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di tali eventi, che richiedono l'adozione di "misure indilazionabili", comunque nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

La procedura di affidamento disciplinata dall'art. 163 consente in buona sostanza all'amministrazione di intervenire in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal D.Leg.vo 50/2016 ed a prescindere anche da qualsiasi previa negoziazione con operatori economici nonché verifica della copertura della spesa.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Appare dunque chiaro che per l'applicazione di tale procedura derogatoria occorre da parte dell'amministrazione una attenta verifica dei presupposti. Ciò tenendo anche conto del controllo sull'effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza che può essere svolto dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività di vigilanza.

Difatti, il comma 6 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 equipara alle circostanze di somma urgenza quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 24/02/1992, n. 225, il quale parla di calamità *"che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"*, nonché la *"ragionevole previsione"* del verificarsi di tali calamità. Deve pertanto trattarsi di casi in cui sia avvenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'ex art. 5 della L. 225/1992, in base al quale *"al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri [...] delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza"*.

La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Pertanto in questi casi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall'art. 163, **pur se è da ritenere che ciascun singolo affidamento debba essere supportato da una "solida" motivazione.**

Al di fuori dei confini strettamente individuati come sopra, la procedura di somma urgenza non deve e non ha ragione di essere utilizzata, e comunque in tutti i casi i lavori devono essere limitati a quanto strettamente necessario.

La norma stabilisce in primo luogo che le circostanze che consentono l'attivazione della procedura devono risultare da un verbale. Questo è redatto dal primo che si reca sul luogo tra il Responsabile unico del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente.

L'esecuzione dei lavori può essere affidata *"direttamente"*, cioè senza il previo esperimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica o preventiva consultazione del mercato, tramite la predisposizione, ad opera del RUP o del tecnico, di un apposito *"ordine di esecuzione dei lavori"* (o dei servizi o delle forniture) trasmesso dai medesimi soggetti all'affidatario individuato. L'affidamento può avvenire anche contestualmente alla constatazione dello stato di urgenza ed alla compilazione del relativo verbale.

Successivamente, **comunque entro 10 giorni dall'emissione dell'ordine di esecuzione, il RUP o il tecnico che ha compilato il medesimo ordine trasmettono alla stazione appaltante una perizia giustificativa dei lavori, unitamente al verbale di cui sopra.**

La stazione appaltante che riceve il verbale e la perizia giustificativa, provvede: alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori (che può avvenire solo in presenza della copertura).



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Qualora si tratti di un ente locale, la copertura della spesa avviene con le modalità previste dagli artt. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.Leg.vo 267/2000, che concernono il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora cioè i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti. Essenzialmente la procedura per l'ente locale è la seguente: la Giunta, **entro 20 giorni dall'ordine di esecuzione redatto dal RUP o dal tecnico** e su proposta del medesimo soggetto, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; **il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione** della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare, viene data comunicazione al terzo interessato (in questo caso pertanto l'affidatario).

In mancanza della copertura, i lavori non possono essere approvati, pertanto qualora un'opera o un lavoro ordinato per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Leg.vo 50/2016, dato lo stato di urgenza, si prevede una modalità di verifica dei requisiti "ex post", articolata come segue: gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica (si tratta pertanto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Leg.vo 50/2016); l'amministrazione aggiudicatrice controlla la sussistenza dei requisiti in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento; qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Infine, il comma 10 dell'art. 163 del D.Leg.vo 50/2016 dispone che *"sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti [...] con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative"*.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

In pratica il controllo sull'effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza effettuati è comunque svolto dall'ANAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali di vigilanza. A tal proposito il vigente regolamento ANAC sull'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dispone che - contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e **comunque entro 30 giorni** dalla redazione del verbale di somma urgenza - la stazione appaltante trasmette i seguenti atti: verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; perizia giustificativa; elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato.

Le criticità richiamate erano state tempestivamente rappresentate, sia - in particolar modo - al Comune di Casamicciola Terme (rif. nota commissariale prot. n. 182 del 10.10.2017) che al Dipartimento con le relazioni trimestrali (dalla prima alla quinta) redatte dallo scrivente ai sensi dell'articolo 17 dell'OCDPC n. 476/2017, sia nelle relazioni conclusive in occasione della fine del primo e del secondo periodo dello stato di emergenza che con le proposte di "Seconda" e "Terza" rimodulazione del Piano degli interventi urgenti.

In particolare, ai fini delle successive determinazioni si ritiene necessario fornire un quadro generale delle criticità riscontrate sulla documentazione, posta agli atti della struttura commissariale, che vengono di seguito opportunamente rappresentate per ogni singolo intervento proposto dai soggetti attuatori e riportati nel richiamato elenco B, precisando preliminarmente che la stessa documentazione:

- a. **è risultata - sin dalla prima trasmissione inoltrata dagli stessi, per altro in un arco temporale notevolmente dilatato rispetto ai termini imposti, e fino a tutto il termine di scadenza dello stato di emergenza - carente ovvero incompleta rispetto agli atti richiesti dalla richiamata direttiva commissariale n. 04/2017 presentando, inoltre, anche evidenti discrasie sia negli atti di natura amministrativa che in quelli tecnici redatti dai competenti uffici e/o organi della procedura. Purtroppo tali elementi di criticità non hanno consentito di poter, compiutamente, completare le istruttorie ai fini della determinazione dell'eventuale ammissibilità della spesa. Di tali criticità le Amministrazioni interessate sono state reiteratamente informate sia con atti formali che per le vie brevi, senza ricevere alcun riscontro in merito;**
- b. **ha evidenziato, sin da subito, specifiche peculiarità:**
 - **in costanza di somma urgenza ex articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto:**
 1. **non è stato rispettato il comma 4, sia in fatto di completezza documentale (presenza di verbale SU, perizia giustificativa e procedura di copertura economica della spesa) sia per il mancato rispetto del termine di giorni dieci ivi fissato;**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

2. non è stato, altresì, rispettato il comma 7 della citata norma. In particolare, il controllo dei requisiti di partecipazione ivi previsto non viene per alcuno degli interventi effettuato nel termine massimo di giorni sessanta dall'affidamento. Tali requisiti vengono verificati in molti casi dopo aver provveduto alla liquidazione da parte del Comune dell'intervento effettuato. Tale circostanza appare non in linea con quanto in tale comma disposto in ordine alla impossibilità di procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle verifiche positive;
3. risultano affidati incarichi di progettazione dei lavori, circostanza anche questa non coerente con la ratio di un intervento in somma urgenza;
4. viene in un caso specifico previsto l'avvalimento della certificazione SOA, in contrasto con quanto previsto al citato comma 7 della norma;
 - in costanza di regime di affidamento diretto ex articolo 36 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto il controllo dei requisiti minimi di cui all'art.80 D.lgs. 50/2016 viene effettuato dopo la sottoscrizione del contratto, non essendo risultata peraltro agli atti alcuna preventiva autocertificazione in merito;
 - non sono stati, infine, rispettati i termini di trasmissione di cui all'articolo 24 del Regolamento ANAC 15 febbraio 2017, all'epoca vigente.

In merito a queste ultime procedure, poste in essere dai Comuni, con nota commissariale prot. n. 173 del 15.02.2019 è stato trasmesso apposito quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione, teso a richiedere l'autorevole avviso della stessa in merito a tali difformità evidenziate, tanto in relazione alla ristorabilità delle procedure stesse, per il quale si è in attesa di riscontro.

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le carenze documentali, in ogni caso, riscontrate a seguito dell'istruttoria eseguita sugli atti trasmessi dai Soggetti attuatori, per ogni singolo intervento ricompreso nell'elenco B degli interventi di somma urgenza, precisando, altresì, che per tutti gli interventi l'istruttoria è rimasta sospesa in quanto la documentazione prodotta non risulta conforme, ad alcuna delle fasi procedurali attuate, di cui al disposto normativo del richiamato articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016, in particolar modo, sulla consequenzialità temporale degli atti tecnici ed amministrativi adottati (verbale di somma urgenza, perizia estimativa, delibera di approvazione della spesa e sulla relativa copertura economica), sulla verifica - nei tempi previsti - dei requisiti degli operatori economici interessati (sia per l'affidamento dei lavori che per i servizi - progettazione e D.L.), sulla tempistica dell'inoltro della documentazione all'ANAC (prevista dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 15.02.2017).

In particolare:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

1. **Codice intervento 01/SU/01 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Spezieria**

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1348** del **18/01/2018** e n. **4997** del **01/03/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; il casellario giudiziale non è stato richiesto dall'Ente, bensì dalla ditta; la scrittura privata per l'affidamento di incarico professionale all'art.10 introduce il nuovo CIG Z54219678B per la collaborazione alla progettazione esecutiva e coadiuvazione alla direzione dei lavori**) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **325** del **23.02.2018 mai riscontrata**. Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stato precisato per tale intervento, tra l'altro, **che i lavori sono dichiarati ultimati, genericamente, a maggio 2018.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, e relativa documentazione;
- attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- evidenza della trasmissione all'ANAC degli atti di cui all'art.24 co.1 del Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017;
- fatture relative ai lavori e ai professionisti incaricati;
- certificato dei carichi pendenti, relativo alla ditta appaltatrice e ai professionisti incaricati;
- liste in economia;
- analisi nuovi prezzi;
- certificato di regolare esecuzione;
- Q.T.E. a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- Atti di liquidazione della spesa;
- le spese per "indagini e monitoraggio" non sono supportate da alcuna documentazione (restituzione rilievi, evoluzione osservata delle deformazioni, etc.);
- apposita attestazione dello smaltimento, comprensiva di fattura, per la giustificazione degli oneri a discarica;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento, stato finale, etc.);



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

2. **Codice intervento 01/SU/02 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Via Montecito:**

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1350** del **18/01/2018** e n. **9766** dell'**08/06/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **324** del **23.02.2018** **mai riscontrata**.

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stato precisato per tale intervento, tra l'altro, **che con nota del 06.03.2018 del Direttore dei lavori incaricato, ing. Pasquale Capuano, – la società L.T.N. s.r.l. (incaricata dell'esecuzione delle opere) ha comunicato di essere stata destinataria di un provvedimento di interdizione emesso dalla Prefettura di Napoli e, dunque, di non poter proseguire nell'esecuzione dei lavori. In data 04.05.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato di consistenza con allegata contabilità a tutto il 18.04.2018 e, l'intervento, è dichiarato sospeso.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, e relativa documentazione;
- attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- evidenza della trasmissione all'ANAC degli atti di cui all'art.24 co.1 del Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017;
- relazione tecnica e descrittiva;
- report fotografico;
- fatture relative ai lavori e ai professionisti incaricati;
- comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- atti di contabilità a consuntivo;
- analisi nuovi prezzi;
- certificato di regolare esecuzione;
- convenzioni stipulate con i professionisti incaricati;
- contratto di appalto lavori;
- Q.T.E. a consuntivo e relativo atto di approvazione;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Atti di liquidazione delle spese;
- Apposita attestazione dello smaltimento, comprensiva di fattura, per la giustificazione degli oneri a discarica;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

3. **Codice intervento 01/SU/03 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Piazza Maio:**

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1352** del **18/01/2018** e n. **9206** del **30/05/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo**: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; la D.G.C. n.9 dell' 8/01/2018, di approvazione della perizia e di presa d'atto dell'affidamento, interviene successivamente al verbale di ultimazione dei lavori; il Certificato di pagamento n.1 risulta redatto in data 06/02/2018 ma protocollato al n. 15461 in data 27/12/2017, quindi antecedente al rilascio; il Certificato di pagamento n.2 e ultimo risulta redatto in data 07/03/2018 ma protocollato al n. 15461 in data 27/12/2017, quindi antecedente al rilascio; il libretto delle misure n.1, registro di contabilità n.1 e sommario registro di contabilità al SAL n.1 risultano tutti in data 23/11/2017 in palese contrasto con la data dello Stato avanzamento lavori n.1 che è a tutto il 25/10/2017; l'attestazione del RUP prot.n.9179 del 29/05/2018, circa l'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo, è resa successivamente alle liquidazioni - determine n.36 dell'8/02/2018 e n.57 del 06/04/2018 - e non è supportata da adeguata documentazione; il DURC è stato richiesto successivamente alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.36 del 08/02/2018, di liquidazione del primo SAL; il contratto di appalto è stato sottoscritto in data successiva all'ultimazione dei lavori; la convenzione con i tecnici incaricati, è stata sottoscritta in data successiva all'ultimazione dei lavori) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **323** del **23.02.2018 mai riscontrata.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stato precisato per tale intervento, tra l'altro, **che i lavori sono dichiarati ultimati il 19.12.2017.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (alla data delle liquidazioni risultavano in corso di validità);
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

4. Codice intervento 01/SU/04 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile in Piazza Marina:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1353** del **18/01/2018** e n. **9604** del **06/06/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; la D.G.C.n.44 del 05/04/2018, con la quale viene preso atto che il tecnico comunale Vincenzo D'Andrea ha provveduto all'affidamento dei lavori di che trattasi e viene approvata la perizia giustificativa, interviene successivamente alla ultimazione dei lavori; il contratto di appalto è stato sottoscritto in data successiva all'ultimazione dei lavori; il Libretto delle misure è privo di data**) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **322** del **23.02.2018** **mai riscontrata**.
Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stata **dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 22.09.2017.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

5. Codice intervento 01/SU/05 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per l'emergenza riscontrata presso l'edificio sito in viale Paradisiello n° 6:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **1354** del **18/01/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **321** del **23.02.2018** **mai riscontrata**.



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. 951 dell'11.06.2018 è stato precisato per tale intervento, tra l'altro, **che i lavori sono dichiarati ultimati il 31.08.2017.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- perizia giustificativa dei lavori, e relativo atto di approvazione;
- evidenza della trasmissione all'ANAC degli atti di cui all'art.24 co.1 del Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017;
- relazione tecnica descrittiva;
- documentazione fotografica;
- fatture;
- DURC;
- certificato del casellario giudiziale;
- comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- certificato Camera di commercio;
- computo metrico, Elenco prezzi, eventuali Analisi prezzi;
- atti di contabilità;
- CRE;
- contratto di appalto;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

6. Codice intervento 01/SU/06 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile in Piazza Marina:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **1355** del **18/01/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e protocollo. Essa reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; inoltre viene individuata la voce "€ 15.000,00 compreso IVA per sondaggi e prove diretti dai tecnici incaricati", senza alcuna indicazione sulla ditta esecutrice; la attestazione del RUP, è priva di data e protocollo; il computo metrico allegato alla perizia acquisita dai tecnici incaricati è parziale, e non è timbrato dai professionisti;**) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **320** del **23.02.2018 mai riscontrata.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stata **dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data **16.02.2018** (si suppone, erroneamente riportato l'anno 2017).**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori;
- Evidenza della trasmissione all'ANAC degli atti di cui all'art.24 co.1 del Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017;
- Documentazione fotografica dei lavori;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- DURC;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Certificato Camera di commercio;
- Contratto di appalto;
- Convenzioni stipulate con i professionisti incaricati;
- Atti di contabilità: liste in economia, analisi nuovi prezzi;
- CRE;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

7. Codice intervento 01/SU/07 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza riscontrata presso il Pio Monte della Misericordia e del Plesso Manzoni:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1357** del **18/01/2018** e n. **9676** del **07/06/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: non risulta in atti il provvedimento di nomina del geom. Antonio Piro a Responsabile dell'area tecnica del Comune e RUP dell'intervento. Lo stesso tecnico ha sottoscritto il verbale di s.u. e la ordinazione esecuzione lavori; nella c.d. "perizia giustificativa", di cui al punto b), il RUP ha "considerato che non è stata rinvenuta alcuna perizia giustificativa a firma del precedente RUP, arch. Vincenzo D'Andrea", e "dà atto che i lavori eseguiti dalla ditta BALGA sono stati terminati prima della sua nomina, e che inoltre sono stati contabilizzati come da relazione sul conto finale per un importo di € 77.000,00)** oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **319** del **23.02.2018 mai riscontrata.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018** è stata **dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 30.09.2017.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Perizia giustificativa dei lavori e relativo atto di approvazione;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- DURC;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Certificato Camera di commercio;
- Contratto di appalto;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

8. Codice intervento 01/SU/08 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili siti in via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1364** del **18/01/2018** e n. **9930** del **13/06/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: attestazione del RUP è priva di data e protocollo; la autocertificazione da parte dell'arch. Baldino è relativa ai soli requisiti di carattere generale (art.80 d.Lgs.50/2016; nella c.d. "perizia giustificativa", di cui al punto b), il RUP ha "considerato che non è stata rinvenuta alcuna perizia giustificativa a firma del precedente RUP, arch. Vincenzo D'Andrea", e dà atto che si è proceduto a contabilizzare i lavori il cui importo è pari a € 266.212,41 oltre IVA)** oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **318** del **23.02.2018** **mai riscontrata.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018**, l'intervento, è dichiarato sospeso.

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- DURC;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti;
- Atti contabili;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- CRE;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

9. Codice intervento 01/SU/09 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via De Rivaz volto al transito veicolare e pedonale in sicurezza:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **1365** del **18/01/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: la attestazione del RUP, è priva di data e protocollo; il Computo metrico estimativo non è firmato da tecnici, ma è timbrato solamente dalla ditta "MEDITERRANEA S.N.C. di Romano Antonio"**) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **317** del **23.02.2018 mai riscontrata.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018**, l'intervento, è dichiarato sospeso.

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Ordinativo dei lavori, allegato al verbale s.u. prot.n.132 del 29/08/2017, che manca pur figurando nell'elenco degli allegati trasmessi alla struttura;
- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Evidenza della trasmissione all'ANAC degli atti di cui all'art.24 co.1 del Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017;
- Provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Perizia giustificativa dei lavori e relativo atto di approvazione;
- Analisi dei prezzi;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti;
- Atti contabili;



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- CRE;
- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

10. Codice intervento 01/SU/10 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando vigili del Comune di Casamicciola Terme e di via Castanito e di via Piccola Sentinella:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note comunali prot. n. **1373** del **18/01/2018** e n. **4684** del **28/02/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: attestazione del RUP è priva di data e protocollo la c.d. "perizia giustificativa" reca le date 27/02/2018 e 27/12/2018; il certificato della Camera di commercio risale all'anno 2011; il Computo metrico è privo di data**) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **369** del **06.03.2018 mai riscontrata**. Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018**, **l'intervento, è dichiarato sospeso.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Provvedimento di approvazione del verbale s.u.;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- DURC;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificato della Camera di Commercio;
- Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti;
- Analisi nuovi prezzi;
- Atti contabili;



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- CRE;
- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

11. Codice intervento 01/SU/11 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via Epomeo, Via Gran Sentinella e via Iasolino volto alla riapertura dei tratti viari interessati per consentire l'accesso ai nuclei abitati:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n.1369 del **18/01/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo**: la c.d. "perizia giustificativa" trasmette il verbale s.u. n.121 del 27/08/2017, in luogo del verbale s.u. n.130 del 29/08/2017; la attestazione del RUP, di cui al punto d), è **priva di data e protocollo; la documentazione relativa alla impresa "PALADINO COSTRUZIONI, di cui ai punti a), b) e d), è probabilmente stata qui inviata per mero errore materiale, atteso che è assente ogni ulteriore riferimento alla stessa ditta nella documentazione in atti; la "determina a contrarre" del 10/04/2018, che dovrebbe esprimere la volontà del committente di stipulare il contratto, è ampiamente successiva alla DGC n.13 dell'8/01/2018, con la quale la Giunta comunale aveva già preso atto dell'affidamento ex art.163 D.Lgs.50/2016) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. **316 del 23/02/18 mai riscontrata.** Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. 951 dell'11.06.2018, l'intervento, è dichiarato sospeso.****

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Esito delle verifiche da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- Comunicazione dell'Impresa relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Comunicazione del geom Calise relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Atti contabili;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- CRE;
- Atti di liquidazione delle spese;
- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

12. Codice intervento 01/SU/12 – Comune di Casamicciola Terme - Puntellamento fabbricato prospiciente Via Santa Barbara di proprietà Massa Miragliuolo:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **9767** dell'**8/06/2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (**a titolo di esempio non esaustivo: la "determina a contrarre" n.39 del 15/02/2018 che dovrebbe esprimere la volontà del committente di stipulare il contratto, è successiva alla DGC n.11 dell' 8/01/2018, con la quale la Giunta comunale aveva già preso atto dell'affidamento ex art.163 D.Lgs.50/2016)** oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, atteso che con la citata nota comunale veniva assicurata la trasmissione della ulteriore documentazione "*nel più breve tempo possibile*", **ma nessuna integrazione è stata mai prodotta.**

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell'arte degli interventi di cui all'elenco B del Piano, trasmessa dal Comune con nota prot. n. **9765** del **08.06.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. nm. **951** dell'**11.06.2018**, è stata **dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 22.12.2017.**

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli affidamenti;
- Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico;
- Contratto d'appalto;
- foto del cartello di cantiere;
- documentazione della spesa: fatture;
- casellario giudiziale;
- DURC in corso di validità;
- Comunicazione dell'Impresa relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Stato finale;
- QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione;
- CRE;
- Atti di liquidazione delle spese;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato finale, etc.);

13. Codice intervento 02/SU/02 – Comune di Forio - Messa in sicurezza tratto viario Via Cava Scialicco: la spesa esposta non è stata mai rendicontata.

14. Codice intervento 03/SU/01 – Comune di Lacco Ameno - Nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino immobili privati:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **6141** del **04.05.2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la completezza dell'istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:

1. quanto al verbale di somma urgenza:

- a. è carente dell'elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso;
- b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale nell'atto deliberativo di giunta comunale n. 90/2017;

2. quanto alla perizia giustificativa:

- a. è carente del computo metrico estimativo delle opere (noli e manodopera), dichiarato, in allegato alla stessa;

3. quanto alla deliberazione di giunta comunale:

- a. è riportato nel deliberato, tra l'altro:

- che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori come da documentazione allegata ai verbali di somma urgenza (vedasi precedente punto 1b);
- che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata;

4. quanto alla scrittura privata:

- a. è carente della comunicazione antimafia prevista dall'articolo 87 del D.lvo n. 159/2011 e s.m.i., ovvero dell'autocertificazione prevista dal successivo articolo 89;

5. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l'ANAC:

- a. non risulta agli atti della documentazione trasmessa dal Comune il parere reso dall'ANAC sulla congruità del prezzo;
- b. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al comma 1 del citato articolo 24;

6. quanto alla certificazione camerale del 20.11.2017:

- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

7. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti e all'attestazione fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta affidataria dei lavori sui requisiti di ordine generale nonché quella di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, risultano incomplete e senza data di sottoscrizione;
 - b. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita nei termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;
8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
 - a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;
9. quanto agli atti contabili:
 - a. seppur riportati nella nota di trasmissione prot. n. 6141/2018, non risultano agli atti della documentazione inviata: le analisi dei prezzi, la stima di incidenza sulla sicurezza e il sommario del registro di contabilità;
 - b. nel computo metrico delle forniture sono riportate cinque liste di provviste di forniture per il Corpo dei Vigile del Fuoco, nelle quali si fa espresso richiamo a note, verosimilmente di richiesta di materiali, che non risultano allegate alle stesse e pertanto non si ha alcuna conoscenza (rif: lista 1 - DDT 1502 del 25.08.2017, DDT 1503 del 25.08.2017, DDT 1504 del 26.08.2017, DDT 1509 del 28.08.2017, DDT 1513 del 29.08.2017, DDT 1514 del 29.08.2017, DDT 1516 del 30.08.2017 e DDT 1521 del 30.08.2017; lista 2 - DDT 1526 del 01.09.2017, DDT 1529 del 02.09.2017, DDT 1534 del 04.09.2017, DDT 1536 del 05.09.2017, DDT 1537 del 05.09.2017, DDT 1539 del 05.09.2017 e DDT 1543 del 06.09.2017; lista 3 - DDT 1546 del 07.09.2017, DDT 1547 del 07.09.2017, DDT 1551 del 07.09.2017, DDT 1554 del 11.09.2017, DDT 1556 del 11.09.2017, DDT 1557 del 12.09.2017, DDT 1564 del 13.09.2017, DDT 1569 del 14.09.2017, DDT 1570 del 14.09.2017, DDT 1575 del 15.09.2017, DDT 1581 del 16.09.2017, DDT 1584 del 16.09.2017 e DDT 1586 del 19.09.2017; lista 4 - DDT 1590 del 20.09.2017, DDT 1591 del 20.09.2017 e DDT 1607 del 25.09.2017; lista 5 - DDT 1634 del 02.10.2017 e DDT 1674 del 12.10.2017);
10. quanto al certificato di regolare esecuzione:
 - a. i lavori risultano ultimati in data 31.10.2017, dopo complessivi 71 giorni, rispetto ai 30 naturali stabiliti all'articolo 5 della scrittura privata, con scadenza naturale prevista a tutto il 20.09.2017. Tale slittamento dei termini non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell'ambito del certificato di regolare esecuzione sebbene allo stesso articolo 5 della scrittura privata, è disposta apposita penale di euro 750,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
 - b. l'elenco dei prezzi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2017 è diverso da quello trasmesso all'ANAC per la richiesta di parere di congruità. Tale differenza, consistente in n. sette N.P. in più, non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell'ambito del certificato di regolare sebbene all'articolo 9 della scrittura privata, è disposto di concordare eventuali N.P. tramite apposito verbale;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- c. le motivazioni per le quali la ditta Balga, ha acquisito in nome e per conto del Comune forniture di materiali per far fronte a specifiche richieste dei VV.F. non trovano alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell'ambito del certificato di regolare esecuzione né in altra documentazione posta agli atti;
11. quanto alla determina comunale 23/2018:
- a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
12. quanto al certificato dei carichi pendenti:
- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati;
- nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 9280 del 09.07.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria della ditta Barga s.r.l., non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni disposte alla ditta;
- 15. Codice intervento 03/SU/02 – Comune di Lacco Ameno - Messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione - Via Ava Scialicco, Via Casa Pera e in Via ex provinciale Lacco-Fango:**
La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **6263 del 07.05.2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati **necessari per la completezza dell'istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:**
1. quanto al verbale di somma urgenza:
- a. è carente dell'elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso;
- b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale nell'atto deliberativo di giunta comunale n. 89/2017;
2. quanto alla scrittura privata:
- a. è stata sottoscritta prima dell'approvazione degli atti da parte della Giunta Comunale;
3. quanto alla deliberazione di giunta comunale n. 89 del 18.09.2017:
- a. è riportato nel deliberato, tra l'altro:
- che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori (la ditta risulta già titolare del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune);
- che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata;
4. quanto agli atti contabili:
- a. non risultano agli atti della documentazione inviata: le analisi dei prezzi, la stima di incidenza sulla sicurezza e il sommario del registro di contabilità;
- b. le date di redazione degli atti contabili trasmessi riportano una cronologia non conforme;
5. quanto al certificato di regolare esecuzione:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

-
- a. i lavori risultano ultimati in data 31.10.2017, dopo complessivi 66 giorni, rispetto ai 30 naturali stabiliti all'articolo 5 della scrittura privata, con scadenza naturale prevista a tutto il 25.09.2017. Tale slittamento dei termini non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell'ambito del certificato di regolare esecuzione sebbene allo stesso articolo 5 della scrittura privata, è disposta apposita penale di euro 38,36, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- la sottoscrizione della scrittura privata è riportata al 19.09.2017 e non come invece è riportata nell'atto sottoscritto al 26.08.2017;
6. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti della ditta:
- a. le stesse risultano acquisite al Comune di Lacco Ameno il 17.10.2017, dopo la sottoscrizione della scrittura privata;
7. quanto alla certificazione camerale del 30.10.2017:
- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;
8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;
9. quanto al certificato dei carichi pendenti:
- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati;
10. quanto all'attestazione di verifica dei requisiti di ordine generale:
- a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita nei termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;
11. quanto alla determina comunale 165/2017:
- a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
12. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l'ANAC:
- a. non risulta agli atti della documentazione trasmessa dal Comune in data 17.10.2017;
- b. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al comma 1 del citato articolo 24;
- c. nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 10301 del 01.08.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria della ditta MATEDA s.r.l., non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni disposte alla ditta;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

16. Codice intervento 03/SU/03 – Comune di Lacco Ameno - Altri interventi (regimazione alveo, messa sicurezza sede stradale) Alveo via Cava Scialicco e Sede Comunale:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla nota comunale prot. n. **6453** del **10.05.2018** ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati **necessari per la completezza dell'istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016:**

1. quanto al verbale di somma urgenza:

- a. è carente dell'elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso;
- b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale nell'atto deliberativo di giunta comunale n. 92/2017;

2. quanto alla deliberazione di giunta comunale n. 92 del 18.09.2017:

- a. è riportato nel deliberato, tra l'altro:
 - che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l'esecuzione dei lavori come da documentazione allegata ai verbali di somma urgenza (vedasi precedente punto 1b);
 - che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata;

3. quanto alla scrittura privata:

- a. è stata sottoscritta dopo l'ultimazione dei lavori;

4. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l'ANAC:

- a. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al comma 1 del citato articolo 24;

5. quanto all'attestazione sui requisiti della ditta fornita dal Responsabile dell'area tecnica:

- l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita nei termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;

6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:

- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;

7. quanto alla certificazione camerale del 28.12.2017:

- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati;

8. quanto al certificato dei carichi pendenti:

- a. non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati;

9. quanto alla determina comunale 27/2018:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
- nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 10301 del 01.08.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria della ditta MAYA COSTRUZIONI s.n.c., non risultano rispettati i termini previsti dall'articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni;

17. Codice intervento 03/SU/04 – Comune di Lacco Ameno - Materiale per il puntellamento e la messa in sicurezza del tratto viario Via Borbonica civv.39-41-43-45 e via Crateca:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati **necessari per la completezza dell'istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016**, ed in particolare quella di cui alla nota comunale:

A. prot. n. 5678 del 23.04.2018

1. quanto alla certificazione camerale del 13.07.2017:

a. all'atto della liquidazione delle somme (15.01.2018) alla ditta interessata il camerale risultava scaduto;

b. non è stato richiesto dal Comune;

2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 141 del 14.11.2017:

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017;

3. quanto al documento MEPA del 20.11.2017 di stipula contratto:

a. è carente della sottoscrizione con firma digitale;

4. quanto alla determina comunale a contrarre n. 155 del 30.11.2017:

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 15172 del 29.11.2017;

5. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti della ditta affidataria:

a. le dichiarazioni sostitutive della ditta sono, verosimilmente, estratte dal sistema MEPA e si riferiscono fondamentalmente a lavori, vedi attestazione SOA;

6. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:

a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;

7. quanto al certificato dei carichi pendenti:

a. requisito verificato dopo la liquidazione;

8. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato:

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione;

9. quanto al verbale verifica di conformità:

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il 23.11.2017 al 02.12.2017, ciò in evidente contrasto almeno con l'affidamento della fornitura integrativa di cui alla determina 155/2017 del 30.11.2017 e alla sottoscrizione del contratto in data 01.12.2017;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

b. non è riportata, pertanto, l'effettiva avvenuta consegna sia della prima che della fornitura integrativa che invece, in entrambi i casi doveva avvenire entro 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva l'applicazione delle penali;

10. quanto alla determina comunale di liquidazione 16/2018 e 19/2018:

a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;

11. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria della ditta DOLDO CARLO s.r.l.. Tale requisito doveva essere verificato all'atto dell'affidamento.

B. prot. n. 5970 del 02.05.2018:

1. quanto alla determina comunale a contrarre n. 154 del 27.11.2017:

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017 (è la stessa richiesta di fornitura per la quale è stata incaricata la ditta Doldo Carlo tramite il MEPA. E'un errore di battitura? Ovvero occorrono le dovute giustificazioni di tale scelta);

2. quanto alle dichiarazioni sostitutive sui requisiti:

a. le stesse sono riferite a lavori e non a forniture, quali oggetto dell'affidamento diretto, inoltre sono state rese il 02.12.2017, quindi, dopo l'avvenuto affidamento di cui alla determinazione del 27.11.2017, nella quale – tra l'altro – è riportata la dicitura che *"sono state effettuate le verifiche formali e sostanziali di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria e professionale in capo alla ditta"*;

3. quanto alla determina comunale a contrarre n. 172 del 19.12.2017:

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017 (è la stessa richiesta di fornitura per la quale è stata incaricata la ditta Doldo Carlo tramite il MEPA);

b. manca contratto aggiuntivo

4. quanto alla certificazione camerale del 03.01.2018:

a. il requisito doveva essere verificato all'atto dell'affidamento;

b. non è stato richiesto dal Comune;

5. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:

a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 10.01.2018, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;

6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;

7. quanto al verbale verifica di conformità:

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il 01.12.2017 al 21.12.2017, ciò in evidente contrasto con i tempi di consegna stabiliti all'articolo 7 del contratto di affidamento diretto, sottoscritto in data 02.12.2017, per i quali erano previste 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;

8. quanto alla determina comunale 21/2018 e 22/2018:

a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;

9. quanto al certificato dei carichi pendenti:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- a. requisito verificato dopo la liquidazione;
10. Nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 9280 del 09.07.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria della ditta DEL PRETE VINCENZO, tale requisito doveva essere verificato all'atto dell'affidamento, inoltre la stessa verifica è disposta dopo l'avvenuta liquidazione.

C. prot. n. 5679 del 23.04.2018:

1. quanto alla determina comunale a contrarre n. 114 del 02.10.2017:
- a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 11620/2017;
- b. il contratto è privo della sottoscrizione con firma digitale e non è rinvenibile la data di sottoscrizione;
2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 128 del 26.10.2017:
- a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 13464/2017;
- b. manca il contratto di affidamento diretto sottoscritto;
- c. con tale affidamento l'importo complessivo supera la soglia dei 40.000,00 di cui all'articolo 36;
3. quanto alla determina comunale di liquidazione n. 143 del 16.11.2017:
- a. manca certificato verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), riportato nella determina;
- b. manca durc riportato nella determina;
4. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
- a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
5. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
- a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;
6. quanto al verbale verifica di conformità:
- a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nei periodi compresi tra il **09.10.2017 al 12.10.2017** e tra il **04.11.2017 al 27.10.2017**. Nel primo caso (determina comunale n. 114 del 02.10.2017 di affidamento alla ditta GEDIS s.r.l.) occorre conoscere la data di sottoscrizione del contratto, per verificare se l'effettiva consegna della fornitura è avvenuta nei tempi contrattualmente previsti (giorni due), nel secondo caso (determina comunale di nuovo affidamento incarico n. 128 del 26.10.2017 alla ditta GEDIS s.r.l.) occorre conoscere la data di sottoscrizione del contratto di affidamento diretto al fine di verificare l'effettiva data di inizio fornitura e determinare il tempo di effettiva consegna in quanto allo stato, in ragione della bozza di contratto approvata, si evidenzia un evidente contrasto con i tempi di consegna stabiliti all'articolo 7 del contratto di affidamento diretto, per i quali erano previste 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;
7. quanto alle determine comunali di liquidazioni 12/2018 e 18/2018:
- a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
8. quanto al certificato dei carichi pendenti:
- a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
- b. requisito verificato dopo la liquidazione;



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

9. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato:

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione;

10. quanto alla certificazione camerale del 22.02.2018:

a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione);

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;

11. quanto alle dichiarazioni rese sul modello CONSIP dalla ditta GEDIS s.r.l.

a. è priva della sottoscrizione con firma digitale;

b. non si conosce la data di tale dichiarazione

12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:

a. manca tale certificazione quale requisito per l'affidamento;

D. prot. n. 5679 del 23.04.2018:

1. quanto alla certificazione camerale del 29.09.2017:

a. non è stato richiesto dal Comune;

b. non riporta la dicitura attestante l'assenza di scioglimento e procedure concorsuali;

2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 53 del 01.12.2017:

a. non è richiamato nella stessa il DURC;

b. l'ordine di acquisto non risulta sottoscritto con firma digitale;

c. non risulta sottoscritto il contratto;

3. quanto alla determina comunale a contrarre n. 2 del 12.01.2018:

a. non è richiamato nella stessa il DURC;

b. non è richiamato nella stessa il c/c dedicato;

4. quanto al verbale verifica di conformità:

a. non riporta la data di effettiva avvenuta fornitura;

5. quanto al certificato del Casellario Giudiziale dell'amministratore della ditta Ianni Gerardo:

a. requisito verificato dopo la liquidazione;

6. quanto al certificato dei carichi pendenti:

a. requisito verificato dopo la liquidazione;

7. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell'intervento:

a. manca la scheda tecnica dell'articolo come riportata nella relazione;

8. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato:

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione;

9. quanto alle dichiarazioni rese sul modello CONSIP dalla ditta SIGNAL SERVICE s.r.l.:

a. è priva della sottoscrizione con firma digitale;

b. non si conosce la data di tale dichiarazione

E. prot. n. 5998 del 02.05.2018:

1. quanto alla determina comunale n. 129 del 27.10.2017 di affidamento della fornitura:

a. non è stato verificato alcun requisito della ditta;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- b. da integrare con le note di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. del 09.10.2017, 17.10.2017 e 21.10.2017;
2. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
 - a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;
 3. quanto alla certificazione camerale del 29.12.2017:
 - a. non è stato richiesto dal Comune;
 4. quanto al verbale verifica di conformità:
 - a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il **21.09.2017** al **21.10.2017**, ciò in evidente contrasto sia con la determinazione di affidamento del 27.10.2017 che della sottoscrizione del contratto in data **28.10.2017**;
 - b. non è riportata, pertanto, l'effettiva avvenuta consegna della fornitura che invece, ai sensi dell'articolo 7 del contratto di affidamento diretto sottoscritto doveva avvenire entro 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;
 5. quanto al certificato dei carichi pendenti:
 - a. requisito verificato dopo la liquidazione;
 6. quanto alla determina comunale di liquidazione 17/2018:
 - a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
 7. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:
 - a. manca tale certificazione quale requisito per l'affidamento;

18. Codice intervento 03/SU/05 – Comune di Lacco Ameno - Ripristino condizioni di sicurezza plessi scolastici - Edificio in Via Fundera, Via Pannella e in Villa Arbusto:

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati **necessari per la completezza dell'istruttoria, fermo restando la non conformità della stessa all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016,** ed in particolare quella di cui alla nota comunale:

A. prot. n. 6965 del 22.05.2018

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale:
 - a. non trova applicazione, nell'ambito delle disposizioni riportate all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, l'affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;
 - b. l'attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del servizio di progettazione;
2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017:
 - a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista;
 - b. nella deliberazione è riportato:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

-
- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 - c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista;
 - d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista;
 - 3. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.09.2017:
 - a. la perizia giustificativa allegata alla deliberazione, redatta dal professionista incaricato, risulta senza data;
 - b. nella deliberazione è riportato:
 - che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori (**tale verifica è fatta sull'autocertificazione della ditta?**);
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 - 4. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
 - a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;
 - 5. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - 6. quanto alla certificazione camerale del 14.12.2017 attestante l'assenza di scioglimento e procedure concorsuali:
 - a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione);
 - b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - 7. quanto al certificato di regolare esecuzione:
 - a. è riportato nell'ambito del quadro economico anche la voce relativa all'incentivo non ammissibile in termini di somma urgenza;
 - 8. quanto alla fattura 5/PA del 05.01.2018 per competenze professionali:
 - a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 - b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato;
 - 9. quanto al certificato dei carichi pendenti:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. requisito verificato dopo la liquidazione;
 - 10. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell'intervento:
 - a. manca la data di redazione della stessa;
 - 11. quanto alla determina comunale 3/2018:
 - a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
 - 12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

b. requisito verificato dopo la liquidazione;

B. prot. n. 6965 del 22.05.2018:

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale:

a. non trova applicazione, nell'ambito delle disposizioni riportate all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, l'affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;

b. l'attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del servizio di progettazione;

2. quanto alla perizia giustificativa del verbale di somma urgenza del 25.08.2017, redatta in data 31.08.2017:

a. la tipologia dei lavori riportati (manutenzione ordinaria e straordinaria) non rientrano nella fattispecie di quelli da eseguire con la procedura della somma urgenza e non appare per gli stessi in maniera inequivocabile il nesso di causalità con il sisma;

3. quanto agli atti contabili:

a. manca computo metrico e sommario registro di contabilità;

b. il libretto delle misure lavori, il registro di contabilità e lo stato finale lavori non risultano datati;

4. quanto alla scrittura privata sottoscritta in data 03.09.2017:

a. è stata sottoscritta prima dell'avvenuta approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa da parte dell'Amministrazione;

5. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017:

a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista;

b. nella deliberazione è riportato:

- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico (tale verifica è fatta sull'autocertificazione?);

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;

c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista;

d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista;

6. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 18.09.2017:

a. nella deliberazione è riportato:

- che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori (tale verifica è fatta sull'autocertificazione della ditta?);

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto (il contratto è stato stipulato prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione);

7. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:

a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;

8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

-
9. quanto alla certificazione camerale del 22.12.2017 attestante l'assenza di scioglimento e procedure concorsuali:
- non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione);
 - requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
10. quanto al certificato di regolare esecuzione:
- è riportato nell'ambito del quadro economico anche la voce relativa all'incentivo non ammissibile in termini di somma urgenza;
11. quanto alla fattura 4/PA del 05.01.2018 per competenze professionali:
- manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 - manca la comunicazione del conto corrente dedicato;
12. quanto alla determina comunale 9/2018 e 20/2018:
- non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
13. quanto al certificato dei carichi pendenti:
- requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - requisito verificato dopo la liquidazione;
14. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell'intervento:
- manca la data di redazione della stessa;
15. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:
- requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - requisito verificato dopo la liquidazione;
16. quanto al mandato di pagamento al beneficiario BORTOLUZZI ALESSIO n. 72/2018
- manca il mandato;
- C. prot. n. 6965 del 22.05.2018**
1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale:
- non trova applicazione, nell'ambito delle disposizioni riportate all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, l'affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;
 - l'attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del servizio di progettazione;
2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017:
- risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista;
 - nella deliberazione è riportato:
 - che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico (tale verifica è fatta sull'autocertificazione?);
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 - non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista;
 - non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

-
3. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18.09.2017:
 - a. nella deliberazione è riportato:
 - che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori (tale verifica è fatta sull'autocertificazione della ditta?);
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 4. quanto al certificato di regolare esecuzione:
 - a. è riportato nell'ambito del quadro economico anche la voce relativa all'incentivo non ammissibile in termini di somma urgenza;
 5. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
 - a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;
 6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 7. quanto alla certificazione camerale del 13.12.2017 attestante l'assenza di scioglimento e procedure concorsuali:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione);
 8. quanto alla fattura 01PA del 05.01.2018 per competenze professionali:
 - a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 - b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato;
 9. quanto alla determina comunale 174/2017 e 2/2018:
 - a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
 10. quanto al certificato dei carichi pendenti:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. requisito verificato dopo la liquidazione;
 11. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell'intervento:
 - a. manca la data di redazione della stessa;
 12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. requisito verificato dopo la liquidazione;
 13. quanto ai mandati di pagamento:
 - a. manca il mandato di pagamento di euro 265,17 in favore della ditta PIETROLEO s.r.l. relativo al rimborso oneri di discarica;
- D. prot. n. 6965 del 22.05.2018:**
1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. non trova applicazione, nell'ambito delle disposizioni riportate all'articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, l'affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;
- b. l'attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del servizio di progettazione;
2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017:
 - a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista;
 - b. nella deliberazione è riportato:
 - che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico (tale verifica è fatta sull'autocertificazione?);
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 - c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista;
 - d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista;
3. quanto alla scrittura privata sottoscritta in data 26.10.2017:
 - a. è stata sottoscritta prima dell'avvenuta approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa da parte dell'Amministrazione;
 4. sono riportati all'interno dati afferenti ad atti redatti molti giorni dopo
5. quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà della ditta affidataria dei lavori sui requisiti di ordine generale datati 27.10.2017:
 - a. dichiarazioni trasmesse dopo la sottoscrizione della scrittura privata;
6. quanto alla perizia giustificativa del verbale di somma urgenza del 26.10.2017, redatta in data 03.11.2017:
 - a. la tipologia dei lavori riportati (manutenzione ordinaria e straordinaria) non rientrano nella fattispecie di quelli da eseguire con la procedura della somma urgenza e non appare per gli stessi il nesso di causalità con il sisma;
7. quanto agli atti contabili:
 - a. manca il sommario registro di contabilità;
8. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 20.11.2017:
 - a. nella deliberazione è riportato:
 - che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori;
 - che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto (il contratto è stato stipulato prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione);
9. quanto al certificato di regolare esecuzione:
 - a. è riportato nell'ambito del quadro economico anche la voce relativa all'incentivo non ammissibile in termini di somma urgenza;
10. quanto all'attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell'area tecnica:
 - a. l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei requisiti sia stata esperita;



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

-
11. quanto alla fattura 3/PA del 05.01.2018 per competenze professionali:
 - a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 - b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato;
 12. quanto alla determina comunale 4/2018:
 - a. non risultano documentati i versamenti dell'i.v.a.;
 13. quanto alla dichiarazione resa dal Segretario Comunale:
 - a. la dichiarazione non risulta datata;
 14. quanto al certificato del Casellario Giudiziale:
 - b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 15. quanto alla certificazione camerale del 14.12.2017 attestante l'assenza di scioglimento e procedure concorsuali:
 - a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione);
 - b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 16. quanto al certificato dei carichi pendenti:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. requisito verificato dopo la liquidazione;
 17. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell'intervento:
 - a. manca la data di redazione della stessa;
 18. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell'analisi tributaria:
 - a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b. requisito verificato dopo la liquidazione.

4.4.3.3 Importi liquidati

Per tale voce di spesa, per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo, non è stato possibile liquidare alcuna delle spese sostenute dai Soggetti attuatori.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n.
483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

4.4.3.4 Elenco interventi B - interventi posti in essere dai soggetti pubblici competenti, in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017

N. progr.	Codice intervento	Pr.	Comune	Soggetto attuatore	Localizzazione	Oggetto dell'intervento	Importo in euro
1	01/SU/01	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Spezeria	Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Spezeria	196.720,00
2	01/SU/02	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Montecito	Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Via Montecito	196.720,00
3	01/SU/03	NA	Casamicciola Terme	Comune	Piazza Maio	Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Piazza Maio	196.720,00
4	01/SU/04	NA	Casamicciola Terme	Comune	Piazza Marina	Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICHIO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile	38.500,00
5	01/SU/05	NA	Casamicciola Terme	Comune	Viale Paradisiello n° 6	Lavori di somma urgenza per l'emergenza riscontrata presso l'edificio sito in viale Paradisiello n° 6	41.800,00
6	01/SU/06	NA	Casamicciola Terme	Comune	Corso L. Manzi denominato "De Gasperi"	Lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi"	211.720,00
7	01/SU/07	NA	Casamicciola Terme	Comune	Pio Monte della Misericordia e Plesso Manzoni	Lavori di somma urgenza riscontrata presso il Pio Monte della Misericordia e del Plesso Manzoni	77.000,00
8	01/SU/08	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Principessa Margherita	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili siti in via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo	380.752,00
9	01/SU/09	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via De Rivaz	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via De Rivaz volto al transito veicolare e pedonale in sicurezza	118.780,64
10	01/SU/10	NA	Casamicciola Terme	Comune	Piazza delle scuole, Via Castanito e via Piccola Sentinella	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando vigili del Comune di Casamicciola Terme e di via Castanito e di via Piccola Sentinella	476.784,00
11	01/SU/11	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Epomeo, Via Gran Sentinella e via Iasolino	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via Epomeo, Via Gran Sentinella e via Iasolino volto alla riapertura dei tratti viari interessati per consentire l'accesso ai nuclei abitati	488.040,00
12	01/SU/12	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Santa Barbara	Puntellamento fabbricato prospiciente Via Santa Barbara di proprietà Massa Miragliuolo	38.725,06
13	02/SU/02	NA	Forio	Comune	Via Cava Scialicco	Messa in sicurezza tratto viario Via Cava Scialicco	48.343,00
14	03/SU/01	NA	Lacco Ameno	Comune	Strade varie	Nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino immobili privati	187.129,59
15	03/SU/02	NA	Lacco Ameno	Comune	Via Ava Scialicco, Via Casa Pera e in Via ex provinciale Lacco-Fango	Messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione	12.786,82
16	03/SU/03	NA	Lacco Ameno	Comune	Alveo via Cava Scialicco e Sede Comunale	Altri interventi (regimazione alveo, messa sicurezza sede stradale)	15.753,54
17	03/SU/04	NA	Lacco Ameno	Comune	Via Borbonica civv.39-41-43-45 e via Crateca	Materiale per il puntellamento e la messa in sicurezza del tratto viario	124.048,86
18	03/SU/05	NA	Lacco Ameno	Comune	Edificio in Via Fundera, Via Pannella e in Villa Arbusto	Ripristino condizioni di sicurezza plessi scolastici	184.388,47
TOTALE							3.034.711,98

92 di 187

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA)

<http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it> - pec: sismaischia@pec.regione.campania.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.4 Urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) del "Piano degli interventi urgenti". Codice U

4.4.4.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi "urgenti" di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) del "Piano degli interventi urgenti", approvato con l'ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018, a seguito della "Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017", per l'importo complessivo invariato di euro 25.576.958,50, si è stabilito di procedere con le modalità individuate con **ordinanza commissariale n. 11 del 29.03.2018** con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i Soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e approvato lo schema di convenzione tipo tra Commissario delegato ed Ente attuatore disciplinante le modalità organizzative e tecniche e le procedure giuridico-amministrative afferenti la realizzazione degli interventi.

In particolare, è stato disposto – tra l'altro:

- che per la realizzazione di detti interventi i soggetti attuatori individuati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere – sulla base di apposita motivazione – in deroga alle disposizioni normative riportate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 476/2017 e all'articolo 3 dell'OCDPC n. 480/2017, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 24.08.2018;
- che gli interventi attuati ai sensi dell'OCDPC n. 476/2017 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti come disciplinato dall'articolo 1, comma 8, della richiamata ordinanza;
- che, per esigenze di massima celerità, è stato autorizzato l'utilizzo delle deroghe agli articoli 14, 14bis e 14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., modalità semplificate per lo svolgimento delle Conferenze di servizi che dovranno indire i soggetti attuatori; all'articolo 5 del "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania", n. 4/2010 di cui al D.P.G.R. 11.02.2010 n. 23, termini ridotti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica;
- che tali deroghe sono valide fino a tutto il 24.08.2018, termine di scadenza del prorogato stato di emergenza;
- che, essendo gli interventi di che trattasi costituenti piano di protezione civile in quanto volti ad evitare situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o beni, ex art. 1, comma 4, lett c) dell'OCDPC n. 476/2017, qualora gli interventi ricadono all'interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZTS), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi non sono soggetti a Valutazione di incidenza ambientale.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Con la convenzione tipo approvata sono stati, inoltre, disciplinati gli obblighi del soggetto attuatore, la disciplina riguardante le spese generali e tecniche sul progetto, il quadro economico tipo, le modalità di acquisizione dei pareri, i termini per l'espletamento degli interventi, la disciplina del finanziamento e, infine, le ipotesi di revoca dello stesso.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei Soggetti attuatori, sono state avviate le singole procedure con le sottoscrizioni di apposite convenzione con gli Enti interessati.

4.4.4.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Gli interventi urgenti proposti dai Soggetti interessati nell'ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo di **21** (n.9 da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **1** da parte del Comune di **Forio**, n. **1** da parte del Comune di **Lacco Ameno** e n. **10** da parte della **Città Metropolitana di Napoli**) per una somma totale di **euro 5.846.714,10**, sono andati via via rideterminandosi, vuoi per accorpamento di alcuni di essi che per modifica dell'importo originario stimato da parte dei Soggetti attuatori ovvero per i ribassi di gara già formalmente definiti, con l'ultima variante di Piano approvata, in complessivi **18** interventi (n.9 da parte del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **1** da parte del Comune di **Forio**, n. **2** da parte del Comune di **Lacco Ameno** e n. **6** da parte della **Città Metropolitana di Napoli**) per una somma totale di **euro 5.567.803,29**, come da **elenco C** - *interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017*, di seguito rimesso.

In data **29.03.2018**, con ordinanze commissariali (da 12/2018 a 18/2018), si è dato formale avvio alle procedure per la realizzazione degli interventi suddetti sottoscrivendo, in data **05.04.2018**, le prime singole convenzioni con gli Enti attuatori come di seguito elencate:

- Convenzione Rep. **01/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/09** - *Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi"* - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme;
- Convenzione Rep. **02/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/03** - *Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento* - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme;
- Convenzione Rep. **03/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/07** - *Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti alla Collinetta del Paradisiello* - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme;
- Convenzione Rep. **04/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/10** - *Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti in Via Casamennella* - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme;
- Convenzione Rep. **05/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/08** - *Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni* - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme;
- Convenzione Rep. **06/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **02/U/01** - *Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo in Via Cava Scialicco* - Ente attuatore Comune di Forio;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Convenzione Rep. **07/A.P./2018** - Attuazione intervento urgente codice **03/U/01** - *Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione delle strade comunali: Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella* - Ente attuatore Comune di Lacco Ameno.

Con successiva ordinanza commissariale n. **26** dell'**11.04.2018** è stato dato formale avvio anche alle procedure per la realizzazione dell'intervento identificato con il codice **05/U/02** - *Sisma 21/08/2017 - SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche*, sottoscrivendo in data **04.06.2018** la convenzione Rep. **09/A.P./2018** con la Città Metropolitana, quale Ente attuatore individuato.

A fronte del complessivo numero di interventi previsti per tale voce di spesa, alla data del **04.06.2018** sono state avviate procedure per 8 interventi. L'attivazione parziale di tali interventi è stata stabilita in ragione della necessità di dover reperire prioritariamente ulteriori risorse atte a garantire la necessità di spesa per l'assistenza alla popolazione (CAS e strutture alberghiere) fino a tutto il previsto termine del **24.08.2018**, di scadenza dello stato di emergenza.

A seguito dell'avvenuta proroga dello stato di emergenza a tutto il **21.02.2019**, nelle more dell'approvazione della "Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017" con la quale è stato proposto il nuovo complessivo importo di Piano in ragione delle integrazioni delle risorse stanziato dal Consiglio dei Ministri, si è proceduto a richiedere, con note commissariali prot. nn. **1604** e **1605** del **19.11.2018**, rispettivamente, al Comune di Casamicciola Terme e alla Città Metropolitana di Napoli, e prot. n. **1637** del **27.11.2018** al Comune di Lacco Ameno, informazioni aggiornate e dettagliate sui restanti interventi ricompresi nell'elenco C, tra l'altro, richiedendo la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che hanno determinato la richiesta di intervento da parte delle Amministrazioni interessate.

Con l'avvenuta approvazione del modificato Piano degli interventi urgenti, con ordinanza commissariale n. **140** del **07.12.2018**, che prevede un nuovo importo quantificato, in complessivi euro 37.136.262,21 in ragione dell'integrazione economica deliberata dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2018, sono stati posti in attuazione con ordinanze commissariali (da 141 a 144/2018 e 01/2019), ulteriori cinque interventi urgenti dei complessivi 18, sottoscrivendo le seguenti convenzioni con gli Enti attuatori come appresso elencate:

- Convenzione Rep. **01/A.P./2019** - Attuazione intervento urgente codice **05/U/01** - "*SP431 Borbonica Rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato nel Comune di Lacco Ameno*". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli;
- Convenzione Rep. **02/A.P./2019** - Attuazione intervento urgente codice **05/U/04** - "*SP431 Borbonica rifacimento muro di sostegno crollato in via Montecito di Casamicciola Terme e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza muro di sottoscarpa lesionato in Loc. Fango di Lacco Ameno (ex 05/U/04 e 05/U/06)*". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli;
- Convenzione Rep. **03/A.P./2019** - Attuazione intervento urgente codice **05/U/05** - "*ex_SS270 (isola Verde-Litoranea) Messa in sicurezza opere di contenimento, tra i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno*". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Convenzione Rep. **04/A.P./2019** - Attuazione intervento urgente codice **05/U/10** - "*SP431 Borbonica messa in sicurezza parapetto murario e opere di contenimento in via Montecito di Casamicciola Terme*". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli;
- Convenzione Rep. **05/A.P./2019** - Attuazione intervento urgente codice **01/U/01** - "*Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D'Aloisio in via Via Serrato e via D'Aloisio di Casamicciola Terme*". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA).

Dei 5 restanti interventi, si ritiene utile precisare quanto segue.

Per gli interventi identificati con i codici **01/U/04** - *Demolizione fabbricato posto tra c.so Garibaldi e via Ombrasco per possibile crollo su strada*, **01/U/05** - *Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento* e **01/U/06** - *Consolidamento strada via Cognole, mediante palificata, a protezione abitazioni*, per i quali è stato individuato il Comune di **Casamicciola Terme** quale Soggetto attuatore, **nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 e 1605 del 19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 104, 105 e 106 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere finanziati, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 2017) e l'effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire i richiesti riscontri con note prot. n. 2268, 2272 e 2281, assunte agli atti della struttura commissariale, rispettivamente, ai numeri 233, 235 e 234 in pari data. Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere le convenzioni attuative per gli stessi.**

Per quanto attiene, invece, l'intervento identificato con il codice **03/U/02** - *Pulizia area di proprietà Comunale in Via Mezzavia- Via Pannella* per complessivi **euro 60.000,00**, per il quale è stato individuato soggetto attuatore il Comune di **Lacco Ameno**, per motivi igienico-sanitari - come attestati con nota dell'Amministrazione prot. n. **12024** del **12.09.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1355** del **13.09.2018** - **il Comune aveva dato avvio all'esecuzione dell'intervento già nel mese di giugno senza dare alcuna comunicazione al Commissario delegato e nonostante non fosse intervenuta la sottoscrizione della convenzione per l'attuazione dello stesso.** Difatti, al riguardo, con nota commissariale prot. n. **1358** del **13.09.2018**, era stato comunicato al Comune che l'inserimento dell'intervento nell'elenco C allegato al Piano degli interventi, non costituisce automatico riconoscimento della spesa, necessitando la preventiva formale ammissione a finanziamento, a mezzo di apposita ordinanza commissariale di impegno della spesa e successiva sottoscrizione di convenzione disciplinante le modalità di esecuzione dell'intervento stesso, pertanto tutti gli impegni assunti dal Comune restavano a carico dell'Amministrazione stessa.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Sull'argomento, infine, il Comune di Lacco Ameno con nota prot. n. **16115** del **12.12.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1716** del **13.12.2018**, ha trasmesso informazioni aggiornate sull'intervento comunicando altresì l'importo complessivo della spesa sostenuta per euro **19.736,85**. Pertanto, fatte salvo le opportune verifiche sulla procedura posta in essere dal Comune e sulla correlata documentazione afferente la spesa, per l'intervento di che trattasi viene accertata comunque una formale economia di euro **40.236,15**.

Infine, per l'intervento identificato con il codice **05/U/08** - *SP506 Casamicciola - Piazza Bagni messa in sicurezza scarpata in località Via Monte della Misericordia del Comune di Casamicciola Terme* per complessivi euro **227.080,00**, per il quale è stato individuato soggetto attuatore la **Città Metropolitana di Napoli**, la stessa Amministrazione, con nota prot. n. **153639** del **28.11.2018** – assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **1642** in pari data, ha di fatto comunicato la rinuncia all'intervento determinandosi, pertanto, una formale accertata economia di pari importo.

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le notizie circa lo stato di attuazione dei singoli interventi caratterizzati, essenzialmente, da una lacunosa e costante lentezza delle macchine burocratiche-amministrative dei soggetti attuatori in uno a scelte procedurali non in linea con l'urgenza che la realizzazione di tali interventi riveste, che ha rallentato notevolmente e senza alcuna giustificazione i procedimenti amministrativi e tecnici conseguenti.

In particolare:

1. Codice intervento 01/U/01 – Comune di Casamicciola Terme – Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D'Aloisio:

- Importo finanziato: euro **731.361,85**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **01** del **23.01.2019** e convenzione attuativa n. rep. **05/A.P.** del **30.01.2019**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **120 gg.**, con scadenza al **30.05.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **150 gg.**, con scadenza al **27.10.2019**;
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento;**

2. Codice intervento 01/U/03 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento:

- Importo finanziato: euro **164.670,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **13** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **02/A.P.** del **05.04.2018**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **40 gg.**, con scadenza al **15.05.2018**;
- 1ª richiesta di proroga da parte del Comune: **220 gg.**, con scadenza al **21.12.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1508** del **30.10.2018**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **78 gg.**, con scadenza al **03.03.2019**, concessa con nota commissariale prot. n. **142** del **06.02.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **91 gg.**, con scadenza al **02.06.2019**;
- Note: **il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per l'avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un primo ritardo del tutto incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l'attuazione dell'intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Con la seconda richiesta, ancora di più, non trova alcuna giustificazione l'ulteriore tempo trascorso, pari a complessivi 159 giorni, tra la determina di approvazione degli operatori economici del 25.09.2018, con la determina a contrarre del 14.12.2018 e la nuova data prevista di consegna dei lavori al 03.03.2019, ciò anche in relazione sia all'esiguità dell'importo dei lavori che alla modalità di scelta del contraente, quest'ultima non in linea con l'urgenza che la realizzazione dell'intervento riveste. Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento;**

3. Codice intervento 01/U/04 – Comune di Casamicciola Terme – Demolizione fabbricato posto tra c.so Garibaldi e via Ombrasco per possibile crollo su strada:

- Importo finanziato: euro **73.564,00**;
- Note: **nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 106 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 2017) e l'effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota prot. n. 2281, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 234 in pari data. Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso.** Ad ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica necessaria per l'attuazione e la realizzazione dell'intervento a far data dalla sottoscrizione della convenzione che di seguito si riporta: **30gg.** per affidamento della progettazione e redazione del progetto esecutivo; **20 gg.** per l'affidamento dei lavori; **60 gg.** per l'esecuzione e collaudo dei lavori;

4. Codice intervento 01/U/05 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento:

- Importo finanziato: euro **150.948,00**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Note: **nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 104 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 2017) e l'effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota prot. n. 2272, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 235 in pari data.**

Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso. Ad ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica necessaria per l'attuazione e la realizzazione dell'intervento a far data dalla sottoscrizione della convenzione che di seguito si riporta: **60gg.** per affidamento della progettazione e redazione del progetto esecutivo; **30 gg.** per l'affidamento dei lavori; **90 gg.** per l'esecuzione e collaudo dei lavori;

5. Codice intervento 01/U/06 – Comune di Casamicciola Terme – Consolidamento strada via Cognole, mediante palificata, a protezione abitazioni:

- Importo finanziato: euro **198.977,00**;

- Note: **nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 105 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 2017) e l'effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota prot. n. 2268, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 235 in pari data.**

Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso. Ad ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica necessaria per l'attuazione e la realizzazione dell'intervento a far data dalla sottoscrizione della convenzione che di seguito si riporta: **60gg.** per affidamento della progettazione e redazione del progetto esecutivo; **30 gg.** per l'affidamento dei lavori; **90 gg.** per l'esecuzione e collaudo dei lavori;

6. Codice intervento 01/U/07 – Comune di Casamicciola Terme – Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti:

- Importo finanziato: euro **247.006,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **14** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **03/A.P.** del **05.04.2018**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **40 gg.**, con scadenza al **15.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **212 gg.**, con scadenza al **13.12.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1509** del **30.10.2018**;
- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **67 gg.**, con scadenza al **18.02.2019**, concessa con nota commissariale prot. n. **143** del **06.02.2019**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **101 gg.**, con scadenza al **18.05.2019**;
- Note: **il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per l'avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l'attuazione dell'intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento;**

7. Codice intervento 01/U/08 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni:

- Importo finanziato: euro **94.376,91**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **16** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **05/A.P.** del **05.04.2018**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **30 gg.**, con scadenza al **05.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **210 gg.**, con scadenza al **03.12.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1511** del **30.10.2018**;
- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **90 gg.**, con scadenza al **03.03.2019**, concessa con nota commissariale prot. n. **145** del **06.02.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **91 gg.**, con scadenza al **02.06.2019**;
- Note: **il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per l'avvio dei lavori al 5 maggio 2018, ha determinato un primo ritardo del tutto incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l'attuazione dell'intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Con la seconda richiesta, ancora di più, non trova alcuna giustificazione l'ulteriore tempo trascorso, pari a complessivi 230 giorni, tra la determina di approvazione degli operatori economici del 16.07.2018, con la determina a contrarre del 14.12.2018 e la nuova data prevista di consegna dei lavori al 03.03.2019, ciò anche in relazione sia all'esiguità dell'importo dei lavori che alla modalità di scelta del contraente, quest'ultima non in linea con l'urgenza che la realizzazione dell'intervento riveste. Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento;**

8. Codice intervento 01/U/09 – Comune di Casamicciola Terme – Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi":

- Importo finanziato: euro **309.356,73**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **12** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **01/A.P.** del **05.04.2018**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **40 gg.**, con scadenza al **15.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **190 gg.**, con scadenza al **21.11.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1512** del **30.10.2018**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **160 gg.**, con scadenza al **30.04.2019**;
- Note: **il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per l'avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l'attuazione dell'intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.** In prossimità della scadenza dello stato di emergenza, con nota del Comune prot. n. 1542 del 05.02.2019, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 139 del 06.02.2019, è stato fornito da parte del soggetto attuatore comunicazione sullo stato di attuazione dell'intervento precisando, a quella data: che i lavori non risultavano ancora consegnati alla ditta aggiudicataria; che i tempi offerti dalla ditta per realizzare i lavori sono pari a 80 gg.; che risulta una economia d'asta di euro 55.581,89;

9. Codice intervento 01/U/10 – Comune di Casamicciola Terme – Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti:

- Importo finanziato: euro **259.668,55**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **15** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **04/A.P.** del **05.04.2018**;
- Integrazione ulteriore importo: ordinanza commissariale n. **90** del **01.08.2018**
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **30 gg.**, con scadenza al **05.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **183 gg.**, con scadenza al **06.11.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1510** del **30.10.2018**;
- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **52 gg.**, con scadenza al **28.02.2019**, concessa con nota commissariale prot. n. **144** del **06.02.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore: **28.02.2019**;
- Note: **il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per l'avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l'attuazione dell'intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento;**

10. Codice intervento 02/U/01 – Comune di Forio – Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo:

- Importo finanziato: euro **205.840,66**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **17** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **06/A.P.** del **05.04.2018**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Integrazione ulteriore importo: ordinanza commissariale n. **95** del **09.08.2018**
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **30 gg.**, con scadenza al **05.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **45 gg.**, con scadenza al **19.06.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **773** del **17.05.2018**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore: **10.12.2018**;
- Note: **a far data dal 05.11.2018 (rif. note prot. nn. 33274/2018, 20/2019, 3790/2019, 4186/2019, 4387/2019 e 5866/2019) il Comune di Forio ha trasmesso la documentazione inerente la rendicontazione delle spese per la realizzazione di tale intervento. In particolare tale documentazione, carente degli atti necessari (riscontrata con note commissariali nn. 1712/2018, 53/2019 e 172/2019) alla definitiva rendicontazione della stessa non ha, in ogni caso, consentito la liquidazione di alcun titolo di spesa. Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna notizia circa la conclusione dell'intervento;**

11. Codice intervento 03/U/01 – Comune di Lacco Ameno – Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali (Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella):

- Importo finanziato: euro **892.509,59**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **18** del **29.03.2018** e convenzione attuativa n. rep. **07/A.P.** del **05.04.2018**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **40 gg.**, con scadenza al **15.05.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **90 gg.**, con scadenza al **14.08.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1143** del **10.07.2018**;
- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **35 gg.**, con scadenza al **18.09.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1267** del **08.08.2018**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **220 gg.**, con scadenza al **26.04.2019**;
- Note: **l'ultimo stato di aggiornamento sull'intervento è stato trasmesso dal Comune con nota prot. n. 14278 del 02.11.2018, acquisita agli atti della struttura al n. 1528 del 05.11.2018, con la quale veniva comunicato, tra l'altro, che era in corso ancora l'istruttoria per la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario supponendo, pertanto, che il termine previsto per la conclusione delle attività non potrà essere in alcun modo rispettato;**

12. Codice intervento 03/U/02 – Comune di Lacco Ameno – Pulizia area di proprietà Comunale in Via Mezzavia- Via Pannella

- Importo finanziato: euro **60.000,00**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- Note: **Per detto intervento il Comune di Lacco Ameno, per motivi igienico-sanitari - come attestati con nota dell'Amministrazione prot. n. 12024 del 12.09.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1355 del 13.09.2018 aveva dato avvio all'esecuzione dello stesso già nel mese di giugno 2018 senza dare alcuna comunicazione al Commissario delegato e nonostante non fosse intervenuta la sottoscrizione della convenzione per l'attuazione dello stesso.**

13. Codice intervento 05/U/01 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica Rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato nel Comune di Lacco Ameno:

- Importo finanziato: euro **270.000,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **141** dell'**11.12.2018** e convenzione attuativa n. rep. **01/A.P.** del **30.01.2019**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **120 gg.**, con scadenza al **30.05.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **180 gg.**, con scadenza al **26.11.2019**;
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non la comunicazione della nomina del RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 255 del 05.03.2019;**

14. Codice intervento 05/U/02 – Città Metropolitana di Napoli – SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche (SP505 Casamicciola contrada Celario - via Santa Barbara, SP 431 Borbonica – intera tratta) nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno:

- Importo finanziato: euro **807.200,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **26** dell'**11.04.2018** e convenzione attuativa n. rep. **09/A.P.** del **04.06.2018**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **40 gg.**, con scadenza al **14.07.2018**;
- I^a richiesta di proroga da parte del Comune: **118 gg.**, con scadenza al **09.11.2018**, concessa con nota commissariale prot. n. **1413** del **03.10.2018**;
- II^a richiesta di proroga da parte del Comune: **83 gg.**, con scadenza al **31.01.2019**, concessa con nota commissariale prot. n. **1751** del **17.12.2018**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **240 gg.**, con scadenza al **14.08.2019**;
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento, per altro, con nota commissariale prot. n. 1757 del 18.12.2018 era stata richiesta al soggetto attuatore documentazione integrativa in relazione alla richiesta presentata per la liquidazione del 10% previsto all'articolo 12, comma 1, della convenzione attuativa;**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

15. Codice intervento 05/U/04 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica rifacimento muro di sostegno crollato e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza muro di sottoscarpa lesionato (ex 05/U/04 e 05/U/06) - via Montecito in Casamicciola Terme Loc. Fango di Lacco Ameno:

- Importo finanziato: euro **255.244,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **142** dell'**11.12.2018** e convenzione attuativa n. rep. **02/A.P.** del **30.01.2019**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **120 gg.**, con scadenza al **30.05.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **150 gg.**, con scadenza al **27.10.2019**;
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non la comunicazione della nomina del RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 256 del 05.03.2019;**

16. Codice intervento 05/U/05 – Città Metropolitana di Napoli – ex_SS270 (isola Verde) Messa in sicurezza opere di contenimento nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno:

- Importo finanziato: euro **481.000,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **143** dell'**11.12.2018** e convenzione attuativa n. rep. **03/A.P.** del **30.01.2019**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **120 gg.**, con scadenza al **30.05.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **180 gg.**, con scadenza al **26.11.2019**;
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non la comunicazione della nomina del RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 257 del 05.03.2019;**

17. Codice intervento 05/U/08 – Città Metropolitana di Napoli – SP506 Casamicciola - Piazza Bagni messa in sicurezza scarpata in Loc. Via Monte della Misericordia nel Comune di Casamicciola Terme:

- Importo finanziato: euro **227.080,00**;
- Note: **il soggetto attuatore ha rinunciato all'intervento;**

18. Codice intervento 05/U/10 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica imessa in sicurezza parapetto murario e opere di contenimento nel Comune di Casamicciola Terme:

- Importo finanziato: euro **139.000,00**;
- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. **144** dell'**11.12.2018** e convenzione attuativa n. rep. **04/A.P.** del **30.01.2019**;
- Tempi per l'affidamento indicati dal soggetto attuatore: **120 gg.**, con scadenza al **30.05.2019**;
- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: **150 gg.**, con scadenza al **27.10.2019**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

-
- Note: **alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non la comunicazione della nomina del RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 258 del 05.03.2019.**

4.4.4.3 Importi liquidati

Per tale voce di spesa, con ordinanza commissariale n. **98** del **23.08.2018** è stato liquidato, esclusivamente, il 10% dell'importo ammesso a finanziamento previsto all'articolo 12, comma 1, della convenzione sottoscritta, per complessivi euro **131.939,07**, sull'intervento identificato con il codice **03/U/01** al **Comune di Lacco Ameno**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.4.4 Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017

N. prog r.	Codice int.	Pr.	Comune	Soggetto proponente	Localizzazione	Oggetto dell'intervento	Importo in euro
1	01/U/01	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Serrato e via D'Aloisio	Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D'Aloisio	731.361,85
2	01/U/03	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Roma	Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento	164.670,00
3	01/U/04	NA	Casamicciola Terme	Comune	C.so Garibaldi e via Ombrasco	Demolizione fabbricato posto tra c.so Garibaldi e via Ombrasco per possibile crollo su strada	73.564,00
4	01/U/05	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Vicinale Monte Tabor	Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento	150.948,00
5	01/U/06	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Cognole	Consolidamento strada via Cognole, mediante palificata, a protezione abitazioni	198.977,00
6	01/U/07	NA	Casamicciola Terme	Comune	Collinetta del Paradisiello	Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti	247.006,00
7	01/U/08	NA	Casamicciola Terme	Comune	Località Cava Pozzillo	Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni	94.376,91
8	01/U/09	NA	Casamicciola Terme	Comune	Corso L. Manzi	Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi"	309.356,73
9	01/U/10	NA	Casamicciola Terme	Comune	Via Casamennella	Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti	259.668,55
10	02/U/01	NA	Forio	Comune	Via Cava Scialicco	Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo	205.840,66
11	03/U/01	NA	Lacco Ameno	Comune	Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella	Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali	892.509,59
12	03/U/02	NA	Lacco Ameno	Comune	Via Mezzavia- Via Pannella	Pulizia area di proprietà Comunale in Via Mezzavia- Via Pannella	60.000,00
13	05/U/01	NA	Lacco Ameno	Città Metropolitana di Napoli	SP Borbonica	Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica Rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato	270.000,00
14	05/U/02	NA	Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio	Città Metropolitana di Napoli	SP505 Casamicciola contrada Celario (via Santa Barbara), SP 431 Borbonica - intera tratta	Sisma 21/08/2017 - SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche	807.200,00
15	05/U/04	NA	Casamicciola Terme e Lacco Ameno	Città Metropolitana di Napoli	via Montecito in Casamicciola Terme Loc. Fango di Lacco Ameno	Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica rifacimento muro di sostegno crollato e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza muro di sottoscarpa lesionato (ex 05/U/04 e 05/U/06)	255.244,00
16	05/U/05	NA	Casamicciola Terme e Lacco Ameno	Città Metropolitana di Napoli	Statale (litoranea)	ex SS270 (isola Verde) Messa in sicurezza opere di contenimento	481.000,00
17	05/U/08	NA	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli	Loc. Via Monte della Misericordia	Sisma 21/08/2017 - SP506 Casamicciola - Piazza Bagni messa in sicurezza scarpata	227.080,00
18	05/U/10	NA	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli	via Montecito in Casamicciola Terme	Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica imessa in sicurezza parapetto murario e opere di contenimento	139.000,00
TOTALE							5.567.803,29

106 di 187

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede Tecnica Operativa: Via Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA)

<http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it> - pec: sismaischia@pec.regione.campania.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.5 Contributo di Autonomia Sistemazione. Interventi cui all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017. Codice CAS

4.4.5.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Ai fini dell'erogazione dei contributi per l'autonomia sistemazione, nonché per le modalità di rendicontazione degli stessi, sono state emanate dapprima apposite indicazioni operative mediante note commissariali, da ultimo la nota prot. n. **245** del **23.10.2017** e, infine, specifica direttiva n. **05** del **29.11.2017**, approvata con ordinanza commissariale n. **17** in pari data, con la quale è stata stabilita la disciplina concernente la "Verifica, istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonomia sistemazione cui all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all'articolo 2, comma 1, dell'OCDPC. n. 483/2017".

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità del ristoro e al conseguente riconoscimento delle somme esposte è stata effettuata dalle Amministrazioni interessate, il trasferimento delle somme è stato, invece, effettuato dalla struttura del Commissario delegato.

Le amministrazioni interessate, ai fini della rendicontazione delle somme trasferite (in anticipazione) e/o da trasferire erano tenute a trasmettere entro le ore **13:00** del giorno **08.01.2018**, termine successivamente prorogato al **22.01.2018**, la documentazione di seguito elencata:

- a. Modulo CAS autocertificato, per ogni singolo nucleo familiare, presentato al Comune riportante nello spazio riservato al Comune le notizie richieste e la verifica effettuata;
- b. Scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonomia sistemazione come da unito allegato A per la rendicontazione;
- c. Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell'abitazione;
- d. Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- e. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- f. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante il nesso di causalità tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
- g. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
- h. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che il contributo di autonomia sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa.

Per tale specifica tipologia di spesa a far data dal 13.11.2017, sul sito istituzionale del Commissario delegato all'indirizzo: <http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it> è stato possibile consultare, nella sezione "Comunicazioni e circolari", gli specifici quesiti posti e la risposta agli stessi, in materia di Contributo Autonomia Sistemazione.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Pagina che è stata costantemente aggiornata rispetto a nuovi quesiti posti. Nell'ambito della stessa, allo scopo di chiarire eventuali problematiche assimilabili è stato altresì riportato il link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terr_centro_contributi.wp, per l'immediata consultazione, nel quale sono state riportate domande e risposte sullo stesso argomento, fornite da parte del Dipartimento, per il terremoto del centro Italia.

4.4.5.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Quanto al contributo di autonoma sistemazione, fatta eccezione della preliminare fase di rendicontazione, soprattutto per la somma trasferita in anticipazione, si era ormai addivenuti ad un allineamento temporale nell'erogazione delle correlate istanze istruite positivamente dai Comuni. Difatti fino allo scadere dello stato di emergenza i trasferimenti disposti risultavano per il Comune di **Casamicciola Terme** fino a tutto il **31.10.2018** per complessivi **606** nuclei familiari, per il Comune di **Forio** fino a tutto il **30.11.2018** per complessivi **13** nuclei familiari e per il Comune di **Lacco Ameno** fino a tutto il **31.01.2019** per complessivi **172** nuclei familiari.

Viene rimessa, inoltre, nel successivo pertinente paragrafo 4.4.5.4 apposita tabella riepilogativa, determinata con l'ausilio del software "Designa", nella quale sono riassunti i dati riferiti al contributo di autonoma sistemazione suddiviso per i Comuni interessati fino al termine del 21.02.2019 di cessazione dello stato di emergenza.

4.4.5.3 Importi liquidati

E' stata complessivamente trasferita, per tale voce di spesa, la somma di **euro 8.967.784,90** pari a circa il **62%** dell'importo presuntivamente stimato nel Piano, a tutto il 21.02.2019, di **euro 14.479.471,94**.

Di tale complessivo importo non è stato possibile determinare alcuna economia tenuto conto che per i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con l'ausilio del software "Designa" è stato possibile evincere che risultano ancora da istruire istanze di ristoro a nuclei familiari delle quali sicuramente una buona parte risultano riferite a nuclei familiari ancora alloggiati in albergo ovvero ad istanze chiuse e/o eliminate e respinte, altre effettivamente da istruire.

L'importo complessivo trasferito ai Comuni di **euro 8.967.784,90**, risulta distribuito come di seguito:

- Comune di Casamicciola Terme **euro 6.464.236,35;**
- Comune di Forio **euro 124.524,84;**
- Comune di Lacco Ameno **euro 2.379.606,78.**

In ragione delle istanze che sono state verificate ed approvate dai Comuni e trasmesse alla struttura commissariale, sono stati disposti i relativi trasferimenti, come di seguito riassunti:

Comune di Casamicciola Terme:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- **euro 480.000,00** a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 08 del 06.11.2017, **euro 25.063,94** con ordinanza commissariale n. 07 del 08.03.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 30 ottobre 2017 e **euro 946.831,73** con ordinanza commissariale n. 08 del 08.03.2018 quale complessivo saldo dal 01 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi **314** nuclei familiari;
- **euro 313.384,19** con ordinanza commissariale n. 39 del 14.05.2018, quale complessivo saldo al 21 agosto 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi **72** nuclei familiari;
- **euro 425.628,42** con ordinanza commissariale n. 42 del 25.05.2018 quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi **105** nuclei familiari;
- **euro 209.566,88** con ordinanza commissariale n. 43 del 25.05.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 30 aprile 2018, per complessivi **37** nuclei familiari;
- **euro 94.967,74** con ordinanza commissariale n. 46 del 01.06.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 30 aprile 2018, per complessivi **18** nuclei familiari;
- **euro 120.095,71** con ordinanza commissariale n. 56 del 14.06.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 maggio 2018, per complessivi **21** nuclei familiari;
- **euro 758.706,66** con ordinanza commissariale n. 62 del 22.06.2018, quale complessivo saldo dal 01 marzo 2018 al 30 aprile 2018, per complessivi **497** nuclei familiari;
- **euro 165.985,14** con ordinanza commissariale n. 81 del 19.07.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 maggio 2018, per complessivi **27** nuclei familiari;
- **euro 61.059,68** con ordinanza commissariale n. 97 del 22.08.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi **13** nuclei familiari;
- **euro 1.287.616,59** con ordinanza commissariale n. 102 del 03.09.2018, quale complessivo saldo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2018, per complessivi **578** nuclei familiari;
- **euro 167.670,55** con ordinanza commissariale n. 113 del 13.11.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi **23** nuclei familiari;
- **euro 24.534,08** con ordinanza commissariale n. 117 del 14.11.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 ottobre 2018, per complessivi **7** nuclei familiari;
- **euro 1.382.558,04** con ordinanza commissariale n. 135 del 05.12.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 ottobre 2018, per complessivi **599** nuclei familiari.

Comune di Forio:

- **euro 9.800,00** a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 09 del 06.11.2017;
- **euro 34.140,96** con ordinanza commissariale n. 32 del 23.04.2018, quale complessivo saldo al 21 agosto 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi **9** nuclei familiari;
- **euro 37.883,88** con ordinanza commissariale n. 108 del 22.10.2018 quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 30 giugno 2018, per complessivi **11** nuclei familiari;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- euro **42.700,00** con ordinanza commissariale n. 06 dell'11.02.2019 quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 30 novembre 2018, per complessivi **13** nuclei familiari.

Comune di Lacco Ameno:

- euro **176.000,00** a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 10 del 06.11.2017 e euro **702.335,23** con ordinanza commissariale n. 29 del 19.04.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 marzo 2018, per complessivi **165** nuclei familiari;
- euro **129.068,01** con ordinanza commissariale n. 38 del 09.05.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 2017 al 31 marzo 2018, per complessivi **47** nuclei familiari;
- euro **129.068,01** con ordinanza commissariale n. 96 del 22.08.2018, quale complessivo saldo ovvero acconto, dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi **158** nuclei familiari;
- euro **133.977,24** con ordinanza commissariale n. 99 del 03.09.2018, quale complessivo saldo ovvero acconto, dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi **22** nuclei familiari;
- euro **22.800,00** con ordinanza commissariale n. 103 del 03.09.2018, quale complessivo saldo ovvero acconto, dal 01 aprile 2018 al 31 luglio 2018, per complessivi **10** nuclei familiari;
- euro **377.023,54** con ordinanza commissariale n. 134 del 03.12.2018, quale complessivo saldo ovvero acconto, dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, per complessivi **182** nuclei familiari;
- euro **373.606,78** con ordinanza commissariale n. 08 del 20.02.2019, quale complessivo saldo ovvero acconto, dal 01 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, per complessivi **172** nuclei familiari.

4.4.5.4 Elenco interventi F – contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017

N. progr	Codice intervento	Prov	Comune	N. nuclei familiari interessati a tutto il 21.02.2019	N. persone interessate a tutto il 21.02.2019	Importo complessivo in euro presuntivamente stimato, mediante il software DESIGNA, a tutto il 21.02.2019, scadenza dello stato di emergenza
1	01/CAS/01	NA	Casamicciola Terme	598	1681	9.809.284,00
2	02/CAS/01	NA	Forio	19	41	168.003,00
3	03/CAS/01	NA	Lacco Ameno	186	488	4.235.551,00
TOTALE				792	2210	14.212.838,00

4.4.6 Spese funerarie. Interventi cui all'articolo 5 dell'OCDPC. n. 476/2017. Codice SF

4.4.6.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione della somma sostenuta dal Comune di Casamicciola Terme per le "spese funerarie" di cui all'articolo 5 dell'OCDPC n. 476/2017 è stato stabilito di procedere con la citata direttiva n. **3/2017**, approvata con propria ordinanza n. **14** del **15.11.2017**.

Con tale direttiva, entrata in vigore il **15.11.2017**, sono state stabilite le modalità e i termini per la verifica dell'ammissibilità della spesa esposta dal Comune di Casamicciola Terme per complessivi euro **11.000,00**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma esposta dagli Enti e dai Soggetti è stata effettuata dalla Struttura commissariale.

Il Comune di Casamicciola Terme, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, era tenuto a trasmettere, improrogabilmente entro le ore **13:00** del giorno **15.12.2017**, successivamente prorogato al **19.01.2018**, un plico identificato con il codice stabilito per tale voce di spesa, contenente:

- gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta dall'ente attuatore per l'acquisizione del servizio (ragione sociale dell'impresa fornitrice del prestatore del servizio, numero e data di emissione fattura/ricevuta fiscale, importo al netto e al lordo degli oneri di legge);
- la dichiarazione attestante la congruità della spesa;
- la dichiarazione attestante che la spesa sostenuta e documentata, oggetto del finanziamento, non è coperta da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
- eventuale ulteriore documentazione comprovante la spesa.

L'erogazione delle somme concernenti gli interventi ritenuti ammissibili avverrà seguendo l'ordine cronologico di data e orario di acquisizione al protocollo.

4.4.6.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Per tale voce di spesa, per la quale più volte era stata sollecitata la documentazione relativa all'istanza di ristoro senza avere alcun riscontro, con nota commissariale prot. n. **343** del **01.03.2018** ne era stata dichiarata, in prima istanza, l'inammissibilità per decorrenza dei termini di rendicontazione.

In data **03.04.2018**, con nota prot. n. 6569, il Comune di Casamicciola Terme, trasmetteva propria determinazione in merito alla liquidazione delle spese funerarie seguita da un'ulteriore nota, prot. n. 8428 del **15.05.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **760** in pari data, con la quale veniva richiesta la riammissione al finanziamento delle spese sostenute in uno alla trasmissione della documentazione di cui alla specifica direttiva commissariale. Con successiva nota del Comune, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **834** del **28.05.2018**, è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa.

4.4.6.3 Importi liquidati

Alla luce della positiva istruttoria posta agli atti della struttura commissariale, con ordinanza commissariale n. **45** del **01.06.2018**, è stata liquidata e trasferita la somma esposta dal Comune di Casamicciola Terme per tale voce di spesa, ricompresa nell'elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, proposti dalla stessa Amministrazione, per complessivi euro 11.000,00.

4.4.6.4 Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017

N. progr.	N. Cod.	Prov.	Comune	Importo in euro
1	01/SF/01	NA	Casamicciola Terme	11.000,00
TOTALE				11.000,00



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.7 Interventi ed attività di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico

4.4.7.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Con ordinanza commissariale n. **16** del **21.11.2017** sono state emanate specifiche disposizioni al Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017.

La direttiva emanata, ha dettato disposizione di dettaglio riguardo ai criteri, alle modalità di attuazione nonché di rendicontazione e di erogazione delle somme degli interventi, per i quali occorreva attivare le singole procedure, riportati nell'**Elenco interventi D** del "Piano di interventi", proposti dallo stesso Segretariato inizialmente nel numero complessivo di **17** interventi per complessivi **euro 1.000.000,00**, ed allegato all'ordinanza commissariale n. 7/2017.

In particolare con la richiamata ordinanza commissariale è stato, tra l'altro, disposto:

- che il soggetto attuatore è responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati e, in piena autonomia, provvede in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di collaudi, di sicurezza, di antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, ad adottare gli atti necessari all'attuazione delle opere;
- che, dato il carattere urgente degli interventi a farsi, gli stessi devono essere affidati entro 45 giorni dalla notifica dell'ordinanza e devono essere ultimati nei termini al fianco di ciascun intervento indicati, decorrenti dal medesimo atto, salvo motivate proroghe in via del tutto eccezionale;
- che nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, occorre far riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, allo specifico vigente prezzario regionale, provvedendo, per le voci non presente nel prezzario, mediante analisi dei prezzi, ai sensi della vigente normativa;
- che fermo restando che la somma da trasferire al Soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dallo stesso per far fronte alle varianti, nelle modalità, nei termini e nei limiti disciplinati dalla vigente normativa;
- che eventuali ulteriori economie maturate tornano nella disponibilità del Commissario delegato per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi aventi le stesse finalità;
- che relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito del Soggetto attuatore quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa, il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, così come riportati nel progetto approvato;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- che rientrano nel limite del 10% di cui sopra:
 1. le spese generali e tecniche relative alla progettazione, alle Conferenze dei Servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, ad esclusione delle attività di collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 2. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici; le spese per attività di consulenza e di supporto; le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità; assicurazioni professionali per dipendenti di enti locali incaricati dall'amministrazione aggiudicatrice;
 3. le spese per relazioni tecniche specialistiche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.).
- che per le spese imprenditoriali relative alle indagini specifiche, qualora necessarie e nella misura connessa all'intervento finanziato non si potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 2% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, così come riportati nel progetto approvato;
- che le percentuali di cui sopra 10% e 2% non costituiscono una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico del Soggetto attuatore;
- che per l'erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su risorse allocate nei bilanci di altri enti o del medesimo soggetto attuatore, quest'ultimo provvederà secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento;
- che per la realizzazione degli interventi e delle attività, di cui al citato elenco D, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il soggetto attuatore - in vigore dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 25 febbraio 2018, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri - può avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe autorizzate dall'articolo 4 dell'OCDPC n. 476/2017 e dall'articolo 3, comma 6 dell'OCDPC n. 480/2017, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati;
- che il citato soggetto attuatore utilizza per la gestione dei fondi di cui alla presente ordinanza l'ordinaria contabilità speciale n. 2912, accesa presso la Tesoreria Provinciale di Napoli codice 425, intestata al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- che, pertanto, soggiacendo a specifici obblighi di rendicontazione, nella più volte richiamata qualità di soggetto attuatore, avrà l'onere di predisporre un rendiconto delle spese, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., da intendersi quale stralcio della rendicontazione spettante al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017;
- che il Soggetto attuatore deve trasmettere alla Struttura Commissariale, in copia conforme all'originale, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun riportato, contenente i mandati di pagamento debitamente quietanzati corredati dalla sotto elencata documentazione:
 - a. dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
 - b. atto di nomina del RUP;
 - c. comunicazione del C.U.P. e del C.I.G.;
 - d. relazione esplicativa della forma e modalità di individuazione dell'operatore economico e dei professionisti tecnici incaricati;
 - e. determina del RUP di validazione del progetto, visti gli esiti delle verifiche progettuali;
 - f. relazione tecnica descrittiva dettagliata dell'intervento effettuato, documentazione foto/video (nelle diverse fasi temporali di esecuzione) e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare l'intervento effettuato;
 - g. foto del cartello di cantiere per opere pubbliche, come prescritto dall'articolo 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001;
 - h. indicazione del tariffario ufficiale applicato ed estremi dell'atto di approvazione di questo;
 - i. analisi giustificativa dettagliata dei prezzi qualora non ricompresi in tariffari ufficiali di riferimento;
 - j. atto di aggiudicazione di gara;
 - k. atti amministrativi inerenti eventuali ricorsi;
 - l. documentazione amministrativa e contabile (stati d'avanzamento dei lavori, certificati per il pagamento delle rate di acconto, conto finale e la relativa relazione, determine del RUP di liquidazione delle spese e di approvazione degli atti contabili finali);
 - m. la ulteriore documentazione, comprovante la spesa sostenuta, di seguito elencata:
 - ragione sociale dell'operatore economico;
 - fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dall'esecutore dell'intervento e dai professionisti tecnici incaricati;
 - eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.
 - n. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
 - o. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
 - p. comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- q. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- r. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
- s. collaudo o certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016.

Attesa la scadenza del termine di giorni 45 (**05.01.2018**), disposta con la richiamata ordinanza commissariale n. 16/2017, entro il quale, il Segretariato regionale MiBACT per la Campania, doveva procedere all'affidamento degli interventi di competenza, con nota commissariale prot. n. **31** del **08.01.2018** è stato richiesto lo stato di attuazione degli stessi.

In riscontro alla richiesta commissariale inoltrata, con nota prot. n. **243** dell'**11.01.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **55** del 12.01.2018, il Segretariato regionale ha segnalato, tenuto conto della tipologia degli edifici sui quali effettuare gli interventi e la non ordinarietà degli stessi che necessitano di competenze specifiche specialistiche, che non è stato possibile procedere agli affidamenti nei termini richiamati richiedendo, nel contempo, specifica proroga.

Con nota commissariale prot. n. **67** del **15.01.2018** è stata disposta proroga a tutto il **04.02.2018**.

Infine, con ordinanza commissariale n. **02** del **15.02.2018** è stata approvata la direttiva n. **01/2018** con la quale sono stati disciplinati i criteri, per la verifica, l'istruttoria, la rendicontazione e il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDCPC n. 476/2017", coordinata con le disposizioni già emanate con l'ordinanza commissariale n. 16/2017 e, successivamente, con nota commissariale prot. n. **77** del **16.01.2018** sono state emanate ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla rendicontazione delle spese poste in essere dal Segretariato regionale in merito a straordinario, missioni e polizze assicurative per le verifiche di agibilità.

4.4.7.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Gli interventi esposti dal Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania nell'ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo di **17** (di cui n. **6** nel territorio del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **6** in quello del Comune di **Forio**, n. **1** nel Comune di **Lacco Ameno** e n. **4** di carattere generale) per una somma totale di **euro 1.000.000,00** sono stati, nel corso dello stato di emergenza, sono stati alcuni modificati negli importi, altri dichiarati inammissibili ovvero sostituiti attestandosi, con l'ultima variante di Piano approvata, invariati in complessivi **17** interventi (di cui n. **7** nel territorio del Comune di **Casamicciola Terme**, n. **5** in quello del Comune di **Forio**, n. **1** nel Comune di **Lacco Ameno** e n. **4** di carattere generale) per una somma totale di **euro 1.000.000,00** nella quale è ricompreso anche un fondo di riserva in ragione delle economie già accertate, come da **elenco D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDCPC 476/2017**, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.7.4.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le notizie circa lo stato di attuazione dei singoli interventi caratterizzati, essenzialmente, da una lacunosa e costante lentezza in termini burocratico-amministrativi del soggetto attuatore in uno a scelte procedurali non in linea con l'urgenza che la messa in sicurezza di tali interventi riveste, che ha rallentato notevolmente e senza alcuna giustificazione i procedimenti amministrativi e tecnici conseguenti.

In particolare:

1. Codice intervento 06/BC/01 – MIBACT della Campania – Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza – rete di protezione sotto cassettonato parte absidale, cerchiatura/tiranti vela campanaria, transennamenti

- Importo finanziato: euro **50.000,00**;
- Importo aggiudicato: euro **30.733,58** oltre i.v.a.;
- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si comunicava che l'intervento era **ultimato e le attività concluse. Alcuni documentazione è stata trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta;**

2. Codice intervento 06/BC/02 – MIBACT della Campania – Chiesa Santa Maria della Pietà nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, rete protettiva navata, transennamenti

- Importo finanziato: euro **75.000,00**;
- Importo richiesto: euro **59.839,21** (SAL unico e finale).

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **12312** del **13/12/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1734** del **14/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative allo stato finale dei lavori;
- b. alla nota prot. **459** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **99** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1783** del **21.12.2018**;
- c. alla nota prot. **1326** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **190** del **20/02/2019**;

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate. **Non è stato possibile liquidare l'importo in quanto la completezza della documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

3. Codice intervento 06/BC/03 – MIBACT della Campania – Chiesa di San Pasquale Baylon nel Comune di Casamicciola Terme: Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine e copertura smonto vano scala, transennamenti

- Importo finanziato: euro **75.000,00**;
- Importo richiesto: euro **32.896,50** (I SAL).

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **11408** del **27/11/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1633** del **03/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL;
- b. alla nota prot. **458** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **98** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1743** del **14.12.2018**;
- c. alla nota prot. **1327** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **191** del **20/02/2019**;

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate. **Non è stato possibile liquidare l'importo del I SAL in quanto la completezza della documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.**

4. Codice intervento 06/BC/04 – MIBACT della Campania – Chiesa Sant'Antonio da Padova nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria

- Importo finanziato: euro **25.000,00**;
- Importo aggiudicato: euro **16.552,99**;
- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si comunicava che l'intervento era in corso. **Alcuna documentazione è stata trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta;**

5. Codice intervento 06/BC/05 – MIBACT della Campania – Basilica Santa Maria Maddalena nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in sicurezza beni storico-artistici

- Importo finanziato: euro **260.000,00**;
- Importo richiesto: euro **92.355,00** (I e II SAL)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **11409** del **27/11/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1662** del **03/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I e II SAL;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

b. alla nota prot. **461** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **101** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1742** del **14.12.2018**;

c. alla nota prot. **1327** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **192** del **20/02/2019**;

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate. **Non è stato possibile liquidare l'importo del I e II SAL in quanto la completezza della documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.**

6. Codice intervento 06/BC/06 – MIBACT della Campania – Chiesa dell'Immacolata nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d'arte

- Importo finanziato: euro **100.000,00**;
- Importo richiesto: euro **38.109,50** (I SAL)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **11098** del **22/11/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1660** del **03/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL;

b. alla nota prot. **460** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **100** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1741** del **14.12.2018**;

c. alla nota prot. **1296** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **182** del **19/02/2019**;

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate. **Non è stato possibile liquidare l'importo del I SAL in quanto la completezza della documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.**

7. Codice intervento 06/BC/07 – MIBACT della Campania – Chiesa di Santa Lucia nel Comune di Forio: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria

- Importo finanziato: euro **30.000,00**;
- Importo richiesto: euro **22.477,30** (I e II SAL)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **11407** del **27/11/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1664** del **03/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I e II SAL;

b. alla nota prot. **457** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **97** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1740** del **14.12.2018**;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

c. alla nota prot. **1311** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **186** del **19/02/2019**;

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate attesa **la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza**.

8. Codice intervento 06/BC/08 – MIBACT della Campania – Complesso S. Maria di Loreto nel Comune di Forio: Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni storico-artistici

- Importo finanziato: euro **130.000,00**;
- Importo richiesto: euro **50.685,15** (I SAL)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **11410** del **27/11/2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **1661** del **03/12/2018**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL;
- b. alla nota prot. **462** del **21/01/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **102** del **25/01/2019**, trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota prot. n. **1744** del **14.12.2018**;
- c. alla nota prot. **1331** del **19/02/2019**, acquisita al protocollo della scrivente n. **193** del **20/02/2019**;

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate attesa **la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza**.

9. Codice intervento 06/BC/09 – MIBACT della Campania – Chiesa parrocchiale di San Sebastiano nel Comune di Forio: Interventi di messa in sicurezza localizzati

- Importo finanziato: euro **65.000,00**;
- Importo richiesto: euro **19.134,87** (SAL n. 1 ultimo e finale)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **650** del **25/01/2019**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **111** del **28/01/2019**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al SAL n. 1 ultimo e finale. Documentazione, per altro carente, integrata con successiva nota prot.n. **1299** del **19/02/2019**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **181** del **19/02/2019**;

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate attesa **la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza**.

10. Codice intervento 06/BC/10 – MIBACT della Campania – Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio nel Comune di Forio: Interventi di messa in sicurezza localizzati

- Importo finanziato: euro **80.000,00**;
- Importo aggiudicato: euro **42.971,83** oltre i.v.a.;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si comunicava che l'intervento era **ultimato e le attività concluse. Alcuni documentazione è stata trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta;**

11. Codice intervento 06/BC/12 – MIBACT della Campania – Chiesa San Domenico nel Comune di Forio: Puntellatura vano ingresso e finestra sovrastante

- Importo finanziato: euro **20.000,00**;
- Importo aggiudicato: **gara deserta**
- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia sull'intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si comunicava che l'intervento era **ultimato e le attività concluse. Alcuni documentazione è stata trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta;**

12. Codice intervento 06/BC/13 – MIBACT della Campania – Chiesa della SS. Annunziata nel Comune di Lacco Ameno: Interventi di messa in sicurezza localizzati

- Importo finanziato: euro **40.000,00**;
- Importo richiesto: euro **37.780,30** (SAL n. 1 ultimo e finale)

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano:

- a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. **649** del **25/01/2019**, acquisita agli atti della struttura commissariale prot.n. **110** del **28/01/2019**, con la quale è stato richiesto il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al SAL n. 1 ultimo e finale. Documentazione, per altro carente, integrata con successive note prot.n. **1298** del **19/02/2019** e prot. **1330** del **19/02/2019**, acquisite rispettivamente agli atti della struttura commissariale al prot.n. **183** del **19/02/2019** e prot. **194** del **20/02/2019**;

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.

4.4.7.3 Importi liquidati

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi **euro 12.268,16**, come di seguito riportati:

1. Codice intervento **06/BC/15 – MIBACT della Campania** - Rilievo danni copertura assicurativa per **euro 1.000,00** (Ordinanza Commissariale n. 09/2018);
2. Codice intervento **06/BC/16 – MIBACT della Campania** - Lavoro straordinario per **euro 3.000,00** (Ordinanza Commissariale n. 24/2018);



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n.
483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

-
3. Codice intervento **06/BC/17 – MIBACT della Campania** - Rilievo danni rimborso missioni per **euro 2.717,16** (Ordinanza Commissariale n. 25/2018, 41/2018 e 105/2018);
 4. Codice intervento **06/BC/14 – MIBACT della Campania** - Messa in sicurezza dei beni storico-artistici per **euro 5.551,00** (Ordinanza Commissariale n. 74/2018).



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

4.4.7.4 Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017

N. progr.	Cod. int.	Pr.	Comune	Soggetto proponente	Denominazione bene	Oggetto dell'intervento	Importo in euro
1	06/BC/01	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio	Messa in sicurezza - rete di protezione sotto cassettonato parte absidale, cerchiatura/tiranti vela campanaria, transennamenti	50.000,00
2	06/BC/02	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Chiesa Santa Maria della Pietà	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, rete protettiva navata, transennamenti	75.000,00
3	06/BC/03	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Chiesa di San Pasquale Baylon	Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine e copertura smonto vano scala, transennamenti	75.000,00
4	06/BC/04	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Chiesa Sant'Antonio da Padova	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria	25.000,00
5	06/BC/05	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Basilica Santa Maria Maddalena	Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in sicurezza beni storico-artistici	260.000,00
6	06/BC/06	NA	Casamicciola Terme	MIBACT della Campania	Chiesa dell'Immacolata	Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d'arte	100.000,00
7	06/BC/07	NA	Forio	MIBACT della Campania	Chiesa di Santa Lucia	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria	30.000,00
8	06/BC/08	NA	Forio	MIBACT della Campania	Complesso S. Maria di Loreto	Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni storico-artistici	130.000,00
9	06/BC/09	NA	Forio	MIBACT della Campania	Chiesa parrocchiale di San Sebastiano	Messa in sicurezza localizzati	65.000,00
10	06/BC/10	NA	Forio	MIBACT della Campania	Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio	Messa in sicurezza localizzati	80.000,00
11	06/BC/12	NA	Forio	MIBACT della Campania	Chiesa San Domenico	Puntellatura vano ingresso e finestra sovrastante	20.000,00
12	06/BC/13	NA	Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Chiesa della SS. Annunziata	Messa in sicurezza localizzati	40.000,00
13	06/BC/14	NA	Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Territori comunali	Messa in sicurezza dei beni storico-artistici	5.551,00
14	06/BC/15	NA	Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Territori comunali	Rilievo danni copertura assicurativa	1.000,00
15	06/BC/16	NA	Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Territori comunali	Lavoro straordinario	3.348,69
16	06/BC/17	NA	Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Territori comunali	Rilievo danni rimborso missioni	2.717,16
17	06/BC/18	NA	Casamicciola Terme	Diocesi di Ischia	Chiesa di Santa Maria del Suffraggio o del Purgatorio in via D'Aloisio a Casamicciola Terme	Recupero e messa in sicurezza delle quattro campane alloggiata nella torre campanaria	5.000,00
			Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno	MIBACT della Campania	Territori comunali	Fondo di riserva/accantonamento	32.383,15
TOTALE							1.000.000,00

122 di 187

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA)

<http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it> - pec: sismaischia@pec.regione.campania.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.8 Rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001

4.4.8.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Per i rimborsi da richiedere ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 per gli eventuali interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania impiegate in occasione dell'evento sismico, è stata individuata, ai sensi dell'articolo 7 dell' OCDPC 476/2017, la stessa Regione per l'istruttoria delle istanze da trasmettere, all'esito delle stesse, al Dipartimento della protezione civile per i successivi procedimenti di verifica.

Ad avvenuta autorizzazione del Dipartimento, e con le modalità dallo stesso stabilite, la struttura commissariale doveva procedere alla sola liquidazione dei compensi spettanti, che sono stati confermati in via presuntiva e provvisoria, da ultimo, con la "Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017", in **Euro 40.000,00**.

4.4.8.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Con nota commissariale prot. n. **56** del **12.01.2018** è stata richiesta alla Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania, nei termini previsti dall'articolo 7 dell'OCDPC n. 476/2017, l'attivazione della procedura per il rimborso di tali spese. **Alcuna documentazione è stata trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta.**

4.4.8.3 Importi liquidati

Alla scadenza dello stato di emergenza non è stato richiesto alcun ristoro per tale voce di spesa.

4.4.8.4 Elenco interventi H - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017

N. progr.	N. Cod.	Prov.	Soggetto proponente	Importo in euro
1	04/BEN/01	NA	Regione Campania	40.000,00
TOTALE				40.000,00

4.4.9 Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo

4.4.9.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto del combinato disposto degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 2, dell'OCDPC n. 476/2017, è stata richiesta sia all'INGV, (con nota commissariale prot. n. **364** del **24.11.2017**) che al CNR, (con nota commissariale prot. n. **362** del **24.11.2017**), la trasmissione del Piano d'azione predisposto da citati Istituti ed approvato dal Capo Dipartimento, rispettivamente, con nota prot. n. PRE 64519 del 13.10.2017 e prot. n. DPC/PRE 64474 del 13.10.2017, unitamente alle specifiche attività poste in essere per la redazione degli stessi, al fine di stabilire le modalità di rendicontazione ed erogazione delle somme, all'uopo, destinate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della richiamata ordinanza.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

In ragione delle attività poste in essere sia dall'INGV che dal CNR, sono state dettate specifiche disposizioni, agli istituti individuati dall'OCDPC n. 476/2017 quali soggetti attuatori, con ordinanza commissariale n. **18** del **12.12.2017**.

L'ordinanza emanata ha dettato disposizioni riguardo alle modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse assegnate.

In particolare con tale ordinanza è stato disposto, tra l'altro, che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella qualità di soggetti attuatori:

- per l'attuazione dei "piani di Azione" approvati provvederanno nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale vigente:
 - a. alla individuazione e nomina del/i Responsabile/i del/i Procedimento/i;
 - b. alla progettazione, finalizzata al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, dell'OCDPC 476/2017, dei necessari livelli progettuali;
 - c. all'affidamento ad eventuali operatori economici, secondo la disciplina dettata dal D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d. alle verifiche di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture;
 - e. ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla realizzazione dei "Piani di Azione";
- per le spese riferite al personale interno (lavoro straordinario, spese di trasferta, ecc..), provvederanno nei limiti previsti dai rispettivi contratti di comparto.

E' stato disposto, inoltre:

- che i soggetti attuatori sono responsabili dell'attuazione dei "Piani di Azione" finanziati e, in piena autonomia, provvedono in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di verifica di conformità, di sicurezza, di antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, ad adottare gli atti necessari all'attuazione degli stessi;
- che, dato il carattere urgente delle misure a farsi, le stesse devono essere ultimate nei termini previsti dagli approvati cronogrammi;
- che nel valutare la congruità della spesa relativa ai singoli servizi e/o forniture eventualmente appaltati, occorre far riferimento alle procedure previste dall'articolo 163, comma 9, del D.lvo n. 50/2016 e al comunicato ANAC del 15.02.2017 (depositato il 1° marzo 2017);
- che le somme da trasferire ai Soggetti attuatori non possono superare l'importo delle risorse assegnate con la richiamata ordinanza;
- che eventuali economie sulle attività dei Piani, derivanti da ribassi di gara ovvero da risparmi di altre voci di spesa previste nei quadri economici, possono essere utilizzate dagli stessi per far fronte alle varianti, nelle modalità, nei termini e nei limiti disciplinati dalla vigente normativa;
- che eventuali ulteriori economie maturate tornano nella disponibilità del Commissario delegato per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi aventi le stesse finalità;
- che per l'erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su risorse allocate nei bilanci di altri enti o dei medesimi soggetti attuatori, questi ultimi provvederanno secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- che al fine di rispondere a specifici obblighi di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., i Soggetti attuatori devono trasmettere alla Struttura Commissariale, in copia conforme all'originale, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice 30/MS/01 e 31/MS/01, rispettivamente, per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e per l'Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, contenente:
 - a. dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
 - b. atto di nomina del RUP;
 - c. comunicazione del C.U.P. e del C.I.G.;
 - d. relazione esplicativa della forma e modalità di individuazione dell'operatore economico e degli eventuali professionisti tecnici incaricati;
 - e. relazione tecnica descrittiva dettagliata del servizio e/o fornitura effettuato, documentazione fotografica e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare gli stessi;
 - f. analisi giustificativa dettagliata dei prezzi qualora non ricompresi in tariffari ufficiali di riferimento;
 - g. atto di aggiudicazione dell'affidamento;
 - h. documentazione amministrativa e contabile (eventuali stati d'avanzamento, certificati per il pagamento delle rate di acconto, conto finale e la relativa relazione, determine del RUP di liquidazione delle spese e di approvazione degli atti contabili finali);
 - i. la ulteriore documentazione, comprovante la spesa sostenuta, di seguito elencata:
 - j. ragione sociale dell'operatore economico;
 - k. fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dall'esecutore dell'intervento e dai professionisti tecnici incaricati;
 - l. DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
 - m. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
 - n. comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - o. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - p. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi;
 - q. verifiche di conformità di cui all'articolo 102 del D.lvo 50/2016;
 - r. eventuali mandati di pagamento quietanzati;
- che l'importo spettante ai sensi dell'articolo 8 dell'OCDPC n. 476/2017 verrà erogato all'atto della trasmissione della documentazione di cui sopra.

L'ordinanza è entrata in vigore il **12.12.2017**.

4.4.9.2 Stato di attuazione e connesse criticità



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

A seguito dell'emanazione della citata ordinanza, con note commissariali prott. n. **38** e n. **39** del **09.01.2018** è stato richiesto, rispettivamente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lo stato di attuazione dei Piani d'azione si è avuto, rispetto alla richiesta, riscontro dal solo CNR con una richiesta di proroga di consegna della relazione finale fino a tutto il **15.03.2018**, accordata dal Dipartimento con nota prot. n. **9411** del **16.02.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 285 del 19.01.2018.

In data **26.03.2018**, è stata trasmessa dal CNR la relazione finale tecnico-scientifica, acquisita agli atti della struttura al prot. n. **490**, sottoposta al parere del Capo Dipartimento, così come previsto dalla specifica ordinanza dipartimentale. Con nota del Capo Dipartimento prot. n. 29503 del 22.05.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **844** del **29.05.2018**, la relazione è stata approvata.

Infine, con nota commissariale prot. n. **1002** del **15.06.2018**, nel prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte del Capo Dipartimento della relazione finale tecnico-scientifica redatta dal CNR, veniva precisato al Consiglio che per il trasferimento delle risorse destinate per tale attività occorreva trasmettere la documentazione richiamata nell'ordinanza commissariale n. 18/2017

Per le spese sostenute il CNR, fino a tutto il termine di scadenza dello stato di emergenza, non ha presentato alcun atto di rendicontazione e quindi della correlata istanza di ristoro.

Per quanto attiene, invece, il Piano d'Azione posto in essere dall'INGV, sullo stesso con nota prot. n. **5134** dell'**11.04.2018**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **601** del **12.04.2018**, è stata fatta richiesta di proroga, per le motivazioni nella stessa contenute, fino a tutto il **10.07.2018**, concordata dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. **25461** del **03.05.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **699** del **04.05.2018**. Il Piano d'Azione definitivo è stato trasmesso dall'INGV con nota prot. n. **1227** in data 31.07.2018.

Con nota commissariale prot. n. **1247** del **03.08.2018**, nel prendere atto della trasmissione del Piano d'Azione redatto dall'INGV, veniva precisato all'istituto che per il trasferimento delle risorse destinate per tale attività occorreva trasmettere la documentazione richiamata nell'ordinanza commissariale n. 18/2017.

In riscontro a tale comunicazione l'INGV, prima con nota prot. n. **15918** del **16.10.2018**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **1461** del **18.10.2018**, e successivamente – a seguito della richiesta di integrazione di atti da parte della struttura commissariale con nota prot. n. **1722** del **13.12.2018** - con ulteriore trasmissione avvenuta con nota prot. n. **2232** del **13.02.2019**, acquisita agli atti al prot. n. 170 del 14.02.2019, ha trasmesso documentazione relativa alla rendicontazione delle somme esposte.

Tale documentazione non è stata possibile verificarla e controllarla rispetto a quella richiesta dalla specifica direttiva commissariale emanate attesa **la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza.**

4.4.9.3 Importi liquidati

Alla scadenza dello stato di emergenza non è stato richiesto alcun ristoro per tale voce di spesa.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.9.4 Elenco interventi I- misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 476/2017

N. progr.	N. Cod.	Prov.	Soggetto proponente	Importo in euro
1	30/MS/01	Piano delle misure gravimetriche	INGV – Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano	100.000,00
2	31/MS/01	Piano di azione per la riduzione del rischio residuo	CNR – Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria	50.000,00
TOTALE				150.000,00

4.4.10 Verifiche di agibilità e rimborso delle spese sostenute per tali attività

4.4.10.1 Disposizioni adottate per le verifiche di agibilità

Con decreto commissariale n. **01** del **12.09.2017**, con il quale è stata approvata la Direttiva n. 1 in pari data, sono state emanate specifiche "Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche", trasmesse ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno con nota commissariale prot. n. **34** del **12.09.2017**.

Con la citata direttiva, in particolare, con riferimento all'attività di verifica di agibilità post sisma degli edifici (sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 - scheda Aedes - e nel D.P.C.M. 14 gennaio 2015 - scheda GL-Aedes) di cui all'articolo 9 dell'OCDPC 476/2017, era stato stabilito il termine di presentazione della prima istanza di sopralluogo (modello IPP), fissato al **22.09.2017**.

Inoltre, erano state stabilite, in ragione della necessità della ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici già ispezionati con scheda Aedes o GL-Aedes, ovvero per quelli revisionati dagli uffici tecnici comunali, le modalità operative di seguito descritte:

- di regola, il sopralluogo sull'edificio così definito è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All'interno delle attività del Centro Operativo Comunale, che predispone i piani di sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su edifici già ispezionati;
- in via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata sulla base di una richiesta dell'interessato corredata da perizia tecnica asseverata presentata al Comune che, d'intesa con la scrivente Struttura Commissariale, valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà il nuovo sopralluogo;
- qualora un nuovo sopralluogo venga autorizzato, il C.O.C. ha l'obbligo di informare la squadra che dovrà effettuarlo dell'esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile. La squadra riporterà sulla scheda dell'ulteriore sopralluogo la dicitura "**sopralluogo ripetuto**" ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede;
- nel caso di un nuovo sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente;
- al fine di risolvere le anomalie riscontrate attraverso un'istruttoria effettuata d'ufficio dal C.O.C., occorre procedere come segue:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- nei casi di esiti multipli concordi (ovvero uguali) sullo stesso edificio si assegna l'unico esito di agibilità all'intero edificio, accorpando le relative istanze, e si comunica alla Struttura Commissariale l'accorpamento delle schede con i relativi codici identificativi;
 - nei casi di esiti multipli discordi sullo stesso edificio si procede all'interno del C.O.C., d'intesa con la Struttura Commissariale, ad un'istruttoria del caso, valutando se assegnare d'ufficio il giudizio di agibilità definitivo e unico al fabbricato, ovvero l'opportunità di effettuare un nuovo sopralluogo. Qualora venga disposto un nuovo sopralluogo, il C.O.C. ha l'obbligo di informare la squadra dell'esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile.
 - nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente. La squadra riporterà sulla scheda dell'ulteriore sopralluogo la dicitura "**sopralluogo ripetuto**" ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede.
- f. settimanalmente il C.O.C. provvede a segnalare alla Struttura Commissariale l'elenco dei sopralluoghi ripetuti ed i riferimenti alle relative schede.

4.4.10.2 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa per i verificatori

Con ordinanza commissariale n. **05** del **12.02.2018**, con la quale è stata approvata la Direttiva n. **02** in pari data, sono state emanate specifiche disposizioni, ai soggetti attuatori individuati, in merito ai "*Criteria, alle modalità e ai termini per il rimborso delle spese ai tecnici professionisti impiegati nelle attività tecnico-scientifiche a seguito dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017 (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.)*, di cui all'articolo 9 dell'OCDCP 476/2017'.

In particolare con la richiamata direttiva commissariale, entrata in vigore il 12.02.2018, sono stati, tra l'altro, individuati soggetti attuatori della procedura, ciascuno per il personale ed i professionisti appartenenti agli stessi, con compiti istruttori e di verifica delle istanze:

- a. la Giunta Regionale della Campania
- b. il Ministero della Difesa - FF.AA.;
- c. l'ENEA;
- d. il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- e. il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- f. il Consiglio Nazionale dei Geologi;
- g. il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
- h. la Giunta Regionale del Molise;
- i. la Giunta Regionale della Lombardia;
- j. la Giunta Regionale del Piemonte;
- k. la Giunta Regionale della Valle D'Aosta;
- l. la Giunta Provinciale di Trento;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

m. l'ARPA Piemonte.

Inoltre, è stato disposto:

- che la verifica istruttoria su ogni istanza di rimborso, ai fini del conseguente riconoscimento delle spese esposte, viene effettuata dai soggetti attuatori individuati;
- che all'esito delle attività di verifica ed istruttoria, il soggetto attuatore trasmette apposita istanza corredata dall'esito dell'istruttoria: ammissibile SI/NO (corrispondenza e congruità dei ristori richiesti; completezza e correttezza della documentazione presentata) e documentazione in originale posta a base dell'istruttoria, come di seguito riportata:
 1. elenco contenente:
 - a. nome, cognome, categoria, qualifica, codice fiscale di ciascun dipendente e professionista avente titolo, periodo di effettuazione dell'attività, oltre alle ulteriori notizie richieste (Trasporto, vitto e alloggio) da riportarsi nell'apposita scheda V1, appositamente realizzata, fornita sul sito istituzionale del Commissario delegato alla sezione "Comunicazioni e circolari", in formato editabile;
 - b. coordinate bancarie della pubblica Amministrazione, dell'Ente pubblico non economico e del Soggetto pubblico interessato, con indicazione della eventuale specifica causale da inserire nell'ordinativo di pagamento;
 2. per ogni singolo dipendente o professionista che ha partecipato alle attività, la sotto elencata documentazione in originale:
 - a. spese di viaggio:
 1. documento di spesa sostenuta per l'utilizzo di mezzi di linea ordinari (treno, aereo e mezzi di trasporto pubblico);
 2. nel caso di utilizzo del mezzo proprio:
 - 2.1. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per i tragitti effettuati e i chilometri percorsi (riferimento distanze chilometriche ACI);
 - 2.2. documento di spesa di eventuali pedaggi autostradali;
 - 2.3. documento di spesa di trasporto del proprio mezzo sull'isola;
 - 2.4. calcolo del rimborso del costo del carburante, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, da calcolarsi secondo i prezzi medi al consumo riferiti al mese di acquisto, ricavabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
 3. nel caso di utilizzo di mezzo a noleggio:
 - 3.1. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, per i tragitti effettuati e i chilometri percorsi (riferimento distanze chilometriche ACI);
 - 3.2. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale viene dichiarata la ragione di maggiore convenienza del contratto di noleggio rispetto all'utilizzo della propria auto;
 - 3.3. fattura contratto di noleggio;
 - 3.4. documento di spesa di eventuali pedaggi autostradali;
 - 3.5. documento di spesa di trasporto del proprio mezzo sull'isola;
 - 3.6. scontrini fiscali o fattura per la spesa di carburante sostenuta;
 - b. spese di vitto:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

1. documento di spesa: fattura/scontrino fruizione pasto (max euro 22,26 per trasferte comprese tra le 8 ore e le 12 ore, tempo di viaggio incluso);
2. doppio documento di spesa: fattura/scontrino fruizione pasto (max euro 44,26 per trasferte superiori alle 12 ore – tempo di viaggio incluso - e nelle 24 ore solari giornaliere);
 - c. spese di alloggio:
 1. fattura della struttura alberghiera, riportante anche i servizi di eventuale vitto forniti, in alternativa ai pasti di cui alla precedente lettera d (mezza pensione e pensione completa);
 2. eventuale autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara che non è stato possibile reperire alloggio della categoria massima consentita (2^a categoria - 3 stelle), ma solo alloggio di categoria superiore;
 - d. mandati quietanzati dei pagamenti eventualmente effettuati;
- che agli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti agli Enti e ai Soggetti attuatori interessati, e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, provvede il Commissario Delegato, previa proposta di ammissibilità e liquidazione a cura del Coordinatore della Struttura Commissariale.
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e 5 della richiamata OCDPC n. 476/2017, il rimborso delle spese, esclusivamente per le prestazioni rese dal personale o dai professionisti incaricati, potrà essere concesso esclusivamente nei periodi temporali, come di seguito specificati:
 - a. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **05.09.2017** per la Giunta Regionale della Valle d'Aosta;
 - b. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **15.09.2017** per il Ministero della Difesa - FF.AA, l'ENEA, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Giunta Regionale del Molise, la Giunta Regionale della Lombardia e la Giunta Provinciale di Trento;
 - c. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **15.09.2017**, per le attività di verifica di agibilità, e fino a tutto il **30.09.2017** per il supporto alla gestione delle attività presso i COC, per il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
 - d. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **30.09.2017**, per il supporto alla gestione delle attività presso i COC, per il Consiglio Nazionale dei Geologi;
 - e. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **06.10.2017**, per la Giunta Regionale del Piemonte e ARPA Piemonte;
 - f. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto **31.01.2018**, ovvero alla data di definitiva chiusura delle attività, per la Giunta Regionale della Campania.
- che l'istruttoria dovrà essere effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente rese, dal personale e/o dai professionisti aventi titolo per il tramite delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici non economici, e dei soggetti pubblici di appartenenza secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 a copertura:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. **delle spese di viaggio:** nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2^a classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del loro utilizzo. Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio.

In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi.

Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali. Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali;

- b. **delle spese di vitto:** per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è riconosciuto un pasto per un massimo di € 22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino). Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale). Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa;
- c. **delle spese di alloggio:** i pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2^a categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola. Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2^a categoria - 3 stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è necessario che tale indisponibilità sia auto dichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1^a categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è concesso il rimborso.

Sono stati, inoltre, definiti i limiti di concessione del ristoro e degli oneri di lavoro straordinario, come di seguito specificati:

- per il personale non dirigenziale entro il limite massimo pro capite di 70 ore di lavoro straordinario effettivamente rese, previa autorizzazione del dirigente/responsabile, per ciascuno dei detti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), prestati oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti. L'aliquota di orario straordinario da applicare è quella dei rispettivi contratti di comparto;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

- per il personale titolare di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego nei suddetti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), da calcolarsi come segue: indennità di posizione giornaliera (da calcolarsi sulla base mensile di riferimento dei rispettivi contratti di comparto) moltiplicata per il numero dei giorni effettivamente resi;
- per il personale dei Vigili del Fuoco il periodo di riferimento è da intendersi commisurato anche alle attività di puntellamento e di accompagnamento nelle zone rosse, nei limiti temporali di cui alla corrispondenza intercorsa, agli atti d'ufficio;
- il ristoro delle somme sarà erogato direttamente alle Amministrazioni Datori di Lavoro che provvederanno, nell'ambito delle proprie organizzazioni, a liquidare il personale impegnato ed a comunicare tempestivamente l'avvenuta effettuazione del rimborso al personale interessato.

4.4.10.3 Monitoraggio istanze.

In base agli aggiornamenti del sistema ERIKUS, sono pervenute un totale **2485** di istanze di sopralluogo, di cui **1590** istanze al Comune di Casamicciola (dato aggiornato e definitivo a tutto il 03/05/2018), **826** istanze al Comune di Lacco Ameno (dato aggiornato e definitivo a tutto il 30/04/2018), **69** istanze di sopralluogo su edifici privati al Comune di Forio (dato aggiornato e definitivo a tutto il 14/09/2017).

Il numero delle istanze presentate non corrisponde al numero effettivo di sopralluoghi di agibilità richiesti, che si ottiene attraverso l'attività di accorpamento delle istanze (associazione di istanze appartenenti ad uniche unità strutturali oppure il collegamento di istanze duplicate presentate più volte sullo stesso edificio). Sulla base della detta attività di accorpamento delle istanze è emerso che delle 2485 richieste di sopralluogo **1666** sono istanze principali e **819** sono istanze secondarie (associate alle principali)

4.4.10.4 Sopralluoghi di agibilità effettuati (Scheda AeDES) e sopralluoghi da effettuare

Dal 22 agosto 2017 e fino a tutto il 17.05.2018, risultano effettuati in totale **2485** sopralluoghi di agibilità di cui **1666** su istanze principali e **819** su istanze secondarie (associate alla principale).

COMUNE	N. Istanze	N. Sopralluoghi Residui stimati dai Comuni
CASAMICCIOLA	1590	0
LACCO AMENO	826	0
FORIO	69	0
TOTALE	2485	0

Tabella 1



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Comune	Totale	A	A - F	B	B - F	C	C - F	D	E	E - F	Senza Esito
Casamicciola Terme	1064	263	56	117	58	25	7	4	251	236	47
Forio	63	37	1	9	1	2	0	0	8	2	3
Lacco Ameno	539	202	23	91	10	13	3	0	87	56	54
Totale	1666	502	80	217	69	40	10	4	346	294	104
		30%	5%	13%	4%	2%	1%	0%	21%	18%	6%

Tabella 2




Grafico 1

A	AGIBILE
B	TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.
C	PARZIALMENTE INAGIBILE
D	TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
E	INAGIBILE
F	INAGIBILE per rischio esterno
SENZA ESITO	per proprietario non trovato, sopralluogo rifiutato, difficoltà di accesso, rudere, etc.

Comune	Schede AeDES					Totale Schede
	A	AF	E + EF	B+BF+C+CF+D+DF	Senza Esito	
Casamicciola Terme	263	56	487	211	47	1064
Forio	37	1	10	12	3	63
Lacco Ameno	202	23	143	117	54	539
Totale	502	80	640	340	104	1666
	30%	5%	38%	20%	6%	



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Tabella 3




Grafico 2

	A	AGIBILE
	A-F	INAGIBILE PER SOLO RISCHIO ESTERNO
	B+BF+C+CF+D+DF	TEMPORANEAMENTE E/O PARZIALMENTE INAGIBILI CON O SENZA RISCHIO ESTERNO
	E+EF	INAGIBILE CON O SENZA RISCHIO ESTERNO
	SENZA ESITO	per proprietario non trovato, sopralluogo rifiutato, difficoltà di accesso, rudere, etc.

Nei successivi Grafici 3 e 4 è riportata la mappatura degli esiti di agibilità per i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno ottenuta attraverso il sistema Erikus.




Grafico 3 – Comune di Casamicciola Terme



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019




Grafico 4 – Comune di Lacco Ameno

4.4.10.5 Stato di attuazione e connesse criticità

Tutti i sopralluoghi sono stati effettuati entro il **17.05.2018**, tuttavia occorre precisare che sono stati richiesti ulteriori nuovi sopralluoghi dal:

- Comune di **Casamicciola Terme**, con nota prot. n. **15569** del **19.10.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. **1473** del **22.10.2018**, ha fatto richiesta per n. 10 sopralluoghi di cui, in particolare, n. 3 riferiti a nuove istanze;
- Comune di **Forio**, con nota pec del **12.12.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. **1718** del **13.12.2018**, ha fatto richiesta per n. 3 nuove istanze.

Al riguardo, alle Amministrazione interessate, è stato precisato – rispettivamente - con nota commissariale prot. n. **1535** del **06.11.2018**, e prot. n. **1739** del **14.12.2018**, che le richieste di “*primo sopralluogo*”, per essere compiutamente valutate dovranno essere corredate da una perizia asseverata contenente, tra l’altro, una esauriente documentazione fotografica ed una relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dall’evento sismico del 21 agosto 2017 e dall’istruttoria sulla stessa perizia effettuata dall’ufficio tecnico comunale, sull’opportunità di effettuare il primo sopralluogo.

In entrambi i casi, alla data di scadenza dello stato di emergenza, non è stato dato alcun riscontro dalle Amministrazione interessate.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Sono stati esposti per tale voce di spesa, da parte dei soggetti attuatori individuati, **12** interventi per una somma totale di euro **118.281,42** nella quale era ricompreso anche un fondo di riserva in ragione delle economie già accertate, come da elenco L - *rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017*, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.10.7.

Gli importi sono stati tutti liquidati realizzando una economia definitiva di euro 30.587,80.

4.4.10.6 Importi liquidati

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi **euro 78.584,66**, come di seguito riportati:

1. Giunta Regionale del Piemonte – **cod. intervento 25/RSVA/01** per **euro 3.311,07** – ordinanza commissariale n. 22/2018 e 145/2018;
2. ARPA Piemonte - **cod. intervento 29/RSVA/01** per **euro 3.427,93** – ordinanza commissariale n. 23/2018;
3. Provincia Autonoma di Trento - **cod. intervento 26/RSVA/01** per **euro 1.374,76** – ordinanza commissariale n. 44/2018;
4. Giunta Regionale della Campania - **cod. intervento 04/RSVA/01** per euro **16.296,88** – ordinanze commissariali n. 47/2018, 49/2018, 80/2018 e 89/2018;
5. Ordine Nazionale dei Geologi - **cod. intervento 21/RSVA/01** per **euro 6.070,02**– ordinanza commissariale n. 712018;
6. ENEA - **cod. intervento 18/RSVA/01** per **euro 4.515,70** – ordinanza commissariale n. 72/2018;
7. Consiglio Nazionale Architetti - **cod. intervento 19/RSVA/01** per **euro 6.297,15** – ordinanza commissariale n. 75/2018;
8. Consiglio Nazionale Ingegneri - **cod. intervento 20/RSVA/01** per **euro 8.719,49** – ordinanza commissariale n. 87/2018;
9. Giunta Regionale della Lombardia - **cod. intervento 24/RSVA/01** per **euro 1.970,41** – ordinanza commissariale n. 104/2018;
10. Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - **cod. intervento 22/RSVA/01** per **euro 12.313,01** – ordinanza commissariale n. 109/2018 e 146/2018;
11. Giunta Regionale della Valle D'Aosta - **cod. intervento 27/RSVA/01** per **euro 1.206,04** – ordinanza commissariale n. 118/2018;
12. Ministero della Difesa - FF.AA.- **cod. intervento 16/RSVA/01** per **euro 16.082,20** – ordinanza commissariale n. 139/2018.

4.4.10.7 Elenco interventi L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017

N. progr.	N. Cod.	Ente/Amministrazione/Consiglio professionale	Importo in euro
1	04/RSVA/01	Giunta Regionale della Campania	16.296,88 €
2	16/RSVA/01	Ministero della Difesa - FF.AA.	



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

			16.082,20 €
3	18/RSVA/01	ENEA	4.515,70 €
4	19/RSVA/01	Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori	6.297,15 €
5	20/RSVA/01	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	8.719,49 €
6	21/RSVA/01	Consiglio Nazionale dei Geologi	6.070,02 €
7	22/RSVA/01	Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati	12.313,01 €
8	24/RSVA/01	Giunta Regionale della Lombardia	1.970,41 €
9	25/RSVA/01	Giunta Regionale del Piemonte	3.311,07 €
10	27/RSVA/01	Giunta Regionale della Valle D'Aosta	1.206,04 €
11	28/RSVA/01	Giunta Provinciale di Trento	1.374,76 €
12	29/RSVA/01	ARPA Piemonte	427,93 €
		TOTALE	78.584,66 €

4.4.11 Disposizioni per assicurare il presidio del territorio

4.4.11.1 Stato di attuazione e connesse criticità

All'articolo 10 dell'OCDPC n. 476/2017, sono state disposte misure per assicurare il presidio delle zone rosse individuate dai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, mediante contingente di personale militare che in fase di prima attuazione è stato integrato di 46 unità, e per il quale sono state quantificati gli oneri conseguenti in **Euro 270.000,00** per il periodo di 180 giorni.

Con la successiva OCDPC 480/2017, all'articolo 2, comma 9, il contingente di personale militare è stato integrato di ulteriori 30 unità per ulteriori 15 giorni dall'adozione della citata ordinanza, o per ulteriore eventuale lasso di tempo necessario per il venir meno delle esigenze di presidio ai varchi ancora attivi.

Infine con OCDPC 483/2017, all'articolo 4, sono stati quantificati gli oneri connessi al necessario supporto logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito ammontanti ad **Euro 694.020,00**.

Come previsto dalle richiamate ordinanze per le somme quantificate si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 dell'OCDPC 476/2017 e, pertanto, la complessiva somma risultante di **Euro 964.020,00** è appostata nel quadro economico del piano.

Attesa l'avvenuta proroga dello stato di emergenza per ulteriori 180 giorni, fino a tutto il 21.02.2019, la cifra di euro 1.274.400,00 già quantificata per mesi 12 è stata integrata dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 554/2018 fino complessivi **euro 1.911.600,00**, cifra necessaria a copertura degli oneri connessi al necessario supporto logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito per il periodo dal **25.08.2018 al 21.02.2019**.

Pertanto la presente voce di spesa risulta, alla scadenza dello stato di emergenza finanziata per complessivi euro **1.911.600,00**, come di seguito suddivisi:

1. euro **270.000,00** quantificati all'articolo 10, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 476/2017;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

2. euro **694.020,00** quantificati all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n. 483/2017;
3. euro **310.380,00** quantificato nell'ambito della "Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017" tra le risorse aggiuntive da finanziare;
4. euro **637.200,00** somma necessaria fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Nell'ambito di tale voce di spesa sono stati liquidati due periodi (periodo **21.08.2017 – 31.10.2017 e 01.11.2017 – 31.12.2017**) per i quali lo Stato Maggiore dell'esercito ha trasmesso la necessaria documentazione.

Inoltre, con nota prot. n. **12930** del **22.01.2019**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **133** del **05.02.2019**, ha trasmesso ulteriore documentazione riferita al periodo di attività di presidio effettuata dal **01.01.2018** al **31.10.2018**.

A seguito dell'istruttoria compiuta su tale documentazione, attesa la carenza di atti documentali riguardanti, in particolar modo, gli oneri delle spese dirette relative al servizio alberghiero e di vitto e alloggio nonché quelle relative al servizio di trasporto marittimo, con nota commissariale prot. n. **174** del **15.02.2019** è stata richiesta, allo Stato Maggiore dell'Esercito, l'integrazione documentale suddetta al fine di poter valutare l'ammissibilità della spesa.

Alla data di scadenza dello stato di emergenza, non è stato fornito alcun riscontro sulla richiesta integrazione.

4.4.11.2 Importi liquidati

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi **euro 424.701,46**, come di seguito riportati:

1. Ministero della Difesa - FF.AA.- **cod. intervento 29/RSVA/01** per **euro 202.956,34** (periodo 21.08.2017 – 31.10.2017) – ordinanza commissariale n. 21/2018;
2. Ministero della Difesa - FF.AA.- **cod. intervento 29/RSVA/01** per **euro 221.745,34** (periodo 01.11.2017 – 31.12.2017) – ordinanza commissariale n. 132/2018;

4.4.11.3 Elenco interventi M - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017

N. progr.	N. Cod.	Soggetto attuatore	Misura	Importo in euro
1	16/PRZ/01	Ministero della Difesa - FF.AA.	Presidio zone rosse articolo 10 dell'OCDPC n. 476/2017 e articolo 2, comma 9 dell'OCDPC 480/2017. Periodo 21.08.2017 – 21.02.2019 (ex 16/PZR/01 e 16/PZR/02).	1.911.600,00 €
TOTALE				1.911.600,00 €

4.4.12 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

4.4.12.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa

In relazione alle attività poste in essere, con ordinanza commissariale n. **06** del **12.02.2018**, è stata emanata apposita direttiva recante *"Criteri, le modalità e i termini per il ristoro degli oneri di lavoro straordinario e indennità mensile, rispettivamente, al personale non dirigenziale e ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico"*.

In particolare, è stato disposto:

1. che l'istanza di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione interessata o dal Dirigente competente, dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 30.03.2018;
2. che l'istanza dovrà ed essere corredata dalla sotto elencata documentazione in originale:
 - per il personale avente titolo al lavoro straordinario:
 - a. attestazione del dirigente/responsabile competente che le prestazioni di lavoro straordinario esposte sono state effettivamente rese per la specifica finalità di cui alla presente procedura;
 - b. nome, cognome, categoria e qualifica di ciascun dipendente avente titolo, periodo di effettuazione dello straordinario, aliquota oraria e numero di ore di straordinario effettuate da riportarsi nell'allegata scheda S1, fornita sul sito istituzionale del Commissario delegato alla sezione "Comunicazioni e circolari", in formato editabile, da sottoscrivere dal Dirigente/Responsabile dei competenti Uffici con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
 - c. coordinate bancarie dell'Ente datore di lavoro con indicazione della eventuale specifica causale da inserire nell'ordinativo di pagamento;
 - per il personale titolare di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa:
 - a. attestazione del dirigente/responsabile competente che le prestazioni, del personale indicato, sono state rese per la specifica finalità di cui alla presente procedura;
 - b. nome, cognome, categoria e qualifica di ciascun dipendente avente titolo, periodo di effettuazione dello straordinario, aliquota oraria e numero di ore di straordinario effettuate da riportarsi nell'allegata scheda S2, fornita sul sito istituzionale del Commissario delegato alla sezione "Comunicazioni e circolari", in formato editabile, da sottoscrivere dal Dirigente/Responsabile dei competenti Uffici con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
 - c. coordinate bancarie dell'Ente datore di lavoro con indicazione della eventuale specifica causale da inserire nell'ordinativo di pagamento;
3. che le istanze pervenute oltre il termine sono inammissibili.

Sono stati, inoltre, definiti i limiti di concessione del ristoro e degli oneri di lavoro straordinario, come di seguito specificati:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. per il personale non dirigenziale entro il limite massimo *pro capite* di **70 ore** di lavoro straordinario effettivamente rese, previa autorizzazione del dirigente/responsabile, per ciascuno dei detti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), prestati oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti. L'aliquota di orario straordinario da applicare è quella dei rispettivi contratti di comparto;
- b. per il personale titolare di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, una indennità mensile pari al **30%** della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego nei suddetti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), da calcolarsi come segue: indennità di posizione giornaliera (da calcolarsi sulla base mensile di riferimento dei rispettivi contratti di comparto) moltiplicata per il numero dei giorni effettivamente resi;
- c. per il personale dei Vigili del Fuoco il periodo di riferimento è da intendersi commisurato anche alle attività di puntellamento e di accompagnamento nelle zone rosse, nei limiti temporali di cui alla corrispondenza intercorsa, agli atti d'ufficio;
- d. l'importo è erogato per le precedenti voci a. e b. al lordo degli oneri pensionistici e previdenziali come previsti dai rispettivi contratti di comparto.
- e. il ristoro delle somme sarà erogato direttamente alle Amministrazioni Datori di Lavoro che provvederanno, nell'ambito delle proprie organizzazioni, a liquidare il personale impegnato ed a comunicare tempestivamente l'avvenuta effettuazione del rimborso al personale interessato.

4.4.12.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Sono stati esposti per tale voce di spesa, da parte dei soggetti attuatori individuati, **12** interventi per una somma totale di euro **1.986.407,23**, nella quale era ricompreso anche l'importo di euro **31.176,76** trattenuto dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per dette finalità – giusta nota del Capo Dipartimento prot. n. **72581** del **14.12.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **1745/2018**, come da elenco N - *disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017*, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.12.4.

Gli importi sono stati tutti liquidati realizzando una economia definitiva di euro 7.915,98.

4.4.12.3 Importi liquidati

Risultano allo stato, istruiti, valutati e liquidati i rimborsi delle spese sostenute dai soggetti interessati, per complessivi **euro 1.986.407,23**, come di seguito suddivisi:

- **Giunta Regionale della Campania** – Cod. intervento **04/STR/01** per euro **46.921,92** – ordinanza commissariale n. 30/2018;
- **Ministero della Difesa** – Forze Armate - Cod. intervento **16/STR/01** per euro **42.218,13** – ordinanza commissariale n. 31/2018;
- **Città Metropolitana di Napoli** - Cod. intervento **05/STR/01** per euro **329,33**– ordinanza commissariale n. 33/2018;
- **Polizia di Stato** - Cod. intervento **12/STR/01** per euro **110.000,00** – ordinanza commissariale n. 34/2018;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- **Comando Generale Guardia di Finanza** - Cod. intervento **16/STR/01** per euro **8.441,05** – ordinanza commissariale n. 35/2018;
- **Comune di Casamicciola Terme** - Cod. intervento **01/STR/01** per euro **16.553,39** – ordinanza commissariale n. 40/2018;
- **Struttura Commissariale** - Cod. intervento **32/STR/01** per euro **118.820,45** – ordinanze commissariali n. 48/2018, 67/2018, 07/2019 e 09/2019;
- **Comune di Lacco Ameno** - Cod. intervento **03/STR/01** per euro **18.014,64** – ordinanza commissariale n. 73/2018;
- **Corpo Nazionale Vigili del Fuoco** - Cod. intervento **10/STR/01** per euro **1.535.776,97** – ordinanza commissariale n. 88/2018;
- **Comando Generale Arma dei Carabinieri** - Cod. intervento **10/STR/01** per euro **63.962,26** – ordinanza commissariale n. 93/2018;
- **Comando Generale del Corpo delle Cap. di Porto - Guardia Costiera** - Cod. intervento **13/STR/01** per euro **4.192,33** – ordinanza commissariale n. 100/2018;
- **Dipartimento Nazionale di Protezione Civile** Cod. intervento **09/STR/01** per euro **31.176,76** – nota del Capo Dipartimento prot. n. **72581** del **14.12.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **1745/2018**.

4.4.12.4 Elenco interventi N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017

N. progr.	N. Cod.	Ente/Amministrazione	Importo in euro
1	01/STR/01	Casamicciola Terme	16.553,39 €
2	03/STR/01	Comune di Lacco Ameno	8.014,64 €
3	04/STR/01	Giunta Regionale della Campania	46.921,92 €
4	05/STR/01	Città Metropolitana di Napoli	329,33 €
5	09/STR/01	Dipartimento Nazionale della Protezione Civile	31.176,76 €
6	10/STR/01	Corpo Nazionale dei VV.F.	1.535.776,97 €
7	11/STR/01	Comando Generale Arma dei Carabinieri	63.962,26 €
8	12/STR/01	Polizia di Stato	110.000,00 €
9	13/STR/01	Comando Generale del Corpo delle Cap. di Porto - Guardia Costiera	4.192,33 €
10	14/STR/01	Comando Generale Guardia di Finanza	8.441,05 €
11	16/STR/01	Ministero della Difesa - FF.AA.	42.218,13 €
12	32/STR/01	Struttura Commissariale	118.820,45 €
TOTALE			1.986.407,23 €



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

5. PIANO STRALCIO DEL PIANO DI INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELL' OCDPC N.476/2017, FINALIZZATO A CONSENTIRE LA TEMPESTIVA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA, COME DISCIPLINATO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL' OCDPC N. 480/2017 SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL' OCDPC N. 525/2018

5.1 Disposizioni normative

L'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 525/2018, sostitutivo dello stesso articolo emanato con la precedente OCDPC n. 480/2017 aveva disposto che nell'ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario delegato nominato con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in **qualità di soggetto attuatore, della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica**, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuità dell'attività didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero attraverso interventi su edifici, di proprietà pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino agibili e siano stati progettati in conformità alla normativa tecnica contenuta nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996 o nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di adeguamento sismico secondo le suddette normative.

Il soggetto attuatore può operare anche attraverso la realizzazione di lavori di adeguamento sismico e funzionale di strutture scolastiche esistenti qualora tale soluzione consenta la funzionalità delle strutture e risulti più conveniente rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.

Allo scopo di accelerare la ripresa delle attività didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in **un apposito stralcio del piano di cui all'articolo 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017.**

Il soggetto attuatore provvede, **nei limiti delle risorse quantificate in euro 6.021.160,98**, alla definizione dei fabbisogni di intervento ai fini dell'adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente all'espletamento delle conseguenti attività di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica nonché delle altre attività di cui al comma 1, sia direttamente sia tramite i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nonché gli altri enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 476/2017 e **riferendo al medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle attività.**

5.2 Stato di attuazione e connesse criticità

Ai fini della definizione del piano stralcio come disposto dall'articolo 1, comma 1, dapprima con l'OCDPC n. 480/2017 e poi dall'OCDPC n. 525/2018, è stato richiesto al MIUR, sin da subito e più volte reiterato, da ultimo con nota commissariale prot. n. 332 del 15.11.2017, lo stato di attuazione dello stesso sia con riferimento all'ipotesi delle strutture modulari temporanee sia degli interventi su edifici di proprietà pubblica.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Solo in data **07.12.2017**, con nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, prot.n. **37854** – acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. **416** dell’**11.12.2017** e preceduta da una mail informale del **29.11.2017** con la quale veniva trasmesso una bozza di piano, è stato rappresentato al Commissario delegato, da un lato l’impossibilità di finanziare interventi sul settore scolastico di ripristino di agibilità (proposti dalla Città metropolitana e dal Comune di Lacco Ameno), oltre alla non percorribilità di realizzare strutture modulari temporanee per mancanza di superfici utili allo scopo (nel Comune di Casamicciola Terme) e, dall’altro, è stato proposto un elenco di interventi di adeguamento sismico, quale primo stralcio per la ricostruzione, con un costo stimato di circa **40.000.000,00 di euro**.

In riscontro a quanto comunicato dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, con nota commissariale prot. n. **433** del **12.12.2017** è stato precisato al MIUR che gli interventi proposti con il primo stralcio per 40.000.000,00 di euro potevano considerarsi solo quale ricognizione dei fabbisogni per interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico, per altro procedura all’epoca sospesa e, pertanto, di procedere alla predisposizione dell’apposito *piano* previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017, quale stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017.

Successivamente, in data **28.02.2018**, con nota commissariale prot. n. **338** è stato nuovamente sollecitato, alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, il riscontro alla propria precedente nota riguardo alla trasmissione del *piano* previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017. **Anche rispetto a tale sollecito non è stato mai dato alcun riscontro.**

Alla luce dell’emanata OCDPC n. **525** del **07.06.2018**, modificativa ed integrativa dell’OCDPC n. 480/2017, per le attività di che trattasi, è stata di fatto riavviata la fase informativa e di concertazione tra il MIUR e le Amministrazioni interessate (Comune di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Città Metropolitana), per la definizione dello stralcio del Piano - previsto allo stesso modo della precedente specifica ordinanza - dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza dipartimentale 525/2018.

Rispetto alla supposta fase di concertazione, per altro mai portata a conoscenza diretta dello scrivente, è stata trasmessa alla struttura commissariale dapprima la nota del Capo Dipartimento della Protezione civile prot. n. **48177** del **22.08.2018**, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. **1293** del **23.08.2018**, con la quale venivano precisati i termini economici disciplinati dall’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 525/2018 e successivamente – sempre solo per conoscenza - la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, prot. n. **28490** del **05.11.2018**, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1533 del 06.11.2018, con la quale, tra l’altro, è stato trasmesso il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. **612** del **06.09.2018** di finanziamento, ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici per complessivi **euro 2.787.898,25**.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Al riguardo in riscontro a tale ultima nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, con nota commissariale prot. n. **1546** del **08.11.2018** - trasmessa per opportuna conoscenza, anche al Dipartimento – **si è ritenuto necessario precisare, in relazione a quanto riportato nel richiamato decreto n. 612/2018, circa l'inutilizzo delle risorse accertate con il decreto ministeriale n. 657 del 01.09.2017, giustificato con la mancata approvazione del piano stralcio da parte dello scrivente, che ciò non era rispondente al vero rispetto a quanto formalmente avvenuto con la procedura di che trattasi.** Difatti, in particolare, si ricordava alla stessa Direzione che con la richiamata propria nota prot. n. 433 del 12.12.2017, era stato comunicato di procedere, per le motivazioni nella stessa contenute, alla predisposizione dello stralcio previsto all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 480/2017, predisposizione sollecitata ancora con successiva propria nota prot. n. 338 del 28.02.2018, **alle quali non è stato mai dato alcun riscontro in merito. Di tanto il Dipartimento di Protezione Civile è stato costantemente aggiornato nell'ambito delle relazioni trimestrali trasmesse dallo scrivente ai sensi dell'articolo 17 dell'OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017.**

Con la stessa nota commissariale n. 1546/2018, inoltre, si è preso atto dei finanziamenti concessi ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno quale quota parte dello stralcio previsto all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 525/2018 del complessivo Piano di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OCDPC 476/2018 precisando, nel contempo, che gli interventi previsti nel Comune di Lacco Ameno non rientravano nel Piano degli interventi urgenti in corso di esecuzione, mentre per quelli previsti nel Comune di Casamicciola Terme, portati a conoscenza solo con nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica prot n. 25029 del 6 settembre u.s., è stata rappresentata la necessità di verificare che le tipologie di lavori previste alla scuola elementare "De Gasperi" non rientrano tra quelli già esposti nel Piano degli interventi e identificati con il codice 01/SU/06 "Lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato De Gasperi" per complessivi euro 211.720,00 e codice 01/U/09 "Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato De Gasperi" per complessivi euro 309.356,73.

Di tanto non si è mai avuto riscontro pertanto, di fatto, il soggetto attuatore individuato non ha mai formalmente proposto lo stralcio dello specifico piano degli interventi previsto all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 525/2018.

6. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI CONCERNENTI IL PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 11 E SEGUENTI DELL'OCDPC 476/2017

Con ordinanza commissariale n. **02** del **22.09.2017**, al fine di garantire la massima omogeneità delle articolate attività attuate con la procedura di che trattasi, è stata emanata direttiva – n. 02 del 22.09.2017 pubblicata sul sito istituzionale e sul BURC - recante i criteri tecnico-amministrativi da seguire per la ricognizione di tali fabbisogni, in conformità all'OCDPC n. 476/2017 pubblicata in GURI n. 204 del 01.09.2017 e suoi allegati: procedura per la ricognizione dei fabbisogni, annesse schede A, B, e C e tabelle riepilogative A, B e C.

In conformità a quanto previsto all'art. 11 dell'ordinanza n. 476/2017, sono stati individuati quali soggetti preposti all'attività istruttoria:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

- a. la Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile della Giunta Regionale della Campania per le schede A compilate e trasmesse dai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. La stessa provvederà altresì a collazionare le proprie schede A, nonché le eventuali ulteriori schede di competenza di altre Direzioni Generali regionali;
- b. l'Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MIBACT per i beni culturali/vincolati;
- c. la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca – MIUR, per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico;
- d. l'Area Amministrativa Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Napoli per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie.

Sono state, altresì, stabilite le modalità di istruttoria delle schede da parte degli uffici preposti, i termini per la presentazione delle schede sia da parte dei cittadini che da parte delle amministrazioni interessate, nei limiti imposti dall'ordinanza n. 476/2017 per la ricognizione del fabbisogno.

A seguito della nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. **64003** dell'**11.10.2017**, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. **194** in pari data, con la quale nel prendere atto delle difficoltà connesse all'utilizzo delle schede A, B e C allegate all'OCDPC n. 476/2017, rappresentate con nota commissariale prot. n. 159 del 05.10.2017 e, nelle more di un confronto anche con la struttura commissariale in merito all'adozione delle procedure più opportune per il soddisfacimento delle esigenze dei territori colpiti dal sisma, ha autorizzato il Commissario delegato alla sospensione della compilazione delle suddette schede fino al 31.12.2017, è stata emanata apposita ordinanza commissariale n. **05** del **12.10.2017** con la quale è stata sospesa la compilazione, da parte dei soggetti interessati, delle schede A - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio, B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e C - Ricognizione attività economiche e produttive e, conseguentemente, tutti i termini fissati con la direttiva commissariale n. 2/2017, fino al **31.12.2017**.

Nonostante sia decorso il termine disposto con la richiamata nota prot. n. 64003/2017, la ripresa della procedura di ricognizione del fabbisogno non è stata mai autorizzata.

7. ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI

7.1 Decreti

Anno 2017

Decreto n. 01 del 12.09.2017

Oggetto: Ocdpc n. 476 del 29 agosto 2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione Direttiva recante " Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti "**

145 di 187

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA)

<http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it> - pec: sismaischia@pec.regione.campania.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Decreto n. 02 del 21.09.2017

Oggetto: Ocdpc n. 476 del 29 agosto 2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Individuazione del Responsabile adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla vigente normativa"**

7.2 Ordinanze

Anno 2017

Ordinanza n. 01 del 21.09.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successiva OCDPC n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Istituzione Struttura Commissariale e sedi del Commissario Delegato.**

Ordinanza n. 02 del 22.09.2017

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione Direttiva recante **"Disposizioni inerenti la ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato e le attività economiche e produttive di cui agli artt. 11 e seguenti dell'OCDPC 476/2017.**

Ordinanza n. 03 del 25.09.2017

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico di cui all'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC 476/2017**

Ordinanza n. 04 del 29.09.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Integrazione Struttura Commissariale.**

Ordinanza n. 05 del 12.10.2017

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione Direttiva recante "Ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui agli artt. 11 e seguenti. Sospensione compilazione schede fino al 31.12.2017.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 06 del 20.10.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Integrazione Struttura Commissariale.**

Ordinanza n. 07 del 03.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017"**

Ordinanza n. 08 del 06.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Contributo autonoma sistemazione di cui all'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 480.000,00, quale acconto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 09 del 06.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Contributo autonoma sistemazione di cui all'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 9.800,00, quale acconto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di Forio (NA).**

Ordinanza n. 10 del 06.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Contributo autonoma sistemazione di cui all'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 176.000,00, quale acconto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).**

Ordinanza n. 11 del 06.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 198.052,50, in favore del Comune di Casamicciola Terme, a titolo di anticipazione spese strutture alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto - 31 agosto.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Ordinanza n. 12 del 07.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 80.980,00, in favore del Comune di Lacco Ameno, a titolo di anticipazione spese strutture alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto - 31 agosto.**

Ordinanza n. 13 del 07.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.380,00, in favore del Comune di Forio, a titolo di anticipazione spese strutture alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto - 31 agosto.**

Ordinanza n. 14 del 14.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione direttiva per la "Verifica, istruttoria ed erogazione delle somme per gli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e per le spese funerarie di cui all'articolo 5 dell'OCDPC. n. 476/2017, del Piano degli interventi urgenti approvato con ordinanza commissariale n. 7/2017"**

Ordinanza n. 15 del 14.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione direttiva per la " Verifica, istruttoria ed erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza" di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) dell'OCDPC n. 476/2017 e articolo 3, comma 12, dell'OCDPC n. 480/217, del Piano degli interventi urgenti, approvato con ordinanza commissariale n. 7/2017"**

Ordinanza n. 16 del 21.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017. Disposizioni per il soggetto attuatore**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 17 del 29.11.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione direttiva per la "Verifica, istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all'articolo 2, comma 1, dell'OCDPC. n. 483/2017"**

Ordinanza n. 18 del 12.12.2017

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, soggetti attuatori delle "Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 8 dell'OCDPC n. 476/2017". Disposizioni per i soggetti attuatori.**

Anno 2018

Ordinanza n. 01 del 02.01.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Prima modifica ed integrazione al piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017"**

Ordinanza n. 02 del 15.01.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Direttiva disciplinante i criteri, per la verifica, l'istruttoria, la rendicontazione e il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017", coordinata con le disposizioni già emanate con l'ordinanza commissariale n.16/2017**

Ordinanza n. 03 del 05.02.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Integrazione Struttura Commissariale.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 04 del 09.02.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Prima rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCOPC n. 476/2017"**

Ordinanza n. 05 del 12.02.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Individuazione soggetti attuatori e Approvazione "Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per rimborso delle spese ai tecnici professionisti impiegati nelle attività tecnico-scientifiche a seguito dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017 (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.), di cui all'articolo 9 dell'OCDPC 476/2017"**

Ordinanza n. 06 del 12.02.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile. Approvazione direttiva "disciplinante i criteri, le modalità e i termini per il ristoro degli oneri di lavoro straordinario e indennità mensile, rispettivamente, al personale non dirigenziale e ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico"**

Ordinanza n. 07 del 08.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 25.630,94, quale ulteriore acconto fino alla concorrenza della prima liquidazione effettuata dal Comune per il periodo ago-ott 2017, del Contributo di Autonomia Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 08 del 08.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 946.831,73, quale ulteriore acconto per il periodo nov-dic 2017 e gen-feb 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 09 del 08.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/15 - Rilievo danni copertura assicurativa**

Ordinanza n. 10 del 28.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Seconda modifica ed integrazione del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017"**

Ordinanza n. 11 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Individuazione dei Soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi urgenti previsti nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 4 lett. c) dell'OCDPC n. 476/2017 e approvazione schema di convenzione tipo tra Commissario delegato ed Ente attuatore.**

Ordinanza n. 12 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/09 - "Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato De Gasperi". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 13 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/03 - "Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**

Ordinanza n. 14 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/07 - "Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**

Ordinanza n. 15 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/10 - "Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti in Via Casamennella". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**

Ordinanza n. 16 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/08 - "Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**

Ordinanza n. 17 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 02/U/01 - "Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo". Ente attuatore Comune di Forio (NA)**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 18 del 29.03.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 03/U/01 - "Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali (Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella)". Ente attuatore Comune di Lacco Ameno (NA)**

Ordinanza n. 19 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento di assistenza e soccorso alla popolazione identificato con il codice 16/AS/01 - Intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 47 per trasferimento personale e materiali dei VVF da Grosseto ad Ischia)**

Ordinanza n. 20 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento di assistenza e soccorso alla popolazione identificato con il codice 16/AS/02 - Intervento per la messa in sicurezza e riduzione rischio aree interessate (Demolizione e trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e controllo)**

Ordinanza n. 21 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, delle spese sostenute per assicurare il presidio del territorio colpito identificato con il codice 16/PRZ/01 – Presidio zone rosse (Periodo 29 agosto – 31 ottobre 2017)**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 22 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Piemonte quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 25/RSVA/01**

Ordinanza n. 23 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dell'ARPA Piemonte quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 29/RSVA/01**

Ordinanza n. 24 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/16 – Lavoro straordinario**

Ordinanza n. 25 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso missioni al personale impegnato.**

Ordinanza n. 26 dell'11.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 05/U/02 - "SP505 e SP431 (SP505 Casamicciola contrada Celario (via Santa Barbara), SP 431 Borbonica – intera tratta) - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 27 del 13.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di Euro 586.971,40, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale saldo spettante alla struttura alberghiera "Hotel Letizia – Società Nazareno Travel cod. 01/SAA/01_01" fino a tutto il 28.02.2018, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017**

Ordinanza n. 28 del 13.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di Euro 51.225,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale saldo spettante alla struttura alberghiera "Parco Osiride – Società Ethos s.a.s. cod. 01/SAA/01_11" fino a tutto il 28.02.2018, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.**

Ordinanza n. 29 del 19.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 702.335,23, quale saldo delle 165 istanze validate dal Comune per il periodo 21 Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 31 Marzo 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).**

Ordinanza n. 30 del 20.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 04/STR/01**

Ordinanza n. 31 del 23.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 16/STR/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 32 del 23.04.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 34.140,96, quale saldo delle 9 istanze validate dal Comune per il periodo 21 Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 28 Febbraio 2018, del Contributo di Autonomia Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Forio (NA).**

Ordinanza n. 33 del 02.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Città Metropolitana di Napoli quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 05/STR/01**

Ordinanza n. 34 del 02.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Polizia di Stato quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 12/STR/01**

Ordinanza n. 35 del 02.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Guardia di Finanza quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 14/STR/01**

Ordinanza n. 36 del 09.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di Euro 39.187,50, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale ulteriore acconto spettante alla struttura alberghiera "Hotel Stella Maris – Società Piro Hotels cod. 01/SAA/01_02" fino a tutto il 28.02.2018, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 37 del 09.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di Euro 223.140,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale ulteriore acconto spettante alla struttura alberghiera "Hotel Villa Tina – Società Bertoro Hotels cod. 01/SAA/16" fino a tutto il 28.02.2018, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.**

Ordinanza n. 38 del 09.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 129.068,01, quale saldo delle 47 istanze validate dal Comune per il periodo 21 Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 31 Marzo 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).**

Ordinanza n. 39 del 14.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 313.384,19 per complessivi n. 72 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e gen-feb 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA) e presa atto rendiconto delle somme trasferite con ordinanza commissariale n. 8/2018.**

Ordinanza n. 40 del 16.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comune di Casamicciola Terme quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 01/STR/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 41 del 22.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso integrativo delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso missioni al personale impegnato**

Ordinanza n. 42 del 25.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 425.628,42 per complessivi n. 107 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e gen-feb 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 43 del 25.05.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 209.566,88 per complessivi n. 37 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e gen-apr 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 44 del 01.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 26/RSVA/01**

Ordinanza n. 45 del 01.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comune di Casamicciola Terme quale rimborso degli importi sostenuti per le spese funerarie per l'intervento identificato con il codice 01/SF/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Ordinanza n. 46 del 01.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 94.967,74 per complessivi n. 18 nuove istanze di cui n. 15 per il periodo agodic 2017 e gen-feb 2018 e n. 3 per il periodo ago-dic 2017 e gen-apr 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 47 del 05.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 04/RSVA/01 periodo 21 agosto 2017 – 30 settembre 2017**

Ordinanza n. 48 del 08.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Giunta Regionale della Campania, quale rimborso del lavoro straordinario e delle indennità, di cui all'articolo 2, comma 2, 4 e 6, dell'OCDPC n. 480/2017, per le spese finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile. Codice intervento 32/STR/01 periodo 29 agosto 2017 – 31 maggio 2018**

Ordinanza n. 49 del 11.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 50 del 11.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 1.160,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL IDEAL della Società Miramonte s.a.s. di Nacca Amalia ubicata nel Comune di Forio cod. 03/SAA/12" periodo agosto e ottobre 2017, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.

Ordinanza n. 51 del 13.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 1.160,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL IDEAL della Società Miramonte s.a.s. di Nacca Amalia ubicata nel Comune di Forio cod. 03/SAA/12" periodo agosto e ottobre 2017, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.

Ordinanza n. 52 del 13.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 42.700,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist G.Della Vecchia e f.lli s.n.c. – Comune di Ischia cod. 03/SAA/09" periodo agosto 2017 - febbraio 2018, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017

Ordinanza n. 53 del 13.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 22.040,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL ZI' CARMELA di Elia Anna Maria e c. s.a.s. – Comune di Forio cod. 03/SAA/03" periodo agosto - novembre 2017, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/20



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 54 del 14.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 17.840,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL TERME PRINCIPE della Società Hotel terme Principe s.r.l. – Comune di Lacco Ameno cod. 03/SAA/14" periodo agosto - ottobre 2017, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.

Ordinanza n. 55 del 14.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 15.010,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante alla struttura alberghiera "HOTEL TERME ORIENTE della Società Eunice s.r.l. – Comune di Ischia cod. 03/SAA/13" periodo agosto/settembre – novembre/dicembre 2017, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.

Ordinanza n. 56 del 14.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 120.095,71 per complessivi n. 21 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e gen-mag 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).

Ordinanza n. 57 del 19.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 336.010,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012 – Comune di Ischia cod. 01/SAA/03" per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 58 del 19.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 5.687,50, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL COSTA CITARA della Società Hotel costa citara srl – Comune di Forio cod. 03/SAA/11" per il periodo 21 agosto – 30 ottobre 2017. I

Ordinanza n. 59 del 19.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 33.820,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL REGINA PALACE s.r.l. - Via Edgardo Cortese, 20 Ischia - cod. 01/SAA/05" per il periodo 21 agosto 2017 – 30 novembre 2017.

Ordinanza n. 60 del 19.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 27.455,19, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel "Il Nespolo" in via Iasolino, 73 – Casamicciola Terme - della Società Feed Travel s.r.l. - cod. 01/SAA/18", per il periodo 21 agosto 2017 – 30 novembre 2017.

Ordinanza n. 61 del 19.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 549.860,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel TERME TIRRENIA in via Morgioni, 26 - 80077 Ischia- della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. - cod. 03/SAA/07", per il periodo 21 agosto – 31 maggio 2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 62 del 22.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione della spesa di Euro 758.706,66 per complessivi n. 497 istanze per il periodo marzo – aprile, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).

Ordinanza n. 63 del 25.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 6.875,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "VILLA ORIZZONTE s.a.s. di Mattera Carla - Via Corrado Buono, 42 – Barano d'Ischia - cod. 01/SAA/22", per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 64 del 25.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 6.840,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL SOLEMAR s.r.l. - Via Battistessa – Ischia - cod. 01/SAA/06", per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 65 del 25.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 311.279,99, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL BEL TRAMONTO s.a.s. di Loreto Castagna & C - Via Castanito, 124 – Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/12", per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 66 del 25.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 114.500,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist G.Della Vecchia e f.lli s.n.c. – Ischia - cod. 01/SAA/10", per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018.

Ordinanza n. 67 del 25.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Commissario delegato e dal personale in avvalimento presso la struttura commissariale, identificato con il codice 32/STR/01 - periodo dal 29 agosto 2017 al 22 giugno 2018.

Ordinanza n. 68 del 28.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 62.320,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL BELLAVISTA di Daniele D'Abundo – Comune di Forio - cod. 03/SAA/02", per il periodo 21 agosto al 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 69 del 28.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione di Euro 70.319,87, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel srl – Comune di Lacco Ameno - cod. 03/SAA/16", per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 maggio 2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 70 del 28.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 25.400,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL LA VILLA TINA della Società Bertoro Hotels srl – Comune di Ischia - cod. 03/SAA/15", per il periodo mesi di novembre 2017 e febbraio - marzo 2018.

Ordinanza n. 71 del 28.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 21/RSVA/01

Ordinanza n. 72 del 28.06.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore dell'ENEA quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 18/RSVA/01.

Ordinanza n. 73 del 09.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comune di Lacco Ameno quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 03/STR/01



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 74 del 09.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/14 – Messa in sicurezza dei beni storico-artistici.

Ordinanza n. 75 del 09.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 19/RSVA/01

Ordinanza n. 76 del 09.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 16.540,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL ELMA PARK di Mario Italiano e figli s.r.l. - Via Vittorio Emanuele, 57 – Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/20", per il periodo 01 settembre 2017 – 31 ottobre 2017. attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 19/RSVA/01

Ordinanza n. 77 del 18.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 57.480,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL CASA CIGLIANO della Società Frucas srl – Comune di Forio - cod. 03/SAA/17", per il periodo 01 marzo – 31 maggio 2018



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 78 del 18.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 28.520,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA JOSEPH della Società villa Joseph srl – Comune di Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/18", per il periodo 21 agosto 2017 – 31 maggio 2018.

Ordinanza n. 79 del 18.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 6.520,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL LE MAGNOLIE - Via Baiola, - Forio - MAVÉ srl - cod. 01/SAA/23", per il periodo 21 agosto 2017 – 31 gennaio 2018.

Ordinanza n. 80 del 18.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018. Rettifica importo complessivo per oneri lavoro straordinario.

Ordinanza n. 81 del 19.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 165.985,14 per complessivi n. 27 nuove istanze (2 istanze per euro 4.341,51 e 25 istanze per euro 161.643,63) per il periodo 21 agosto 2017 – 31 maggio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 82 del 19.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 2.930,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel LORELEY- Via Via Sant'Angelo - Serrara Fontana – della Soc. PARTENOPEA ALBERGHI s.r.l. via Rodolfo Falvo 20 – 80127 Napoli - cod. 01/SAA/24", per il periodo 21 agosto e il 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 83 del 30.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 9.820,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL ELMA PARK TERME & SPA della Società Mariano Italiano e figli s.r.l. unipersonale – Comune di Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/19", per il periodo 01 settembre 2017 – 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 84 del 30.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 600,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL ROMANTICA RESORT & SPA della Società Romantica Resort s.r.l. – Comune di Serrara Fontana - cod. 03/SAA/20", per il periodo 21 agosto 2017 – 30 settembre 2017.

Ordinanza n. 85 del 30.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 366.016,10 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel Letizia in via L. Mazzella, 89 - Ischia - della Società di Nazareno Travel s.r.l. - cod. 01/SAA/01", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra 21 agosto 2017 – 30 giugno 2018.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 86 del 30.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Approvazione "Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017"

Ordinanza n. 87 del 31.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 20/RSVA/01

Ordinanza n. 88 del 31.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Ministero dell'Interno - Direzione Regionale VV.F della Campania, quale Direzione Generale di Coordinamento per tutte le altre Direzioni Generali interessate, quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 10/STR/01

Ordinanza n. 89 del 31.07.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 90 del 01.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Attuazione intervento urgente codice 01/U/10 - "Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti in Via Casamennella". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA). Integrazione importo intervento

Ordinanza n. 91 del 01.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 2.720,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA ANGELA della società Villa Angela s.n.c. di Patalano Antonio – Comune di Forio - cod. 03/SAA/06", acconto per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017.

Ordinanza n. 92 del 06.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Ministero dell'Interno - Direzione Regionale VV.F della Campania, quale Direzione Generale di Coordinamento per tutte le altre Direzioni Generali, quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento di assistenza e soccorso alla popolazione identificato con il codice 10/AS/01 – "Intervento nella prima fase emergenziale volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita (trasporto persone e mezzi, sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e fitto) per il periodo 21.08.2017 - 11.12.2017"

Ordinanza n. 93 del 06.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 11/STR/01



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 94 del 06.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di Euro 5.210,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma spettante, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA BIANCA della società Villa Bianca di Verde Daniel s.n.c. – Comune di Forio - cod. 03/SAA/22", acconto per il periodo 21 agosto 2017 – 31 dicembre 2017.

Ordinanza n. 95 del 09.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Attuazione intervento urgente codice 02/U/01 - "Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo". Ente attuatore Comune di Forio (NA). Integrazione importo intervento

Ordinanza n. 96 del 22.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 464.212,91 per complessivi n. 158 istanze, rispetto alle complessive 212 già istruite e validate dallo stesso Comune, a saldo del periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).

Ordinanza n. 97 del 22.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 61.059,68 per complessivi n. 13 nuove istanze per il periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 98 del 22.08.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione dell'importo di Euro 131.939,07, quale I rata pari al 10% del complessivo importo finanziato per l'attuazione dell'intervento urgente codice 03/U/01 - "Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali (Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella)". Ente attuatore Comune di Lacco Ameno (NA)

Ordinanza n. 99 del 03.09.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 133.977,24 per complessivi n. 22 nuove istanze a saldo del periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).

Ordinanza n. 100 del 03.09.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, quale rimborso, di cui all'articolo 2, comma 1 e 3 dell'OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 13/STR/01

Ordinanza n. 101 del 03.09.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Impegno e liquidazione di euro 7.000,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel IRIS di Calise Giovanni Via Spinavola, 44 - Forio (NA) - cod. 01/SAA/21", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 102 del 03.09.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.287.616,59 per complessivi n. 578 istanze ulteriore acconto per il periodo 01 maggio 2018 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA)

Ordinanza n. 103 del 03.09.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione della spesa di Euro 22.800,00 per complessive n. 10 istanze, rispetto alle complessive 212 già istruite e validate dallo stesso Comune, a saldo del periodo 01 aprile 2018 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA)

Ordinanza n. 104 del 02.10.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Lombardia quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 24/RSVA/01

Ordinanza n. 105 del 02.10.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.
Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale secondo rimborso integrativo delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico, identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso missioni al personale impegnato



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 106 del 05.10.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 50.177,50 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel "CASA CIGLIANO" – Soc. FRUCAS srl Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 01/SAA/28", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra 01 marzo 2018 al 31 luglio 2018.**

Ordinanza n. 107 del 22.10.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Preso d'atto reintroito da parte del Comune di Forio (NA) dell'importo di euro 1.380,00, trasferito allo stesso con ordinanza commissariale n. 13/2017 a titolo di anticipazione per le spese strutture alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017.**

Ordinanza n. 108 del 22.10.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Preso d'atto rendicontazione risorse trasferite con ordinanza commissariale n. 32/2018 e impegno e liquidazione della complessiva spesa di Euro 37.883,88, quale saldo delle 9 istanze già validate dal Comune per il periodo 01 Marzo - 30 Giugno 2018 e delle 2 nuove istanze validate dal Comune per il periodo 21 Agosto 2017 - 30 Giugno 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Forio (NA).**

Ordinanza n. 109 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnicoscienze post sisma, identificato con il codice 22/RSVA/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 110 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 155.240,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel "SANTA LUCIA" – Soc. CALISE HOTELS srl Via Giovanni Mazzella, 84 - 80075 Forio - cod. 01/SAA/25", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra il 21 agosto 2017 e il 30.11.2017**

Ordinanza n. 111 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 7.612,50 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel OASI CASTIGLIONE – Soc. CASTIGLIONE s.r.l. Via Castiglione, n. 62 - 80074 Casamicciola Terme (NA) - cod. 01/SAA/27", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo agosto-ottobre 2017.**

Ordinanza n. 112 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 10.880,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel IDEAL FORIO – Soc. MIRAMARE s.a.s. di Nacca Amalia & C. - Via Giovanni Castellaccio, n.8 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/30", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo settembre-ottobre 2017.**

Ordinanza n. 113 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione rendiconto delle somme trasferite con ordinanze commissariale nn. 97/2018 e 102/2018. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 167.670,55 per complessivi n. 23 nuove istanze per il periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 114 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 4.635,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL TERME PRINCIPE della Società Hotel terme Principe srl – Comune di Lacco Ameno - cod. 03/SAA/14", per il periodo aprile-giugno 2018.**

Ordinanza n. 115 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 47.640,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel srl – Comune di Lacco Ameno - cod. 03/SAA/16", per il periodo giugno-settembre 2018.**

Ordinanza n. 116 del 13.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 18.400,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA JOSEPH della Società villa Joseph s.r.l. Corso V. Emanuele, n.29 - 80074 Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/18", per il periodo giugno - agosto 2018.**

Ordinanza n. 117 del 14.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 24.534,08 per complessive n.7 nuove istanze per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonomia Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 118 del 14.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Valle D'Aosta quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 27/RSVA/01.**

Ordinanza n. 119 del 14.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 25.240,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL LA GINESTRA della Società Hotel La Ginestra s.a.s. – Comune di Forio - cod. 03/SAA/21", per il periodo agosto - ottobre 2017**

Ordinanza n. 120 del 14.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 75.640,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel "CASA CIGLIANO" – Soc. FRUCAS srl Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 03/SAA/17", per il periodo giugno - settembre 2018.**

Ordinanza n. 121 del 14.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 42.720,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist di Gennaro Della Vecchia e f.lli snc – Comune di Ischia - cod. 03/SAA/09", per il periodo marzo - agosto 2018.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 122 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 152.880,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel TERME TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. in via Morgioni, 26 - 80077 Ischia- cod. 03/SAA/07", per il periodo giugno - settembre 2018.**

Ordinanza n. 123 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 359.020,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel Letizia in via L. Mazzella, 89 - Ischia - della Società di Nazareno Travel s.r.l. - cod. 01/SAA/01", per il periodo luglio-ottobre 2018.**

Ordinanza n. 124 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 34.995,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel STELLA MARIS della Piro Hotels srl – via S. Girardi Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/02", per il saldo del periodo agosto 2017 - agosto 20**

Ordinanza n. 125 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 293.760,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel TERME TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. in via Morgioni, 26 - 80077 Ischia - cod. 01/SAA/03", per il periodo marzo -settembre 2018.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 126 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 227.160,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel VILLA TINA della Società Bertoro Hotels s.r.l. – via delle Vigne - Ischia - cod. 01/SAA/16", per il saldo del periodo agosto 2017 - settembre 2018.**

Ordinanza n. 127 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 3.600,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel PROVIDENCE - Via G. Mazzella, n. 162 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/31", per il saldo complessivo riferito al periodo agosto - settembre 2017.**

Ordinanza n. 128 del 16.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 3.420,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL MEDITERRANEO - Soc. Mediterraneo di Di Meglio e C. sas - Via Provinciale Panza, n.253 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/32", per il saldo complessivo riferito al periodo agosto - settembre 2017.**

Ordinanza n. 129 del 29.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 910,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel VILLA VERDE Via Matteo Verde 34 - 80075 FORIO - della Società HOTEL VILLA VERDE di VERDE MARIANNA - cod. 03/SAA/05", saldo periodo agosto - ottobre 2017.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 130 del 29.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 102.730,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL VILLA MARIA della Società DEGA TOURIST s.n.c. – Via Osservatorio, n.2 Ischia - cod. 01/SAA/10", per il periodo marzo - agosto 2018.**

Ordinanza n. 131 del 29.11.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 317.740,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL BEL TRAMONTO sas di Loreto Castagna e figli – Comune di Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/12", per il periodo marzo - settembre 2018.**

Ordinanza n. 132 del 03.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della somma di euro 221.745,34 in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, delle spese sostenute per assicurare il presidio del territorio colpito identificato con il codice 16/PZR/01– Presidio zone rosse (Periodo 01 novembre – 31 dicembre 2017)**

Ordinanza n. 133 del 03.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 43.160,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL ELMA PARK TERME & SPA della Società Mariano Italiano e figli s.r.l. unipersonale – Comune di Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/19", periodo maggio - settembre 2018.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 134 del 03.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 377.023,54 per complessive n. 182 istanze per il saldo del periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).**

Ordinanza n. 135 del 05.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.382.558,04 per complessive n. 599 istanze per il periodo 01 agosto 2018 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA).**

Ordinanza n. 136 del 06.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 16.400,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel Terme Zì CARMELA di Elia Anna Maria & C. sas - Via Mons. Filippo Schioppa, 27 - 80075 Forio - cod. 01/SAA/29", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra il 21 agosto 2017 e il 31 dicembre 2017.**

Ordinanza n. 137 del 06.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 8.075,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel MARINA 10 - piazza Marina, 35 – 80074 Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/13", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra il 21 agosto 2017 e 30 settembre 2017.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 138 del 06.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 3.385,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel IMPERIAL – Soc. Hotel IMPERIAL srl Via Remigia Gianturco, n. 22-15 - 80077 Ischia - cod. 01/SAA/26", per il saldo complessivo riferito all'intero periodo ricompreso tra 1 e il 30 settembre 2017.**

Ordinanza n. 139 del 06.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell'Esercito quale rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 16/RSVA/01**

Ordinanza n. 140 del 07.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Approvazione "Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017"**

Ordinanza n. 141 dell'11.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 05/U/01 - "SP431 Borbonica Rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli**

Ordinanza n. 142 dell'11.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 05/U/04 - " SP431 Borbonica rifacimento muro di sostegno crollato in via Montecito di Casamicciola Terme e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza muro di sottoscarpa lesionato in Loc. Fango di Lacco Ameno (ex 05/U/04 e 05/U/06)". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Ordinanza n. 143 dell'11.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 05/U/05 - "ex_SS270 (isola Verde-Litoranea) Messa in sicurezza opere di contenimento". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli**

Ordinanza n. 144 dell'11.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 05/U/10 - " SP431 Borbonica messa in sicurezza parapetto murario e opere di contenimento in via Montecito di Casamicciola Terme". Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli**

Ordinanza n. 145 del 12.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Piemonte quale ulteriore rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 25/RSVA/01**

Ordinanza n. 146 del 17.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati quale ulteriore rimborso, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 22/RSVA/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 147 del 21.12.2018

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Preso d'atto reintroito da parte del Comune di Casamicciola Terme (NA) dell'importo di euro 400,00, trasferito in eccedenza allo stesso con ordinanza commissariale n. 127/2018 quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel PROVIDENCE - Via G. Mazzella, n. 162 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/31", per il saldo complessivo riferito al periodo agosto - settembre 2017.**

Anno 2019

Ordinanza n. 01 del 23.01.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Attuazione intervento urgente codice 01/U/01 - "Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D'Aloisio in via Via Serrato e via D'Aloisio di Casamicciola Terme". Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA)**

Ordinanza n. 02 del 28.01.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Preso d'atto reintroito da parte del Comune di Lacco Ameno (NA) dell'importo di euro 525,00, trasferito in eccedenza allo stesso con ordinanza commissariale n. 129/2018 quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel VILLA VERDE Via Matteo Verde 34 - 80075 FORIO - della Società HOTEL VILLA VERDE di VERDE MARIANNA - cod. 03/SAA/05", saldo periodo agosto - ottobre 2017.**

Ordinanza n. 03 del 04.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 2.145,01 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "HOTEL FLORA della Società HOTEL FLORA S.r.l. - via A. De Luca 103 - 80077 Ischia - cod. 03/SAA/01", saldo periodo 21 agosto - 31 ottobre 2017.**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 04 del 04.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 42.480,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Hotel "CASA CIGLIANO" – Soc. FRUCAS srl - Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 03/SAA/17", saldo periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2018.**

Ordinanza n. 05 del 04.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione di euro 10.300,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma da liquidare, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera "Black Market Hotel" – Società Gi.Gu. s.r.l. Via Provinciale Lacco n.39 - 80075 Forio - cod. 03/SAA/25", saldo periodo 21 agosto al 30 novembre 2017.**

Ordinanza n. 06 dell'11.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della complessiva spesa di Euro 42.700,00, quale saldo delle 13 istanze già validate e liquidate dal Comune per il periodo 01 Luglio - 30 Novembre 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Forio (NA).**

Ordinanza n. 07 del 20.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa in favore della Giunta Regionale della Campania, quale rimborso del lavoro straordinario e delle indennità, di cui all'articolo 2, comma 2, 4 e 6, dell'OCDPC n. 480/2017, per le spese finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile per il periodo 01 giugno 2018 – 20 febbraio 2019. Codice intervento 32/STR/01**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del 11.04.2019

Ordinanza n. 08 del 20.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione della spesa di Euro 373.606,78 per complessive n. 172 istanze per il saldo del periodo novembre 2018 - gennaio 2019, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA).**

Ordinanza n. 09 del 21.02.2019

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. **Impegno e liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Commissario delegato e dal personale in avvalimento presso la struttura commissariale, identificato con il codice 32/STR/01 - periodo dal 01 luglio 2018 al 30 gennaio 2019**

8. CONCLUSIONI

La struttura commissariale, con la dovuta efficacia, efficienza e tempestività ha posto in essere tutte le procedure tecnico-amministrativo-contabili previste per dare concreta e compiuta attuazione a ciascuna delle azioni del Piano degli interventi urgenti, pur nelle riscontrabili criticità derivanti, essenzialmente, da una lacunosa e costante lentezza delle macchine burocratiche-amministrative dei soggetti attuatori associata a ritardi e a scelte, soprattutto nell'attuazione e realizzazione degli interventi, del tutto incomprensibili che non hanno trovato e non trovano alcuna plausibile giustificazione rispetto all'urgenza che la realizzazione degli interventi rivestiva e riveste e ciò ha, evidentemente, rallentato notevolmente tutti i procedimenti correlati e conseguenti.

Tali criticità hanno pertanto determinato un ritardo ripercossosi, purtroppo, negativamente anche sulle procedure per le quali la tempestività dell'azione doveva, invece, risultare fondamentale sia per dare immediata assistenza alla popolazione che in ragione della rendicontazione necessaria delle spese sostenute e del correlato trasferimento dei fondi anticipati dagli stessi soggetti attuatori.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell'11.04.2019

Il ritardo nella notifica delle ordinanze comunali di sgombero rispetto alle verifiche di agibilità definite, in particolar modo quelle con esito A, la scarsa collaborazione in relazione all'attività di verifica di agibilità posta in essere dalla struttura commissariale sia per la revisione degli esiti che per le nuove istanze prodotte dalle amministrazioni comunali, i ritardi nella verifica dei requisiti degli operatori economici incaricati a vario titolo, le modalità di attivazione degli interventi di somma urgenza di lavori, servizi e forniture attivate dai Comuni sulle quali in più occasioni, per le vie brevi e formalmente, sono state espresse specifiche perplessità sia di natura tecnica che amministrativa e, inoltre, le modalità di scelta dei contraenti per la realizzazione degli interventi urgenti, sono solo alcune delle criticità palesatesi nel corso dello stato di emergenza.

A ciò si aggiunge, infine, anche la consuetudine, nella maggioranza dei casi, a non dare alcun riscontro alle note commissariali con le quali venivano richieste notizie su specifiche tematiche e/o peculiari osservazioni, anche in esecuzione di disposizione impartite dallo scrivente o dal Capo Dipartimento, oltre alla completa inosservanza di termini, anche di natura perentoria, disposti. A nulla sono valsi, in molti casi, i reiterati tentativi di sollecito, che pure periodicamente venivano inviati alle Amministrazioni a vario titolo, quasi sempre non riscontrati, ovvero riscontrati in modo parziale ed in ogni caso privi di azioni consequenziali.

dr. arch. Giuseppe Grimaldi

già Commissario Delegato art. 1 OCDPC n. 476/2017