



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

### **CONFERENZA DI SERVIZI VERBALE N. 1 del 29/12/2023**

**Oggetto:** “Conferenza Speciale di Servizi” (art. 5 dell’Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 del Commissario Delegato OCDPC n. 948/2022) – Conferenza Speciale di Servizi del 29 dicembre 2023.

L’anno 2023 il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 09:30, si è tenuta, in presenza e per via telematica tramite piattaforma Cisco Webex, la Conferenza di servizi preliminare, convocata a mezzo pec con nota prot. n. 3686U/CS/ISCHIA del 22/12/2023. L’ordine del giorno della seduta di Conferenza di Servizi preliminare è il seguente:

*“Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici”*

L’arch. Federica Procida effettua riscontro dei convenuti, in presenza e per via telematica, alla seduta di Conferenza speciale di servizi. La dott.ssa Adriana Di Meglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

*Struttura Commissariale - Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, ing. Claudio D’Ambra, dott. Fabio Cipolletti, ing. Alessandro Nicastro;*

*Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Direzione Tecnica Strade – ing. Raffaele Velardo, ing. Diego Conte;*

*Capitaneria di Porto di Ischia – Com.te Antonio Magi, M.llo Avallone;*

*Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta Regno di Nettuno - Isole di Ischia e Procida dott. Antonio Miccio;*

*ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione – dott. Aniello Carraturo;*

*Comune di Casamicciola Terme - sindaco ing. Giuseppe Ferrandino, ing. Gaetano Grasso;*

*Stazione zoologica Anton Dohrn – assente;*

*Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli – assente;*

*Città Metropolitana di Napoli – assente;*

*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – assente;*

*Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali – assente;*

*EVI S.p.A. – assente;*

Viene acquisita agli atti della conferenza e viene data lettura della nota dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali prot. n. 623464 del 29/12/23, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 3731E/CD/ISCHIA in pari data, con cui la Responsabile, avv. Simona



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Brancaccio rappresenta *“che non è di competenza dello scrivente Ufficio classificare le opere previste dal punto di vista dell'eventuale funzione diportistica dell'area interessata. Pertanto, nell'ipotesi che le opere previste dal progetto in oggetto non configurino una funzione portuale...si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VInCA – appropriata. Ove il progetto rientrasse in una delle tipologie dei porti, dal punto di vista della VIA rientrerebbe nella competenza dello Stato...in questo caso la procedura valutativa afferente alla VIA dovrà quindi essere stabilita dal MASE ed integrerà anche la necessaria VInCA”*.

**Il Vice Commissario ing. Loffredo**, in qualità di Presidente, alle ore 10:00 apre ufficialmente i lavori della seduta.

**Il Com.te Magi** formula alcune richieste. In particolare, comunica che saranno trasmesse due schede da compilare per gli adempimenti connessi all'intervento. Una prima scheda, contenente l'indicazione della documentazione da produrre, da compilare e trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, per il tramite dell'ufficio demanio della capitaneria di porto di Napoli, al fine di ottenere la consegna delle aree, comportando l'intervento una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Una seconda scheda, da compilare e trasmettere all'Istituto Idrografico della Marina Militare per aggiornarlo sulle attività nel corso dei lavori e al termine degli stessi, comportando l'intervento una modifica di opere a mare (scogliera e fondale). In fine il Com.te richiede, nel momento in cui inizieranno i lavori, la trasmissione di un cronoprogramma dettagliato al fine di emanare i provvedimenti di competenza per la sicurezza della navigazione.

**Il dott. Miccio** per il Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta Regno di Nettuno - Isole di Ischia e Procida, comunica che, per quanto riguarda il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91, non sembra sussistere nessun motivo ostativo all'esecuzione dei lavori trattandosi di un'area sotto costa in cui non insiste nessun habitat particolare. Quanto riferito verrà trasmesso in un parere scritto.

**Il Vice Commissario ing. Loffredo** comunica che nel corso dei tavoli tecnici è stato tracciato un doppio livello temporale per cui il progetto dovrà essere suddiviso in due lotti, un primo lotto della vasca di colmata che dovrà avere la priorità ed un secondo lotto in cui emergono questioni anche di natura prettamente idraulica.

**Il sindaco ing. Ferrandino** precisa che è stato inviato uno stralcio dell'intervento che consiste nel creare i presupposti per realizzare la vasca di contenimento dei fanghi che ad oggi sono ancora in via di rimozione e trasporto in terraferma. L'urgenza è dettata dalla necessità di ultimare la vasca di contenimento il prima possibile al fine di riutilizzare i fanghi piuttosto che trasportarli in terraferma, come si sta facendo, con l'enorme aggravio dei costi che suddetto trasporto comporta. Il comune ha provveduto ad inviare ieri il progetto di primo lotto con il nuovo quadro economico. Il primo stralcio comprende un contenimento verso il mare, la messa a dimora del telo di contenimento e i livellamenti con sabbia prima dello scarico dei fanghi e uno spostamento dell'attuale scogliera, ora a ridosso della sede stradale, per creare poi l'allungamento del braccio a levante del porto che fa parte del progetto generale. I rilievi mossi dalla Soprintendenza e dalla Regione Campania nella precedente conferenza sono stati recepiti. Come richiesto dalla Soprintendenza, che nel 2010 aveva già formulato un parere ambientale positivo su un progetto



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

simile, non è stata più prevista la pavimentazione in calcestruzzo per evitare il camminamento sul braccio di 60 mt della scogliera. Come richiesto dalla Regione Campania, è stato chiarito espressamente che non si tratta di un ampliamento delle attuali attività portuali, ma che la finalità del progetto è idraulica e di decoro cittadino, a tal fine è stato appositamente modificato il titolo del progetto. A recepimento delle ulteriori richieste della Regione Campania, sono stati effettuati lo studio batimetrico dell'intera zona e lo studio meteo marino per l'allungamento, anche se minimale, della scogliera a protezione della costa, allegati alla documentazione inviata alla Struttura commissariale.

**L'ing. Velardo** per l'Autorità di Bacino esprime un parere preliminare di massima favorevole rispetto alla realizzazione e alla compatibilità della vasca di colmata e della palificata. Tuttavia, per quanto riguarda il canale, non sono stati riscontrati all'interno della documentazione gli studi idraulici necessari per la dimostrazione della compatibilità e del dimensionamento. Di conseguenza, l'ing. si riserva di fornire, nel più breve lasso di tempo possibile, un contributo scritto con le prescrizioni rispetto a ciò che è stato proposto.

**Il sindaco ing. Ferrandino** interviene per evidenziare che, a seguito di un lungo confronto con l'EVI, società che gestisce le fognature dell'intera isola, è emerso che alcuni studi sono stati già effettuati. In particolare, sono state previste tutte le predisposizioni per fare in modo che, ad intervento ultimato, ci sia il dimensionamento tale da riuscire ad assolvere a tutti i nuovi flussi di portata così come calcolati oggi. Il sindaco si impegna a parlare con l'EVI, in particolare con chi personalmente ha redatto il progetto, per far recapitare all'Autorità di Bacino lo studio effettuato. Si conviene sull'opportunità di un tavolo tecnico prima della prossima conferenza per un confronto con i progettisti, l'EVI, il Comune di Casamicciola, l'Autorità di Bacino e il Commissario per condividere le soluzioni adottate.

**L'ing. D'Ambra** conferma che il progetto è stato già oggetto di un tavolo tecnico con la Struttura Commissariale. In particolare, il tratto finale rispetta sia le prescrizioni dell'Autorità di Bacino che delle portate duecentennali dei centri di competenza, mentre resta da adeguare il tratto a monte.

**Il dott. Carraturo** per l'ASL esprime parere di massima favorevole per il primo lotto, mentre per quanto riguarda il secondo lotto, rileva che la relazione tecnica non ha descritto esaurientemente l'intenzione del progetto rispetto alla sistemazione parcheggio, punto vendita scarpe, percorso di smistamento del banchinamento e relativi locali, per cui si attende eventuale relazione descrittiva per il parere favorevole.

**Il sindaco ing. Ferrandino** richiede un confronto con l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania e la Struttura Commissariale rispetto alle verifiche richieste con la nota pervenuta in data odierna.

**Il Vice Commissario ing. Loffredo** ritiene opportuno anche un confronto con la Soprintendenza relativamente alle scelte materiche sullo stralcio della colmata. Si conclude con l'opportunità di tre tavoli tecnici distinti prima della prossima seduta della conferenza con l'EVI, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania e con la Soprintendenza. Il tavolo della conferenza resta aperto in attesa dell'esito dei tavoli in vista di una nuova convocazione per la conclusione.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Alle ore 11:00 si chiude la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Adriana Di Meglio

Il Presidente

Vice Commissario

Ing. Gianluca Loffredo