



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: I92F23000170001 - CIG: A047D404F1
- Impresa:** EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216 legale rappresentante Ing. Saverio Coppola.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per l'importo complessivo di €46.920,00, di cui €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186;
- che con OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022"* l'On. Avv. Giovanni Legnini, già Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato anche Commissario delegato al coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza di Protezione Civile Nazionale;
- che con Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 il Commissario delegato, recante *"Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni"*, ha disciplinato le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-03/03/2023);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n. 9/2023, in data 20 marzo 2023 il Comune di Barano d'Ischia con nota prot. 892E ha trasmesso, tra l'altro, l'elenco degli interventi per i quali manifestava la volontà di non assumere il ruolo di soggetto attuatore, tra cui rientra l'intervento codice CD-BI-1-015 "LAVORI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO CAVA PALLARITO";
- che con Determina n. 4 del 30/05/2023 a firma del Dirigente Ing. Antonio Longo l'ing. Sergio Iannella è stato incaricato, tra l'altro, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola;
- che è stata ravvisata la necessità di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, onde scongiurare il possibile peggioramento del dissesto idrogeologico, in caso di intenso/estremo fenomeno meteorologico;

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di aprile, in Barano (NA) presso cava Pallarito in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Massimo Crusco regolarmente iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il numero A-21857, si sono trovati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori i signori:

- Ing. Coppola Saverio legale rappresentante dell'impresa affidataria EDIL SA.MA. SRL;
- Il Dott. Ing. Massimo Crusco, progettista, D.L. e Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza fisica dei lavoratori (CSP e CSE).

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto ingegnere progettista e direttore dei lavori,

VISTO l'allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, Capo I, sezione 1, art.1 comma 2 lettera T;

VISTO il verbale di consegna lavori, redatto in data 27/12/2023 e successivo inizio lavori del 30/01/2024;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 30/12/2023 per la necessità di pianificare le opere garantendo il transito, libero e in sicurezza, nella giornata del giovedì, fissata per l'accesso ai privati all'isola ecologica comunale sita poco più avanti, nonché per la necessità di prevedere l'utilizzo di reti in acciaio e non di pannelli, al fine di mitigare l'azione del vento sulla realizzanda struttura;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 12/02/2024;

VISTO altresì il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 27/02/2024 per il previsto stato di allerta meteo a causa delle avverse condizioni meteomarine;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 05/03/2024;

CONSIDERATO che il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a seguito delle sospensioni, è stato fissato per il giorno 06/04/2024;

VISTI gli atti della contabilità dei lavori;

VISTA la documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti (FIR);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

CONSIDERATO

- ✓ che i lavori corrispondono, per quantità e tipologia, a quelli previsti nell' ORDINATIVO LAVORI del 01/12/2023 Codice intervento CD-B1-1-015;
- ✓ che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- ✓ che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro; che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali e non si sono verificati infortuni sul lavoro,

CERTIFICA

che i lavori afferenti le opere di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216 legale rappresentante Ing. Saverio Coppola.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti e successivamente posto in visione al RUP.

Barano (NA), li 04 aprile 2024

L'Impresa
EDIL SA.MA. s.r.l.
EDIL SA.MA. s.r.l.
Via Domitiana, 90 - 80078 Pozzuoli (NA)
C.F./P. IVA: 09290571216
PEC: edil.sa.ma.srl@arubapec.it



Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sergio Iannella