



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

### **CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI VERBALE N. 1 del 19/02/2024**

L'anno **2024** il giorno **19** del mese di **febbraio**, alle ore **16:00**, si è tenuta, per via telematica tramite piattaforma Cisco Webex, la Conferenza speciale dei servizi, convocata a mezzo pec con nota prot. n. 291U/CD/ISCHIA del 09/02/2024.

L'ordine del giorno della seduta di Conferenza speciale dei servizi è il seguente:

#### **“Ricostruzione muro all'interno dell'alveo Cuccufriddu nel Comune di Casamicciola Terme” Cod. Int. CD-CT-1-029**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Adriana Di Meglio che effettua riscontro dei presenti, per via telematica e in presenza, alla seduta di Conferenza speciale di servizi:

*Struttura Commissariale:* Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, ing. Alessandro Nicastro, arch. Stefania Paparatti;

*Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema:* assente;

*Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali:* assente - nota prot. 79700 del 14/02/24;

*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:* ing. Raffaele Velardo, dott. Vincenzo Palumbo;

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli:* assente;

*Città Metropolitana di Napoli:* assente - nota prot. n. 30286 del 16/02/24, nota prot. 9181 del 19/01/24;

*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania:* assente;

*ASL Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione:* assente;

*SMA Campania S.p.A.:* ing. Bruno Cirigliano, arch. Laura Stefanizzi;

*Comune di Casamicciola Terme:* ing. Gaetano Grasso; ing. Emanuela Talierno;

*Progettista:* ing. Guglielmo Napoleone.

Viene data lettura delle note e dei pareri pervenuti preliminarmente all'apertura della seduta odierna e vengono acquisiti agli atti della conferenza.

Con nota prot. n. 79700 del 14/02/24, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 329E/CD/ISCHIA in pari data, la Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 601200 ha rilevato che “...le opere possono essere considerate come non rientranti nel campo di applicazione della VIA. È fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.6, commi 9 e 9-bis del D.lgs. 152/2006 ove, secondo il responsabile della progettazione, le caratteristiche del progetto lo richiedano sulla scorta dei citati criteri interpretativi. Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, si ritiene necessaria la sottoposizione del progetto ad una VInCA quanto



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*meno di livello screening, considerato che l'intervento ricade nel sito Natura 2000 Corpo centrale dell'Isola di Ischia (SiteCode: IT8030005). ”*

Con nota prot. n. 30286 del 16/02/24, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 356E/CD/ISCHIA in pari data, la Città Metropolitana di Napoli – Direzione Tecnica Strade ha comunicato parere favorevole di competenza alle seguenti condizioni e prescrizioni:

*“Le sezioni idrauliche vanno verificate, in particolare non dovranno essere modificate - in modo da non ostacolare / modificare il libero deflusso delle acque, in corrispondenza del ponte ivi esistente.*

*Deve essere previsto un opportuno giunto strutturale, tra il ponte in muratura e le confinanti nuove opere di contenimento - da progetto.*

*In fase di redazione del progetto esecutivo, il Tecnico incaricato dovrà verificare che le opere progettate non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione, attraverso un grafico riportante le prove di manovra dei veicoli, che tenga conto della sagoma limite di cui all'art. 61 del Codice della Strada. Tale grafico dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione prima dell'inizio dei lavori.*

*Non si potranno effettuare occupazioni di suolo e/o sottosuolo stradale derivanti dalla realizzazione delle opere di progetto, ad eccezione di eventuali occupazioni temporanee, che dovranno essere preventivamente richieste ai sensi del vigente Regolamento Cosap.*

*La segnaletica stradale dovrà essere concordata con questo Ente, prima dell'esecuzione. ”*

Con nota prot. n. 9181 del 19/01/24, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 366E/CD/ISCHIA in data 19/02/24, la Città Metropolitana di Napoli – area Ambiente ha trasmesso la nota del Consorzio di Bonifica Integrale con cui *“vi si partecipa dell'essenziale pronuncia n. 241/2024 (in allegato) resa dalla V Sez. del Consiglio di Stato (Pres. F. Caringella, est. M. Santini) nella Camera di Consiglio del 19/10/2023 per definire il quadro di competenze delle Regioni e degli Enti Consortili circa la manutenzione e la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ricadenti nei comprensori di bonifica integrale regionali. Tale sentenza...ha scandito in modo dirimente, sulla scorta di un puntuale excursus della vigente normativa statale e regionale, il riparto di competenze (e delle conseguenti responsabilità di natura amministrativa, civile, contabile ed oltre) tra i Consorzi di Bonifica e la opponente Regione Campania in materia di difesa del suolo con particolare riguardo alle attribuzioni circa le manutenzioni da compiersi su qualsiasi corso d'acqua (naturale ed artificiale) da compiersi con corretta programmazione e tempestività di interventi per assicurare la tutela degli interessi pubblici e privati e soprattutto l'incolumità - spesso messa a rischio da eventi atmosferici violenti ed improvvisi - pubblica e privata. ”*

Il Vice Commissario ing. Loffredo, in qualità di Presidente, alle ore 16:15 apre ufficialmente i lavori della seduta.

L'ing. Napoleone descrive il progetto consistente nella ricostruzione di un tratto di muro all'interno dell'alveo Cuccufriddu in prossimità di una proprietà privata. Non essendo disponibile una documentazione fotografica dettagliata dello stato dei luoghi, è stato possibile rilevare che il muro prima dei crolli presumibilmente era costituito da due terrazzamenti, grazie alle immagini fornite da Google Maps e ai sopralluoghi effettuati da cui emerge l'impronta dei muri crollati. Il muro a livello inferiore verrà realizzato in calcestruzzo armato su pali, mentre il terrazzamento superiore sarà costituito da un muro a gravità a muratura portante ed entrambi saranno rivestiti in



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

pietra in modo da garantire un minimo di reinserimento nel contesto paesaggistico. L'intervento è confinante con altri simili realizzati con le stesse metodologie.

L'ing. Nicastro non ha ulteriori osservazioni in quanto, a seguito di un tavolo tecnico, le osservazioni tecnico-economiche sono state integralmente recepite dal progettista.

L'ing. Velardo si impegna alla trasmissione formale di un parere nel più breve tempo possibile. rilevando tuttavia l'assenza di una relazione di compatibilità idraulica prevista dall'art. 33 del PAI, la cui prescrizione o richiesta di integrazione verrà inserita nel parere. Inoltre, bisogna prevedere la manutenzione sia verso valle che verso monte in modo da evitare che ci siano spigoli che possano accentuare fenomeni erosivi. Al netto di queste indicazioni, si condivide l'intervento.

L'ing. Velardo suggerisce, trattandosi di opere con delle fondazioni importanti, di valutare gli effetti di scalzamento al fine di non inficiare le fondazioni e sottofondazioni dei muri previsti in progetto; quindi, inquadrare la problematica sull'intera fenomenologia in atto sia idraulicamente che geotecnicamente.

L'ing. Palumbo ribadisce la necessità di una relazione di compatibilità ex art. 33 del PAI e le norme di salvaguardia per il territorio di Casamicciola.

L'ing. Napoleone si impegna a produrre l'elaborato di compatibilità idraulica entro due settimane.

L'ing. Grasso per il comune di Casamicciola esprime parere favorevole.

L'ing. Cirigliano si rimette alle decisioni della conferenza di servizi auspicando delle prescrizioni piuttosto che delle integrazioni.

Il progettista fornisce diversi chiarimenti al Vice Commissario e all'Autorità di Bacino circa i giunti e le fondazioni del ponte.

Il Vice Commissario chiede un profilo anche longitudinale del ponte ed una valutazione dell'interazione tra fondazione su pali e fondazione del ponte.

I partecipanti concordano che è necessario un approfondimento per la verifica delle fondazioni del ponte.

La conferenza resta aperta per l'acquisizione dei pareri dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza.

Alle ore 17:00 il Vice Commissario ing. Loffredo dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
dott.ssa Adriana Di Meglio

Il Vice Commissario  
Ing. Gianluca Loffredo