

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
1	CD-CT-0-001	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Assistenza operatori		G31H2300000005	ESEGUITO	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	59.665,41 €	59.665,41 €
2	CD-CT-0-002	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Strade Comunali				224.811,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	CD-CT-0-003	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Delimitazione della sede viaria, 1°disgaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla frana in direz Lacco - Via Tommaso Morgera	Via TOMMASO MORGERA	H17H19001310003 - H27H19001330003	ESEGUITO	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	245.664,14 €	245.664,14 €
4	CD-CT-0-004	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ripristino dei sistemi di scolo sottostanti la sede viaria - nei pressi dell'ingresso del Pio monte della Misericordia-ex ss270 - Isola Verde km 26+900 (via Salvatore Giarardi) -	Via Salvatore Giarardi - ss270			85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	CD-CT-0-005	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 28+800., rimozione rete, taglio arbusti, disgaggio parti di costone, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte - Via Castiglione	VIA CASTIGLIONE	H17H19001310003	ESEGUITO	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.459,59 €	15.459,59 €
6	CD-CT-0-006	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola	VIA VITTORIO EMANUELE	H17H19001310003	ESEGUITO	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	5.614,05 €	5.614,05 €
7	CD-CT-1-001	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/2022, dell'art.25 comma 2, lett. a e b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018	INTERO TERRITORIO COMUNALE in particolare: piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Pio Monte della Misericordia, Piazza Bagni, Via Santa Barbara	G38H23000180001	ESEGUITO	3.275.188,63 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.073.547,27 €	2.073.547,27 €
8	CD-CT-1-002	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Guglielmo Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi, via Nizzola, piazzetta Nizzola, Il traversa Santa Barbara - art.25 comma 2, lett. b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018	INTERO TERRITORIO COMUNALE in particolare: piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Guglielmo Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi, via Nizzola, piazzetta Nizzola, Il traversa Santa Barbara	G32F23000040001	ESEGUITO	1.000.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	318.143,11 €	318.143,11 €
9	CD-CT-1-003	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di versante sovrastante l'Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un'altezza media di mt 17,00. - Primi interventi di messa in sicurezza	Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	216.732,10 €	975.858,00 €	975.858,00 €	975.858,00 €	975.858,00 €	975.858,00 €	955.795,73 €
10	CD-CT-1-004	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 - I fase	Il traversa Santa Barbara	F31J23000000001	ESEGUITO	89.693,54 €	2.314.695,91 €	2.314.695,91 €	764.695,91 €	764.695,91 €	764.695,91 €	695.103,58 €
11	CD-CT-2-004	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 -II fase	Il traversa Santa Barbara	G38H24000840005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €
12	CD-CT-1-005	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia- Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) Piazza e via Marina - C.so L. Manzi - agg. Rione in località Perrone, Via Oneso, Via Pendio Lacco, Via casa Mennella, Via Isolino, Rione Regina Margherita in località Sentinella, Rione in località Marina (Via Cagliari, Via Palermo, Via Elena, ecc.Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti), ringhiere ed arredi urbani divieti	Piazza Bagni, Via Monte della Misericordia, Piazzale De Felice (Piazzale Ancora)	G32F23000030001	IN CORSO LAVORI	970.000,00 €	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.515.024,04 €	1.515.024,04 €
13	CD-CT-1-006	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed un'altezza di circa mt 40,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Via Eddomade-Casa Siano			18.647,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	CD-CT-1-007	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un'altezza di mt 40,00 - Primi interventi	Viale Paradisiello			27.430,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	CD-CT-1-008	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa - Primi interventi di messa in sicurezza	redatta progettazione esterna			46.061,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	CD-CT-1-009	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa / Comune di Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Valle del Cotto	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	16.669,98 €	87.206,98 €	87.206,98 €	87.206,98 €	87.206,98 €	87.206,98 €	87.206,98 €
17	CD-CT-1-010	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella	Via Vicinale Castanito	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	107.844,45 €	116.267,77 €	116.267,77 €	116.267,77 €	116.267,77 €	116.267,77 €	116.267,77 €
18	CD-CT-1-011	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un'altezza media di circa mt. 10,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Via Monte della Misericordia	F31J23000000001	ESEGUITO	28.837,70 €	669.743,16 €	669.743,16 €	669.743,16 €	669.743,16 €	669.743,16 €	669.560,32 €
19	CD-CT-1-012	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo stimato di € 105.850,00 - Via Mortito	Via Mortito	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	720.000,00 €	720.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
20	CD-CT-1-013	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento di consolidamento muro di contenimento e recinzione Corso Vittorio Emanuele altezza Terme Pio Monte della Misericordia -Primi interventi di messa in sicurezza				13.402,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	CD-CT-1-014	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Intervento di rifacimento muro di contenimento, con sovrastante parapetto in muratura, della strada C.so Vittorio Emanuele, altezza Hotel Nausica, per una lunghezza di circa mt. 50,00 ed un'altezza di circa mt. 2,50	C.so Vittorio Emanuele, altezza Hotel Nausica			850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	CD-CT-1-015	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 - Primi interventi di messa in sicurezza		F31J23000000001	ESEGUITO	15.676,25 €	10.506,64 €	10.506,64 €	10.506,64 €	10.506,64 €	10.506,64 €	10.506,64 €
23	CD-CT-1-016	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Intervento di ricostruzione muro di contenimento alla strada via Celario (oltre frana)	Via Celario	E38H23000640001	IN CORSO LAVORI	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
24	CD-CT-1-017	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt. 40,00 ed un'altezza media di circa mt. 3,00	Via Epomeo	E38H23000650001	Lavori da affidare	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
25	CD-CT-1-018	Casamicciola Terme	EVI	Realizzazione impianto fognario con rifacimento pavimentazione e sede stradale e rifacimento muri di contenimento sulla strada via Terme la Rita -	Via Terme La Rita			136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	CD-CT-1-019	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano	Via Santa Barbara	H17H19001310003	ESEGUITO	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	115.728,46 €	115.728,46 €
27	CD-CT-1-020	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia -Primi interventi di messa in sicurezza	alveo Senigallia	F31J23000000001	ESEGUITO	264.805,83 €	89.198,65 €	89.198,65 €	89.198,65 €	89.198,65 €	89.198,65 €	122.488,46 €
28	CD-CT-1-021	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva - Primi interventi di messa in sicurezza	alveo Cava Fontana - Vallone Selva	F31J23000000001	ESEGUITO	258.048,71 €	258.048,71 €	258.048,71 €	43.910,40 €	922.426,94 €	922.426,94 €	926.390,39 €
29	CD-CT-1-022	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), FasanIELlo o Ervaniello - Primi interventi di messa in sicurezza	alveo Negroponte (foce), alveo FasanIELlo o Ervaniello	F31J23000000001	ESEGUITO	309.706,59 €	309.706,59 €	309.706,59 €	41.744,96 €	609.412,13 €	609.412,13 €	611.178,67 €
30	CD-CT-1-023	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	alveo Pozzillo o Cava Baino	F31J23000000001	ESEGUITO	262.853,99 €	262.853,99 €	262.853,99 €	40.519,94 €	40.519,94 €	40.519,94 €	40.519,94 €
31	CD-CT-1-024	Casamicciola Terme	EVI	Impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz - Intervento di immediata attuazione di sostituzione del tratto di canale particolarmente compromesso per uno sviluppo di 60 metri con ripristino della pavimentazione	Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz	F38B23000780005	ESEGUITO	480.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
32	CD-CT-1-025	Casamicciola Terme	EVI	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina - mediante sostituzione di tratto di canale compromesso	Via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina	F31D23000050005	ESEGUITO	128.000,00 €	35.000,00 €	40.639,82 €	40.639,82 €	40.639,82 €	40.639,82 €	40.639,82 €
33	CD-CT-1-026	Casamicciola Terme	EVI	Pulizia e dissabiamento dell'ultimo tratto della fognatura bianca e della fognatura mista dell'impianto fognario sull'incrocio tra Piazza Marina e la ex ss 270. L'intervento prevede la modifica dell'impianto fognario acque miste con la realizzazione di una fognatura nera a servizio dell'area nord.	piazza marina	F38B23000820005	ESEGUITO	200.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €
34	CD-CT-1-027	Casamicciola Terme	EVI	Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito - captazione acque da Monte Tabor mediante separazione delle acque e potenziamento dell'impianto esistente	via Mortito, Via Perrone, SS 270	F38B23000910005	IN CORSO LAVORI	120.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
35	CD-CT-1-028	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti	bosco della Maddalena	G38H23000170001	IN CORSO LAVORI	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
36	CD-CT-1-029	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte - Primi interventi di messa in sicurezza	Via arenale e via montecito via cuccufriddo	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	264.118,27 €	217.934,55 €	217.934,55 €	264.118,27 €
37	CD-CT-1-030	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle acque	Via Nizzola	E38H23000660001	Lavori da affidare	1.000.000,00	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
38	CD-CT-1-031	Casamicciola Terme	Comune di Lacco Ameno	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte di liquefazione e colata conseguente agli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 mediante dragaggio del porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna - quota residua	Piazza Marina			1.000.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
39	CD-CT-1-032	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Disgaggio massi pericolanti e relativa messa in sicurezza dei costoni con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile - categoria SOA OS12	località Celario ed alvei	F31J23000000001	ESEGUITO	1.796.452,10 €	3.927.738,07 €	3.927.738,07 €	3.927.738,07 €	3.927.738,07 €	3.927.738,07 €	3.856.917,14 €
40	CD-CT-1-033	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Piazza Marina (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Piazza Marina	#N/D		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	CD-CT-1-034	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Via Pendio Lacco/via Cumana	G32B23001790001	IN CORSO PROGETTAZIONE	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42	CD-CT-1-035	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	intero territorio	G37H23000360001	ESEGUITO	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	67.811,87 €
43	CD-CT-1-036	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisoriale e di emergenza (transenne, con), semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.) modificato con "Realizzazione opere provvisoriale connesse alla modifica della zonizzazione di protezione civile"	intero territorio	G38I23000140001	IN CORSO PROGETTAZIONE	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
44	CD-CT-1-037	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ripristino dei sistemi di scolo sottostanti la sede viaria - nei pressi dell'ingresso del Pionte della Misericordia-ex ss270 - Isola Verde km 26+900 (via Salvatore Giarardi) - (Intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi danneggiati)	C.so Luigi Manzi	H17H19001310003	ESEGUITO	180.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	67.438,54 €	67.438,54 €
45	CD-CT-1-038	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Progettazione dell'intervento di sistemazione e messa in sicurezza del versante prospiciente la SS270 nel Comune di Casamicciola Terme - Intervento Casa Cantaniera	ex SS270	G33D23000320001	IN CORSO LAVORI	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €
46	CD-CT-1-039	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa / Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito -Primi interventi di messa in sicurezza	Via Mortito	F31J23000000001	IN CORSO LAVORI	55.356,76 €	40.478,51 €	40.478,51 €	40.478,51 €	40.478,51 €	40.478,51 €	40.478,51 €
47	CD-CT-1-040	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'Isola di Ischia -				8.854.390,50	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	CD-CT-2-040	Casamicciola Terme	Commissario delegato	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'Isola di Ischia				0,00 €	0,00 €	0,00 €	505.541,81 €	407.608,61 €	407.608,61 €	0,00 €
49	CD-CT-2-042	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufreddu, Negroponte, Fasanelli, Fontana e Via Ombrasco, mediante la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, smaltimento o riuso aggiungere Cava Puzzillo alta	Alveo Cuccufreddu, alveo Negroponte, Fasanelli, Fontana e Via Ombrasco, Cava Puzzillo alta	G38H24001070001 G38H24001050001 G38H24001060001 G38H24001080001 G38H24001040001	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
50	CD-CT-1-041	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Rimoziom materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc. (via Vittorio Emanuele, Marciapiedi di Via Cretalo C.so Luigi Manzi)	Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola - Sp 506 Casamicciola - Piazza Bagni	G37H23002030001	IN CORSO PROGETTAZIONE	1.000.000,00	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
51	CD-CT-2-045	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi", in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina è divenuta inagibile ed è stato preso in locazione l'ex Convento in via S. Gilardi Piazza Marina (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Piazza Marina	G32H23000460001	Lavori da affidare	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52	CD-CT-2-046	Casamicciola Terme	Commissario delegato/ comune di Casamicciola	Esecuzione di sottopassi idraulici e connesse opere stradali per l'attraversamento degli alvei in località Celario	località Celario			0,00	514.041,87 €	1.347.049,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	CD-CT-2-047	Casamicciola Terme	Commissario delegato	Realizzazione interventi provvisoriale di sbarramento finalizzati alla messa in sicurezza urgente e al contenimento del deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti presso Cava Pozzillo	Cava Puzzillo	J38H23001420001	IN CORSO LAVORI	0,00	976.798,10 €	1.168.798,10 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	990.092,98 €
54	CD-CT-2-048	Casamicciola Terme	Commissario delegato	"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia" Fase: Risagomatura alveo e realizzazione tombino idraulico in c.a. in corrispondenza della sezione di imbocco di cava Fontana	Celario	J38H23001410001	IN CORSO LAVORI	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3.150.000,00 €	3.466.234,89 €
55	CD-CT-3-048	Casamicciola Terme	Commissario delegato	Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco cava Fontana) II fase	Celario	J38H23001410001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 €
56	CD-CT-2-049	Casamicciola Terme	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade / comune di Casamicciola Terme	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	x SS 270 - Isola Verde -, Via T. Morgera, fino al Comune di Lacco Ameno	H77H23002180005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
57	CD-CT-2-053	Casamicciola Terme	Commissario delegato	Ripristino dell'ufficiosità idraulica	Cava Fasanelli			0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
58	CD-CT-3-054	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Castanito		G38B23000050001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603.720,17 €	603.720,17 €	603.720,17 €	603.720,17 €
59	CD-CT-3-055	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Principessa Margherita con ripristino della sede viaria		G32F24000220005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.409,67 €	937.409,67 €	937.409,67 €	937.409,67 €
60	CD-CT-3-056	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino funzionalità delle strade e messa in sicurezza dei muri incombenti via Principessa Margherita - corso Garbaldi e Via Vittorio Emanuele		G37H24001120005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
61	CD-CT-3-057	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Interventi sulle strade e rifacimento muro c.so V.Emanuele e ripristino sottoservizi il trav. Ombrasco		G37H24001130005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518.090,00 €	518.090,00 €	518.090,00 €	518.090,00 €
62	CD-CT-3-058	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Sassolo interdetta		G32F24000200005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.676,40 €	145.676,40 €	145.676,40 €	145.676,40 €
63	CD-CT-3-059	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Sistemazione muro Via Montecito		G38E24000150005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	331.266,88 €	331.266,88 €	331.266,88 €	331.266,88 €
64	CD-CT-3-060	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Primi interventi di messa in sicurezza scalinata rampe Paradisiello di collegamento area scolastica e area residenziale		G37H24001010001	ESEGUITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
65	CD-CT-3-061	Casamicciola Terme	Commissario Delegato/V	Messa in sicurezza fabbricati per consentire il rientro di nuclei familiari in edifici agibili - Fabbricato I Traversa di Napoli, civico 7 e piazza Bagni civ. 10						0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
66	CD-CT-3-062	Casamicciola Terme	Commissario Delegato	Intervento reti paramassi Cava il Monaco	Cava il Monaco	J38H24001080001	IN CORSO LAVORI					0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
67	CD-CT-3-026	Casamicciola Terme	EVI	Rifunzionalizzazione del tratto fognario esistente in Piazza Marina e aree attigue	Piazza Marina	F38B24000110005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	168.000,00 €
68	CD-CT-3-063	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Roma con ripristino della sede viaria	Via Roma,		IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603.620,17 €	603.620,17 €
69	CD-CT-3-064	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ante alluvionali del 26 novembre 2022 alla Salita Tresta	Salita Tresta		IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.651,65 €
70	CD-LA-0-001	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Via Fundera n.11, Lacco Ameno (NA)	C42H22001010005	ESEGUITO	44.000,00 €	43.458,83 €	43.458,83 €	43.458,83 €	43.458,83 €	43.458,83 €	43.458,83 €
71	CD-LA-0-002	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	C.so Angelo Rizzoli n.194, Lacco Ameno (NA)	C42F22000900005	ESEGUITO	63.215,50 €	63.215,50 €	63.215,50 €	63.215,50 €	63.215,50 €	63.215,50 €	63.215,50 €
72	CD-LA-0-003	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Ispezioni puntuali del costone, disaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato per garantire la pubblica e privata incolumità	Vari punti del territorio comunale	C49J22003720005	ESEGUITO	32.000,00 €	31.909,59 €	31.909,59 €	31.909,59 €	31.909,59 €	31.909,59 €	31.909,59 €
73	CD-LA-0-004	Lacco Ameno	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergo del muro stradale	VIA NUOVA MONTEVICO	H17H19001310003	ESEGUITO	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2.337,58 €	2.337,58 €
74	CD-LA-0-005	Lacco Ameno	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia	VIA CIRCUNVALLAZIONE	H17H19001310003	ESEGUITO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.676,83 €	1.676,83 €
75	CD-LA-1-001	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato	Via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA)	C42H22001000005	ESEGUITO	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	249.568,60 €	249.568,60 €
76	CD-LA-1-002	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Ispezioni puntuali del costone, disaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato	Via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA)	C48H22002230005	ESEGUITO	10.650,00 €	10.614,00 €	10.614,00 €	10.614,00 €	10.614,00 €	10.614,00 €	10.614,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
77	CD-LA-1-003	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada	via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA)	C47H23000000005	ESEGUITO	12.500,00 €	12.487,24 €	12.487,24 €	12.487,24 €	12.487,24 €	12.487,24 €	12.487,24 €
78	CD-LA-1-004	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del Costone incombente su via nuova Montevico - Primi interventi	via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA)			251.625,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	CD-LA-1-005	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico - Primi interventi di messa in sicurezza	Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA)	C42I20000010005	IN CORSO LAVORI	229.500,00 €	229.500,00 €	229.500,00 €	229.500,00 €	229.500,00 €	229.500,00 €	229.500,00 €
80	CD-LA-1-006	LACCO AMENO	Comune di Lacco Ameno	Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico -Primi interventi di messa in sicurezza	Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA)	C48H23000010005	IN CORSO PROGETTAZIONE	109.700,00 €	109.700,00 €	109.700,00 €	109.700,00 €	109.700,00 €	109.700,00 €	109.700,00 €
81	CD-LA-1-007	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale - Primi interventi	Via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA)	C48H23000010005	IN CORSO PROGETTAZIONE	148.500,00 €	148.500,00 €	148.500,00 €	148.500,00 €	204.013,25 €	217.762,03 €	217.762,03 €
82	CD-LA-1-008	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale -Primi interventi	via Pannella, Lacco Ameno (NA)	C48H23000120005	ESEGUITO	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	39.786,75 €	36.469,37 €	36.469,37 €
83	CD-LA-1-009	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno /Commissario Delegato	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Casamonte	via Casamonte, Lacco Ameno (NA)	C48H23000130005	IN CORSO PROGETTAZIONE	440.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
84	CD-LA-1-010	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento di vico I Torre	vico I Torre, Lacco Ameno (NA)			25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	CD-LA-1-011	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento di vico II Torre	vico II Torre, Lacco Ameno (NA)			35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86	CD-LA-1-012	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Fundera	via Fundera, Lacco Ameno (NA)			200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87	CD-LA-1-013	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento e costone incombente su via Prov .Lacco Fango	Via Provinciale Lacco Fango, Lacco Ameno (NA)			305.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88	CD-LA-1-014	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento su via Rosario	via Rosario, Lacco Ameno (NA)			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89	CD-LA-1-015	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varuliello - Primi interventi	spiaggia di Varuliello, Lacco Ameno (NA)			101.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90	CD-LA-1-016	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Progettazione della messa in sicurezza e consolidamento del costone di Montevico lato baia di San Montano	Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA)			194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91	CD-LA-1-017	Lacco Ameno	Città Metropolitana - Direzione tecnica strade	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	VIA CIRCUNVALLAZIONE			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
92	CD-LA-2-018	Lacco Ameno	EVI	Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria a causa della sovrappressione idraulica causata dall'evento calamitoso	Via Pannella - Corso Angelo Rizzoli	F48B23000900005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
93	CD-LA-2-019	Lacco Ameno	Città Metropolitana - Direzione tecnica strade/comune di Casamicciola Terme	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Ex SS270 -Isola Verde fino a p.zza S. Girardi	H77H23002180005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
94	CD-LA-2-020	Lacco Ameno	EVI	Ripristino della funzionalità della rete fognaria bianca e nera	via Provinciale Lacco Fango	F48B23000930005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
95	CD-LA-2-021	Lacco Ameno	EVI	Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera	via Provinciale Lacco Fango	F48B23000940005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
96	CD-LA-2-022	Lacco Ameno	EVI	Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie bianche e nere	via Provinciale Lacco Fango	F48B23000950005	IN CORSO LAVORI	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
97	CD-LA-2-023	Lacco Ameno	EVI	Pulizia e ripristino della fogna pluviale in via Montevico	Via Montevico	F48B23000960005	ESEGUITO	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
98	CD-LA-3-024	Lacco Ameno	EVI	Riattivazione del derivatore reflui sul terminale alveo La Rita (dissabbiamento e disostruzione)		F48B24000090005	ESEGUITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
99	CD-BI-0-001	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori di rimozione di materiale franato - Rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito	Via San Liguori	I92F22000770001	ESEGUITO	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €
100	CD-BI-0-002	Barano d'Ischia	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	SP 155, messa in sicurezza provvisoria	VIA PROVINCIALE MARONTI	H17H19001310003	ESEGUITO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.446,69 €	1.446,69 €
101	CD-BI-1-001	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospicienti strade pubbliche	Via Casabona; Via Vicinale Cretaio; Via Angelo Migliaccio; Via Rosata	I92F23000040001	ESEGUITO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.988,09 €
102	CD-BI-1-002	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori di Rimozione inerti	Via Vicinale Rosata	I92F23000000001	IN CORSO PROGETTAZIONE	40.000,00	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
103	CD-BI-1-003	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori di Rimozione albero caduto con mezzi meccanici	Via Vicinale Rosata	I92F23000010001	Lavori da affidare	3.000,00	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
104	CD-BI-1-004	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori di trasporto a discarica con relativi oneri di smaltimento di fango ostruente il parcheggio al Testaccio	Via Croce testaccio			3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	CD-BI-1-005	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Sistemazione del materiale franato e distaccato	Via Pendio del Gelso	I92F23000080001	ESEGUITO	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
106	CD-BI-1-006	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Via Chiummano	I92F23000830001	IN CORSO PROGETTAZIONE	200.000,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
107	CD-BI-1-007	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti rocciosi prospicienti strada carrabile	Via Candiano			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	CD-BI-1-008	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	mitigazione del rischio con lavori di sistemazione di una porzione dei muri latitanti la strada pubblica via Giorgio Corafa	Via Giorgio Corafa			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	CD-BI-1-009	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento	Via Giuseppe Garibaldi - sottostante Piazza	I92F23000120001	Lavori da affidare	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
110	CD-BI-1-010	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Via Schiappone	I92F23000130001	IN CORSO PROGETTAZIONE	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
111	CD-BI-1-011	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti) fase 1	Via Schiappone	I97B23000050001	IN CORSO PROGETTAZIONE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
112	CD-BI-1-012	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Pulizia delle rete paramassi presistenti -	splaggia dei Maronti	I92F23000140001	Lavori da affidare	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
113	CD-BI-1-013	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori volti allamitigazione del rischio presso l'Alveo Cava Zaffarano-Prima pulizia di un tratto		I92F23000840001	Lavori da affidare	320.000,00 €	320.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €
114	CD-BI-1-014	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso il canale Spigadosso		I92F23000160001	Lavori da affidare	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
115	CD-BI-1-015	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso Cava Pallarito		I92F23000170001	ESEGUITO	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
116	CD-BI-1-016	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la Pubblica via Cufa	Via Cufa	I92F23000180001	IN CORSO PROGETTAZIONE	100.000,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
117	CD-BI-1-017	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la strada Pubblica P.Le Cretaio	Via Vicinale Cretaio	I92F23000190001	IN CORSO PROGETTAZIONE	100.000,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
118	CD-BI-1-018	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la Via Chiummano	Via Chiummano			170.000,00	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	CD-BI-1-019	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni dei cavoni	Via Provinciale Maronti	I92F23000210001	IN CORSO PROGETTAZIONE	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
120	CD-BI-1-020	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la Via Vecchia Pallarito	Via Vecchia Pallarito	I92F23000220001	Lavori da affidare	70.000,00	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
121	CD-BI-1-021	Barano d'Ischia	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	SP143, messa in sicurezza provvisoria	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	H17H19001310003	ESEGUITO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.083,44 €	3.083,44 €
122	CD-BI-1-022	Barano d'Ischia	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	SP 155 Testaccio – Maronti, localmente denominata via Provinciale Maronti	H97H24002300005	IN CORSO PROGETTAZIONE	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
123	CD-BI-1-023	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Rimozione materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc. ecc.	SP 143 Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola, localmente denominata via Duca degli Abruzzi	I92F23000240001	ESEGUITO	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
124	CD-BI-1-024	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	SP 143 Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola, localmente denominata via Cretaio	I92F23000230001	Lavori da affidare	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
125	CD-BI-1-025	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei muri latitanti la strada pubblica via Pendio del Gelso	Via Pendio del Gelso	I92F23000250001	Lavori da affidare	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
126	CD-BI-2-026	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto		I92F22000900001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
127	CD-BI-2-027	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito	Via vecchia Pallarito	I92F23000600001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	1.610.000,00 €	1.610.000,00 €	1.610.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €
128	CD-BI-2-028	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Lavori vdi messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strasa pubblica Via Benedetto Migliaccio	Via Benedetto Migliaccio	I92F23000610001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
129	CD-BI-2-029	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Migliaccio	P.le Via Angelo Migliaccio	I92F23000620001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
130	CD-BI-2-030	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada P.le Via Duca degli Abruzzi con p.le Via Vicinale Cretaio	Via Duca degli Abruzzi	I92F23000630001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
131	CD-BI-2-031	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Pulizia rete paramassi preesistente con opere di manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento presso la spiaggia dei Maronti	Maronti			0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	CD-BI-2-032	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano	Via Chiummano	I92F23000640001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
133	CD-BI-3-032	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Opere di messa in sicurezza presso la scala d'accesso dei Maronti	Maronti	I92D24000160001	IN CORSO PROGETTAZIONE					0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
134	CD-FO-0-001	Forio	Comune di Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	VIA CAVA CAMPO	E67H22002770004	ESEGUITO	20.544,80	20.544,80 €	20.544,80 €	25.473,03 €	25.473,03 €	25.473,03 €	25.473,03 €
135	CD-FO-0-002	Forio	Comune di Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	VIA CORBARO	E67H22002780004	ESEGUITO	12.200,00	12.200,00 €	12.200,00 €	10.370,00 €	10.370,00 €	10.370,00 €	10.370,00 €
136	CD-FO-0-003	Forio	Comune di Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	VIA FUMERIE			1.220,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	CD-FO-0-004	Forio	Comune di Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	VIA PENNANOVA			1.830,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
138	CD-FO-0-005	Forio	Comune di Forio	INTERDIZIONE SEDE STRADALE CON IDONEE DELIMITAZIONI	VIA G. MAZZELLA	E67H22002810004	ESEGUITO	6.100,00	6.100,00 €	6.100,00 €	5.724,24 €	5.724,24 €	5.724,24 €	5.724,24 €
139	CD-FO-0-006	Forio	Comune di Forio	CUCI E SCUCI DELLA MURATURA ESISTENTE	VIA PROVINCIALE PANZA EX SS 270	E68E22000330004	ESEGUITO	7.200,00	7.200,00 €	7.200,00 €	6.903,81 €	6.903,81 €	6.903,81 €	6.903,81 €
140	CD-FO-0-007	Forio	Comune di Forio	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E RICOSTRUZIONE SEZIONE CANALE	LOCALITA' PIETRE ROSSE	E68E22000350004	ESEGUITO	3.660,00	3.660,00 €	3.660,00 €	3.608,76 €	3.608,76 €	3.608,76 €	3.608,76 €
141	CD-FO-0-008	Forio	Comune di Forio	RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA E RIPRISTINO SEDE STRADALE	VIA T. CIGLIANO	E67H22002820004	ESEGUITO	4.500,00	4.500,00 €	4.500,00 €	4.486,64 €	4.486,64 €	4.486,64 €	4.486,64 €
142	CD-FO-0-009	Forio	Comune di Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	VIA SPADARA	E68E22000360004	ESEGUITO	25.000,00	25.000,00 €	25.000,00 €	17.096,52 €	17.096,52 €	17.096,52 €	17.096,52 €
143	CD-FO-0-010	Forio	Comune di Forio	RILIEVO DEI DISSESTI FRANOSI CON GEOREFERENZIAZIONE, RAPPORTO DESCRITTIVO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO SULLE TENDENZE EVOLUTIVE GENERALI	INTERO TERRITORIO COMUNALE	E63C22003100004	ESEGUITO	10.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
144	CD-FO-0-011	Forio	Comune di Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	VIA MONTECORVO	E67H22002830001	ESEGUITO	30.000,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
145	CD-FO-1-001	Forio	Comune di Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	VIA VICINALE BAIOLA	E67H22002860001	ESEGUITO	23.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	65.599,12 €	65.599,12 €
146	CD-FO-1-002	Forio	Comune di Forio	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI	LOCALITA' PENNANOVA	E68H23000590001	ESEGUITO	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	180.932,40 €	180.932,40 €	180.932,40 €
147	CD-FO-1-003	Forio	Comune di Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA -Prima fase	LOCALITA' CORBARO	E68H23000600001	ESEGUITO	185.000,00 €	735.000,00 €	735.000,00 €	735.000,00 €	185.817,29 €	185.756,29 €	185.756,29 €
148	CD-FO-2-003	Forio	Comune di Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Intervento ripristino muro di sostegno	LOCALITA' CORBARO	E67H24000710001	ESEGUITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.108,92 €	61.154,23 €	61.154,23 €
149	CD-FO-3-003	Forio	Comune di Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA-- Intervento ripristino continuità idraulica, ripristino muro di sostegno e realizzazione intervento corticale	LOCALITA' CORBARO	E67H24000720001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	490.073,79 €	490.073,79 €	490.073,79 €
150	CD-FO-1-004	Forio	Comune di Forio	Fase 1 RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SUI TERRAZZAMENTI	LOCALITA' CAVA SCIALICCO			125.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151	CD-FO-1-005	Forio	Comune di Forio	PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA	LOCALITA' PUNTA CHIARITO	E68H22000950001	Lavori da affidare	175.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	301.018,35 €	301.018,35 €	301.018,35 €
152	CD-FO-1-006	Forio	Comune di Forio	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI -Primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' PENNANOVA	E68H22000960001	Lavori da affidare	192.000,00 €	192.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
153	CD-FO-1-007	Forio	Comune di Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SUI TERRAZZAMENTI E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO - primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' CAVA SCIALUCCO			136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
154	CD-FO-1-008	Forio	Comune di Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' CORBARO	E68H23000610001	ESEGUITO	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	153.782,69 €	153.782,69 €	153.782,69 €
155	CD-FO-1-009	Forio	Comune di Forio	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE -Primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' MONTERONE	E68H22000990001	IN CORSO PROGETTAZIONE	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
156	CD-FO-1-010	Forio	Comune di Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO -CAVA CAMPO primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' CAMPOPIELLERO	E68H22001000001	Lavori da affidare	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €
157	CD-FO-1-011	Forio	Comune di Forio	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO -Primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' PASSAVENTO	E68H22001010001	ESEGUITO	72.000,00 €	422.000,00 €	422.000,00 €	422.000,00 €	422.000,00 €	416.575,80 €	416.575,80 €
158	CD-FO-1-012	Forio	Comune di Forio	RIPRISTINO DIFESE SPONDALI - Primi interventi di messa in sicurezza	LOCALITA' SORGETO			116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159	CD-FO-1-013	Forio	Comune di Forio	OPERE DIFESA PROVVISORIALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO - stralcio funzionale 1	LOCALITA' SOCCORSO - CAVA DELL'ISOLA	E68H23000620001	ESEGUITO	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	133.199,76 €	133.199,76 €	133.199,76 €
160	CD-FO-1-014	Forio	Comune di Forio	OPERE DIFESA PROVVISORIALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO - stralcio funzionale 2	LOCALITA' SOCCORSO - CAVA DELL'ISOLA			200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161	CD-FO-1-015	Forio	Comune di Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	VIA MONTECORVO	E68H22001050001	IN CORSO LAVORI	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
162	CD-FO-2-016	Forio	Comune di Forio	Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello Sport Palacasale		E69F24000130005	ESEGUITO	0,00 €	0,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	87.783,98 €
163	CD-FO-2-017	Forio	Comune di Forio	opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola		E67H22002850001	IN CORSO LAVORI	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
164	CD-FO-2-018	Forio	Comune di Forio	Taglio vegetazionale, disgaggio, stabilizzazione e trasporto dei materiali litoidi e biomasse ai siti	Area pedemontana e montana monte Epomeo, località Forio	E68H23000740006	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
165	CD-FO-2-019	Forio	Comune di Forio	Opere di difesa provvisoriale in attesa intervento definitivo - località Soccorso - stralcio funzionale 3	Via Mazzella	E67H23001560006	Lavori da affidare	0,00 €	0,00 €	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
166	CD-FO-2-020	Forio	Comune di Forio	Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in località Passavento	Località Passavento	E68H23000750006	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
167	CD-FO-2-021	Forio	Comune di Forio	Intervento di rifunionalizzazione e completamento sistema fognario e di raccoltalaminazione delei acque meteoriche Via Mario D'Ambra /Pietre Rosse – Lotto 2	Via mario D'Ambra	E68B23002090006	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
168	CD-IS-0-001	tutti i Comuni di ischia	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ex SS 270 - Isola verde, + SP ricadenti sull'isola d'Ischia	vari tratti sommano	H17H19001310003	ESEGUITO	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	55.483,79 €	55.483,79 €
169	CD-IS-0-002	Ischia	Comune di Ischia	Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque	Via De Rivaz	I37H22003660001	ESEGUITO	653,92 €	653,92 €	653,92 €	653,92 €	653,92 €	653,92 €	653,92 €
170	CD-IS-0-003	Ischia	Comune di Ischia	Pulizia e rimozione sabbia	Zona Mandra - Spiaggia dei Pescatori	I37H22003670001	ESEGUITO	1.659,20 €	1.659,20 €	1.659,20 €	1.659,20 €	1.659,20 €	1.659,20 €	1.659,20 €
171	CD-IS-0-004	Ischia	Comune di Ischia	Pulizia e rimozione sabbia	Piazzale delle Alghe Ischia Ponte	I37H22003680001	ESEGUITO	829,60 €	829,60 €	829,60 €	829,60 €	829,60 €	829,60 €	829,60 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
172	CD-IS-0-005	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via G.B. Vico e Trav. Via G.B. Vico	I37H22003690001	ESEGUITO	1.061,40 €	1.061,40 €	1.061,40 €	1.061,40 €	1.061,40 €	1.061,40 €	1.061,40 €
173	CD-IS-0-006	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via Delle Vigne	I37H22003700001	ESEGUITO	1.415,20 €	1.415,20 €	1.415,20 €	1.415,20 €	1.415,20 €	1.415,20 €	1.415,20 €
174	CD-IS-0-007	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Zona Campagnano - Via Torre	I37H22003710001	ESEGUITO	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €
175	CD-IS-0-008	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Zona Campagnano - Loc. Pignatiello	I37H22003720001	ESEGUITO	1.238,30	1.238,30 €	1.238,30 €	1.238,30 €	1.238,30 €	1.238,30 €	1.238,30 €
176	CD-IS-0-009	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via Ca' Tavola e traverse - strada insistente nella zona di Monte Vezzi già interessata da frana nel 2006 con perdita di vite umane	I37H22003730001	ESEGUITO	884,50	884,50 €	884,50 €	884,50 €	884,50 €	884,50 €	884,50 €
177	CD-IS-0-010	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via Arenella - strada insistente nella zona di Monte Vezzi già interessata da frana nel 2006 con perdita di vite umane	I37H22003740001	ESEGUITO	652,70	652,70 €	652,70 €	652,70 €	652,70 €	652,70 €	652,70 €
178	CD-IS-0-011	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via Piano Liguori - versante di Monte Vezzi già interessata da frana nel 2006 con perdita di vite umane	I37H22003750001	ESEGUITO	2.732,80	2.732,80 €	2.732,80 €	2.732,80 €	2.732,80 €	2.732,80 €	2.732,80 €
179	CD-IS-0-012	Ischia	Comune di Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Via B. Cossa	I37H22003760001	ESEGUITO	1.146,80 €	1.146,80 €	1.146,80 €	1.146,80 €	1.146,80 €	1.146,80 €	1.146,80 €
180	CD-IS-0-013	Ischia	Comune di Ischia	Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque meteoriche in scadenza il 31.12.2022	Via De Rivaz - via F. Buonocore	I31D23000000005	ESEGUITO	12.505,00 €	12.505,00 €	12.505,00 €	12.505,00 €	12.505,00 €	12.505,00 €	12.505,00 €
181	CD-IS-0-014	Ischia	Comune di Ischia	Messa in sicurezza con opere provvisionali e ripristino muro di contenimento della strada	Via Montagnone	I37H22003770001	ESEGUITO	36.038,80 €	36.038,80 €	36.038,80 €	36.038,80 €	36.038,80 €	36.038,80 €	36.038,80 €
182	CD-IS-1-002	Ischia	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuola e rete armata a doppia torsione ancorata	Via B. Cossa	I37H23000260001	IN CORSO LAVORI	115.900,00 €	115.900,00 €	115.900,00 €	115.900,00 €	115.900,00 €	115.900,00 €	115.900,00 €
183	CD-IS-1-003	Ischia	Comune di Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls	Via Nuova Cartaromana	I37H23000270001	IN CORSO PROGETTAZIONE	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
184	CD-IS-1-004	Ischia	Comune di Ischia	riquadramento muro di contenimento in muratura locale	Via Vecchia Campagnano			49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185	CD-IS-1-005	Ischia	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls - I lotto	Via Serbatoio	I37H23000290001	IN CORSO PROGETTAZIONE	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €
186	CD-IS-1-006	Ischia	EVI	Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi interventi di riqualificazione e potenziamento	Via De Rivaz Via F. Buonocore Via Pontano	I37H23000300001	ESEGUITO	48.000,00 €	106.913,93 €	106.913,93 €	106.913,93 €	106.913,93 €	106.913,93 €	106.913,93 €
187	CD-IS-1-007	Ischia	Comune di Ischia	Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi	Monte Vezzi e traverse	I38H23000070001	IN CORSO PROGETTAZIONE	296.000,00 €	296.000,00 €	1.496.000,00 €	1.496.000,00 €	1.496.000,00 €	1.496.000,00 €	1.496.000,00 €
188	CD-IS-1-008	Ischia	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e primi interventi di regimentazione idraulica per il costone prospiciente il sentiero denominato "Malupass"	strada Malupass			106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
189	CD-IS-1-009	Ischia	Comune di Ischia	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia: alvei ubicati presso TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA	TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA			240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
190	CD-IS-1-010	Ischia	EVI	Lavori di pulizia e rifunionalzzazione dell'alveo denominato Rio Corbore (in parte tombato)	RIO CORBORE - SI ESTENDE SU AMPIA PORZIONE TERRITORIALE	I37H23000350001	IN CORSO LAVORI	300.000,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	957.876,16 €	957.876,16 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
191	CD-IS-1-011	Ischia	Comune di Ischia	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso VIA CRETAIO	VIA CRETAIO			400.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
192	CD-IS-1-012	Ischia	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	CAVONE ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	I38H23000090001	IN CORSO PROGETTAZIONE	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
193	CD-IS-1-013	Ischia	Comune di Ischia /commissario Delegato	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA	CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA	I38H23000080001	IN CORSO PROGETTAZIONE	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
194	CD-IS-1-014	Ischia	Comune di Ischia	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI	VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI			244.400,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
195	CD-IS-1-015	Ischia	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso TRAVERSA MONTAGNONE	TRAVERSA MONTAGNONE	E38H23000530001	ESEGUITO	70.000,00	70.000,00 €	51.352,75 €	51.352,75 €	51.352,75 €	51.352,75 €	51.352,75 €
196	CD-IS-1-016	Ischia	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA DELLE VIGNE e denominato CAVONE DEL PANZESE	VIA DELLE VIGNE (CAVONE DEL PANZESE)	I37H23000320001	IN CORSO PROGETTAZIONE	250.000,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
197	CD-IS-1-017	Ischia	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA PENDIO DEL LAPILLO	VIA PENDIO DEL LAPILLO	I37H23000390001	ESEGUITO	200.000,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	170.568,71 €	170.568,71 €	170.568,71 €
198	CD-IS-1-018	Ischia	Comune di Ischia	manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza - Tenenza di Ischia a seguito degli interventi	via leonardo mazzella	I32D23000020001	ESEGUITO	100.000,00	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €	123.039,97 €	122.163,81 €	122.163,81 €
199	CD-IS-1-019	Ischia	Regione Campania	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento	strada denominata Malupass			31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	137.000,00 €	0,00 €	0,00 €
200	CD-IS-1-020	Ischia	Regione Campania	Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento armato	via G.B. Vico e Traversa			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
201	CD-IS-1-021	Ischia	Regione Campania	Lavori di pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costone	località Torre di Mezzo			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
202	CD-IS-1-022	Ischia	Regione Campania	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di contenimento e relativo muretto in calcestruzzo a protezione sul lato destro	località Piano Liguori			120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
203	CD-IS-1-023	Ischia	Comune di Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale	via Cà Tavola e Traverse	B38H23011690001	IN CORSO PROGETTAZIONE	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
204	CD-IS-2-024	Ischia	Comune di Ischia	Rifacimento muro di contenimento	via Cà Mornile	I37H23001840001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	408.701,76 €	408.701,76 €	408.701,76 €	470.593,09 €	470.593,09 €	470.593,09 €
205	CD-IS-2-025	Ischia	Commissario delegato/ Comune di Ischia	Interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore	Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore	I37H23002000001	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
206	CD-SF-0-001	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ex SS 270 - Isola verde, vari tratti sommano ml 100, rimozione materiali e delimitazioni (tra Serrara Fontana e Barano d'Ischia)	vari tratti sommano			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
207	CD-SF-0-002	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione.	Via Pendio Scurò, EX SS270, Via Nicola Iacono, via Casale, Via Ciglio, via Militare, via Martofa ed altri	C87H23002030001	ESEGUITO	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €
208	CD-SF-0-003	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Ripristino tratto di strada crollato	Via Sant'Angelo	C87H23002040001	ESEGUITO	5.310,51 €	5.310,51 €	5.310,51 €	5.310,51 €	5.310,51 €	5.310,51 €	5.310,51 €
209	CD-SF-0-004	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 202, nei pressi del cimitero di Serrara Fontana, diversi interventi di pulizia della sede viaria comprese griglie	VIA PANTANO			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
210	CD-SF-0-005	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	SP478, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergo della scarpata e delimitazione provvisoria	VIA FALANGA	H17H19001310003	ESEGUITO	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.228,78 €	9.228,78 €
211	CD-SF-0-006	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 112, rimozione rete, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.	VIA PROVINCIALE PANZA – SUCCHIVO	H17H19001310003	ESEGUITO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.750,15 €	3.750,15 €
212	CD-SF-0-007	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sp 112, disaggio e rimozione materiale detritico, oltre alla pulizia della porzione di scarpata interessata.	VIA PROVINCIALE SUCCHIVO – SANT'ANGELO	#N/D		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
213	CD-SF-0-008	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 9+850 , delimitazione	VIA FRANCESCO TROFA	H17H19001310003	ESEGUITO	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	96.108,58 €	96.108,58 €
214	CD-SF-1-001	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.Demolizioni in situ di massi di notevole dimensione (retrostante "Hotel Conte") Trasporto a discarica dei materiali.	Via Nazario Sauro	C88H2300050005	IN CORSO LAVORI	560.000,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €	1.207.668,85 €	1.777.692,74 €	1.777.692,74 €
215	CD-SF-1-002	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali.	Via Pendio Scurio	C88H2300060005	IN CORSO PROGETTAZIONE	350.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
216	CD-SF-1-003	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale Casale. Trasporto a discarica dei materiali.	Via Casale	C88H23000070005	IN CORSO PROGETTAZIONE	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
217	CD-SF-1-004	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.	Alveo Località Casale Casale	C88H23000080005	IN CORSO PROGETTAZIONE	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
218	CD-SF-1-005	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.	Via Martofa	C88H23000090005	Lavori da affidare	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
219	CD-SF-1-006	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo Località Martofa-Succhio Martofa-Cuotto	C88H2300010005	IN CORSO PROGETTAZIONE	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
220	CD-SF-1-007	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo Località Sant'Angelo Cava Ruffano	C88H23000110005	ESEGUITO	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	147.248,47 €	146.992,45 €
221	CD-SF-1-008	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo Località Fondolillo Fondolillo	C88H23000120005	ESEGUITO	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	147.367,78 €	147.367,78 €
222	CD-SF-1-009	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Caravana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo Località Caravana - Succhivo Caravana	C88H23000130005	Lavori da affidare	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
223	CD-SF-1-010	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e distruzione dell'Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Alveo Località Cavapontina Cavapontina	C88H23000140005	IN CORSO PROGETTAZIONE	700.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
224	CD-SF-1-011	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.	Via Sant'Angelo	C88H23000150005	ESEGUITO	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	155.082,68 €	155.082,68 €
225	CD-SF-1-012	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Disaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.	Via Vecchia Epomeo			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
226	CD-SF-1-013	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo località Ciglio	C88H23000170005	IN CORSO PROGETTAZIONE	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
227	CD-SF-1-014	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.	Alveo Cava Santa	C88H23000180005	IN CORSO PROGETTAZIONE	350.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
228	CD-SF-1-015	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc.	Varie strade			12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €

N	CODIFICA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO	INDIRIZZO	CUP	Stato avanzamento Procedimento al 31 dicembre	Piano approvato dal DPC il 03/03/2023 ordinanza n.9 del 10/03/2023	I Rimodulazione (approvata dal DPC il 20/10/2023) Ordinanza n.15 del 31/10/2023	II Rimodulazione (approvata dal DPC il 06/12/2023) Ordinanza n.16 del 07/12/2023	III Rimodulazione (approvato dal DPC il 27/03/2024) Ordinanza n.19 del 04/04/2024	IV Rimodulazione (approvata dal DPC 01/07/2024 Ordinanza 20 del 11 luglio 2024	V RIMODULAZIONE (approvata dal DPC il 27/11/2024) Ordinanza 23 del 11/12/2024	VI RIMODULAZIONE trasemssa a 20/12/2024 approvata dal DPC il 27/01/2025
229	CD-SF-1-016	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	Ex SS270 - Isola Verde - altezza Km 11 + 400 - (Via Gennaro Iacono)	C88H23000190005	IN CORSO PROGETTAZIONE	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
230	CD-SF-1-017	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga		C88H23000200005	IN CORSO PROGETTAZIONE	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
231	CD-SF-2-019	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località Fontana		C88H23001150001	ESEGUITO	0,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €
232	CD-SF-2-020	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Lavori di disostruzione della parte terminale dell'alveo di Fondolillo in località Sant'Angelo		C88H23001160001	ESEGUITO	0,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €
233	CD-SF-2-021	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale	Ex SS270 - isola Verde - altezza Km9 + 850 - (Via Francesco Trofa)	H87H24002200005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.280.000,00 €	1.280.000,00 €
234	CD-SF-2-008	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Rifunzionalizzazione dell'Alveo Fondolillo		C88H24000900005	IN CORSO PROGETTAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.184,51 €	302.184,51 €
								46.654.174,94 €	46.235.674,93 €	68.204.174,94 €	68.204.174,94 €	78.241.174,94 €	78.241.174,94 €	78.191.174,94 €